



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 7 Ιουλίου 2022  
Αρ. πρωτ.: 199641**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **841/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **841/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 17/06-07-2022**), που αφορά στην **Έγκριση 5ης παράτασης (οριακής) προθεσμίας περαίωσης του έργου:** «Υλοποίηση Βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα & θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο.», **υποέργο:** «Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις **Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας)** στους οδικούς άξονες: 1) Ηράκλειο - Μοίρες - Τυμπάκι - Αγία Γαλήνη, 2) Ηράκλειο - Γούβες - Χερσόνησος - Μάλια (Π.Ε.Ο.) & 3) Χανιά - Ρέθυμνο(Π.Ε.Ο.)»

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο17/06-07-2022  
Αριθμός Απόφασης: 841/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **193394/01-07-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και ο κ. Καμπουράκης Λάμπρος και Σκουλάς Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.** Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 04°:** Έγκριση 5ης παράτασης (οριακής) προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υλοποίηση Βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα & θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο.», **υποέργο: «Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) στους οδικούς άξονες: 1) Ηράκλειο - Μοίρες - Τυμπάκι - Αγία Γαλήνη, 2) Ηράκλειο - Γούβες - Χερσόνησος - Μάλια (Π.Ε.Ο.) & 3)Χανιά - Ρέθυμνο(Π.Ε.Ο.)»**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 193898/01-07-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

1. Με την απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης με α.π. 127592/23.06.2017 Εγκρίθηκε η Διάθεση Πίστωσης του έργου.

2. Με την με αριθμό 135/2018 (πρακτικό Νο5/20.02.2018) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.

3. Με την με αριθμό 1013/2018 Πρακτικό Νο26/23.08.2018, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης έγινε η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Κατά της απόφασης δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση, προσφυγή ή άλλο ένδικο βοήθημα οποιασδήποτε φύσης.

4. Με την με α.π. 633/2018 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δόθηκε η Σύμφωνη Γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου.

5. Στις 13.12.2018 υπογράφηκε η με α.π. 307343 σύμβαση κατασκευής του έργου.

6. Με την με αρ. πρωτ. 379/02.01.2019 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συγκ/κων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών με συμβατική προθεσμία 731 ημέρες η οποία λήγει στις 13.12.2020.
7. Με την με αρ. πρωτ. 65453/18.03.2020 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συγκ/κων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου.
8. Με την με αρ. πρωτ. 165993/03.08.2020 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συγκ/κων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου.
9. Με την με αρ. πρωτ. 1545/2020. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου (έως 13.07.2021).
10. Με την με αρ. πρωτ. 36986/2221/15.02.2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συγκ/κων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
11. Με την με αριθμ. 671/2021 (πρακτικό Νο 12/27-05-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκαν ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση.
12. Με την με αριθμ. Πρωτ. 191981/30-6-2021 υπεγράφη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών, ποσού σύμβασης 707.000,00 ευρώ με Αναθεώρηση & Φ.Π.Α.
13. Με την με αρ. πρωτ. 964/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου (έως 31-12-2021).
14. Με την με αρ. πρωτ. 257714/241296/1.9.2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συγκ/κων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
15. Με την με αρ. πρωτ. 1688/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου (έως 30-4-2022).
16. Με την με αρ. πρωτ. 34879/9.2.2022 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συγκ/κων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
17. Με την με α.π. 110542/18-4-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου (έως 30-6-2022).
18. Με την με αρ. πρωτ. 140749/18-5-2022 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συγκ/κων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου

Αντικείμενο των εργασιών του έργου είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων άμεσης απόδοσης σε τμήματα και θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες: 1) Ηράκλειο – Μοίρες - Τυμπάκι – Αγία Γαλήνη, 2) Ηράκλειο – Γούβες – Χερσόνησος – Μάλια (Π.Ε.Ο.) & 3) Χανιά – Ρέθυμνο (Π.Ε.Ο.) » Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις αυτές αφορούν κυρίως στην αντικατάσταση και αναβάθμιση του εξοπλισμού της οδού, όπως διαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης, γραμμική οροσήμανση, στηθαία ασφαλείας κλπ. Σε κάποιες θέσεις, προβλέπεται συμπλήρωση – ανακατασκευή της υποδομής, όπως κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλικής στρώσης, μικρή διαπλάτυνση του οδοστρώματος, αποξήλωση εμποδίων και αποψίλωση ζωνών που εμποδίζουν την ορατότητα, συμπλήρωση η κατασκευή ερείσματος, καθώς και έργα βελτίωσης της αποχέτευσης ομβρίων, εφόσον απαιτούνται. Στις περιοχές των κόμβων προβλέπεται κατασκευή νησίδων

και πεζοδρομίων, καθώς και η εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης (σε δύο κόμβους).

## II. Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:  ΥΠΟΕΡΓΟ:	«Υλοποίηση Βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα & θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο.  «Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) στους οδικούς άξονες : 1) Ηράκλειο – Μοίρες - Τυμπάκι – Αγία Γαλήνη, 2) Ηράκλειο – Γούβες – Χερσόνησος – Μάλια (Π.Ε.Ο.) & 3) Χανιά – Ρέθυμνο (Π.Ε.Ο.) »		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 502	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ	ΟΧΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	16 /05/2018	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	9.980.000,00
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	13/12/2018	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	5.032.737,32
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΝΑΙ		
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	5.032.737,32		
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	-		
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:	707.000,00		
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	-		
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	13/12/2020		
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	13-7-2021		
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	4		
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	1) 1545/2020 απόφ. της Ο.Ε. Περιφ. Κρήτης (έως 13.07.2021) 2) 964/2021 απόφ. της Ο.Ε. Περιφ. Κρήτης (έως 31-12-2021) 3) 1688/2021 απόφ. της Ο.Ε. Περιφ. Κρήτης (έως 30-4-2022) 4) 110542/18-4-2022 απόφ. της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης (έως 30-6-2022)		
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	30-6-2022		
19	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:	-		
20	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	7 μήνες ήτοι από 01-07-2022 έως 31-01-2023	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	31-01-2023
21	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [ Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ ]	ΝΑΙ		

22	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	3
24	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ :	ΟΧΙ
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	-
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	-

### Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

Οικονομικά στοιχεία Κύριας Σύμβασης:						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.) ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π. (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε.&Ο.Ε.) ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6
5.032.737,32	4.058.659,13	4.058.659,13	3.107.057,32	951.601,81	3.250.000,00	808.659,13

Οικονομικά στοιχεία 1 <sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης:						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 <sup>ο</sup> ΑΠΕ		ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΕ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=3-4	6	7=3-6
ΜΕ ΦΠΑ	[ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] + [Γ.Ε. & Ο.Ε.]	[ΕΡΓΑΣΙΕΣ] + [Γ.Ε. & Ε.Ο.]	[ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ]	[ΕΡΓΑΣΙΕΣ] + [Γ.Ε. & Ε.Ο.] - [ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ]		
707.000,00	522.456,71€	442.759,92	-	-	-	-

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Περιφέρειας Κρήτης. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 502.

### III. Αίτημα αναδόχου:

Ο ανάδοχος «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» , παρά την υποχρέωσή του από το νόμο να καταθέσει αίτημα παράτασης ένα μήνα πριν τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, και παρά το ότι έχει μερική υπαιτιότητα για την καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών, δεν το έχει πράξει έως σήμερα.

### IV. Απόψεις Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Η παράταση που αιτείται η Υπηρεσία αφορά στην εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών, οι οποίες δεν εκτελέστηκαν αφενός λόγω θεμάτων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά και στην καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου από τον ανάδοχο.

Πιο συγκεκριμένα:

Α) Στην υπαιτιότητα του αναδόχου δεν οφείλονται καθυστερήσεις λόγω:

1. Έγκρισης τροποποίησης μελέτης στους, *Ι.Κ. Γουβών (Μ.Ο.Α. 18) & Αγριανών (Μ.Ο.Α. 21)*. Δεδομένου ότι δεν έχει διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην περιοχή εκτέλεσης των έργων στους προαναφερθέντες κόμβους, επανεξετάστηκαν λύσεις ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου. Έχουν αποσταλεί στην Υπηρεσία μας οι απόψεις των αρχικών μελετητών, κι απομένει η οριστική υποβολή της μελέτης (και για τους δύο κόμβους) και η έγκρισή της μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κρήτης. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε τελικό στάδιο.

Β) Στην υπαιτιότητα του αναδόχου οφείλονται καθυστερήσεις λόγω του ότι δεν εκτέλεσε εργασίες κατά το χρονικό διάστημα 17-2-2022 έως και 30-5-2022 με αποτέλεσμα:

1. Μη έγκαιρης εκτέλεσης εργασιών ασφαλικών επί της Λ. Καζαντζίδη μήκους 300μ στον Α/Κ Αλικαρνασσού, έμπροσθεν του καταστήματος «ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ».
2. Μη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής ασφαλικών επί της οδού επί της Λ. Καζαντζίδη στο τμήμα καθόδου προς λιμάνι στη συμβολή της με την οδό Ικάρου μήκους 100μ
3. Μη εκτέλεσης εργασιών ασφάλισης και μη ολοκλήρωσης τοποθέτησης στοιχείων ασφάλισης (στηθαία ασφαλείας στην Π.Ε.Ο. 90 Ηράκλειο – Μάλια και στην Ε.Ο.97 Ηράκλειο -Αγ. Γαλήνη

#### Επειδή

- Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου, η οποία δεν οφείλεται αποκλειστικά στον ανάδοχο του έργου, αλλά σε απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες προσπαθούν ν' αντιμετωπιστούν από την Υπηρεσία, αλλά οι διαδικασίες που απαιτούνται για την τροποποίηση μελετών, είναι χρονοβόρες.
- Υπάρχει και υπαιτιότητα του αναδόχου για την καθυστέρηση, ο οποίος αρνείται παρόλα αυτά να καταθέσει αίτημα για παράταση εργασιών.
- Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, «ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του».
- Η αρχική συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 24 μήνες, και η 1<sup>η</sup> παράταση που εγκρίθηκε ύστερα από αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία ήταν 7 μήνες. Δηλαδή συνολικά αρχική συμβατική προθεσμία+1<sup>η</sup> παράταση = 31 μήνες = 942 ημέρες. Το διάστημα των τριακοσίων δεκατεσσάρων ημερών (314) ημερών, είναι το μέγιστο διάστημα για το οποίο μπορεί η Υπηρεσία να εισηγηθεί την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και να υποχρεώσει τον ανάδοχο στην συνέχιση της εκτέλεσης του βάσει του άρθρου 147 παρ. 7, και προκύπτει ως το (1/3) της αρχικής συμβατικής προθεσμίας (24 μήνες ή 365\*2=730 ημέρες) και της 1<sup>ης</sup> παράτασης που εγκρίθηκε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία (7 μήνες ή 212 ημέρες) και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του (730+212 ημέρες)/3= 314 ημέρες.
- Η Υπηρεσία εκτιμά ότι ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών είναι 7 μήνες (που αντιστοιχεί σε διακόσιες τριάντα πέντε (235) ημέρες), ήτοι έως και 31-01-2023 διάστημα το οποίο δεν

υπερβαίνει την παραπάνω «οριακή προθεσμία του άρθρου 147 Ν. 4412/16» και το οποίο δεν είναι μικρότερο των τριών (3) μηνών.

- Η παράταση ζητείται για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου (κύριας και συμπληρωματικής σύμβασης)

#### **ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ**

Εισηγούμαστε την έγκριση χορήγησης παράτασης που δεν υπερβαίνει την «οριακή προθεσμία του άρθρου 147» για διάστημα επτά (7) μηνών ήτοι έως και 31-01-2023 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου (κύριας και συμπληρωματικής σύμβασης) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ. 8α) του Ν. 4412/2016, δηλαδή με αναθεώρηση επειδή η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπευθυνότητα του αναδόχου.

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης** Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.  
9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης που δεν υπερβαίνει την «οριακή προθεσμία του άρθρου 147» για διάστημα επτά (7) μηνών ήτοι έως και 31-01-2023 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: «Υλοποίηση Βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα & θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο.», υποέργο: «Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) στους οδικούς άξονες: 1) Ηράκλειο - Μοίρες - Τυμπάκι - Αγία Γαλήνη, 2) Ηράκλειο - Γούβες - Χερσόνησος - Μάλια (Π.Ε.Ο.) & 3) Χανιά - Ρέθυμνο(Π.Ε.Ο.)», (κύριας και συμπληρωματικής σύμβασης) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ. 8α) του Ν. 4412/2016, δηλαδή με αναθεώρηση επειδή η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπευθυνότητα του αναδόχου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.**

Στην παρούσα απόφαση ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής κ. **Μανουσάκης Νικόλαος**, **απείχε της ψηφοφορίας** και ζήτησε να κληθεί ο εργολάβος και να παραβρεθεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να δώσει εξηγήσεις για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **06-07-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**