

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 21 Ιουνίου 2023
Αρ. πρωτ.: 203467

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **660/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **660/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°17/19-06-2023**), που αφορά στην Έγκριση 8ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του έργου: «Υλοποίηση Βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα & θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο.» **Υποέργο: «Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) στους οδικούς άξονες : 1) Ηράκλειο – Μοίρες - Τυμπάκι – Αγία Γαλήνη, 2) Ηράκλειο – Γούβες – Χερσόνησος – Μάλια (Π.Ε.Ο.) & 3) Χανιά – Ρέθυμνο (Π.Ε.Ο.)».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(ως προς το κείμενο της εισήγησης και το αποφασιστικό μέρος)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:6Μ0Ρ7ΛΚ-ΥΧ6

Απόσπασμα Πρακτικού Ν°17/19-06-2023
Αριθμός Απόφασης: 660/2023

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **195115/14-06-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
5	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Κώτσογλου Κυριάκος και Χρονάκης Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Ρομπογιαννάκης Γεώργιος προϊστάμενος Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Ξυδάκη Αικατερίνη υπάλληλος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, οι κ.κ. Πασχαλίδης Θεόδουλος, Μαραγκάκης Μιχαήλ και Σουρουλά Ανδρούλα πολιτικοί μηχανικοί εκπρόσωποι της εταιρείας ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε. (για το θέμα 01) και για την τήρηση των πρακτικών οι Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση

απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 06°: Έγκριση 8ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Υλοποίηση Βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα & θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο.» **Υποέργο: «Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) στους οδικούς άξονες : 1) Ηράκλειο – Μοίρες - Τυμπάκι – Αγία Γαλήνη, 2) Ηράκλειο – Γούβες – Χερσόνησος – Μάλια (Π.Ε.Ο.) & 3) Χανιά – Ρέθυμνο (Π.Ε.Ο.)».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 192658/13-06-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1. Με την απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης με α.π. 127592/23.06.2017 Εγκρίθηκε η Διάθεση Πίστωσης του έργου.
2. Με την με αριθμό 135/2018 (πρακτικό Νο5/20.02.2018) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Με την με αριθμό 1013/2018 Πρακτικό Νο26/23.08.2018, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης έγινε η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Κατά της απόφασης δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση, προσφυγή ή άλλο ένδικο βοήθημα οποιασδήποτε φύσης.
4. Με την με α.π. 633/2018 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δόθηκε η Σύμφωνη Γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου.
5. Στις 13.12.2018 υπογράφηκε η με α.π. 307343 σύμβαση κατασκευής του έργου.
6. Με την με αρ. πρωτ. 379/02.01.2019 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συγκ/κων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών με συμβατική προθεσμία 731 ημέρες η οποία λήγει στις 13.12.2020.
7. Με την με αρ. πρωτ. 65453/18.03.2020 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συγκ/κων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου.
8. Με την με αρ. πρωτ. 165993/03.08.2020 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συγκ/κων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου.
9. Με την με αρ. πρωτ. 1545/2020. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου (έως 13.07.2021).
10. Με την με αρ. πρωτ. 36986/2221/15.02.2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συγκ/κων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
11. Με την με αριθμ. 671/2021 (πρακτικό Νο 12/27-05-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκαν ο 3^{ος} Α.Π.Ε. και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.
12. Με την με αριθμ. Πρωτ. 191981/30-6-2021 υπεγράφη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών, ποσού σύμβασης 707.000,00 ευρώ με Αναθεώρηση & Φ.Π.Α.
13. Με την με αρ. πρωτ. 964/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου (έως 31-12-2021).
14. Με την με αρ. πρωτ. 257714/241296/1.9.2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συγκ/κων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
15. Με την με αρ. πρωτ. 1688/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου (έως 30-4-2022).
16. Με την με αρ. πρωτ. 34879/9.2.2022 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συγκ/κων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
17. Με την με α.π. 110542/18-4-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου (έως 30-6-2022).
18. Με την με αρ. πρωτ. 140749/18-5-2022 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συγκ/κων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου
19. Με την με αρ. 841/2022 (α.π. 199641/7-7-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό Νο 17/6-7-2022), εγκρίθηκε η οριακή παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου (έως 31-1-2023).

20. Με την με α.π. 21440/23-1-2023 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου (έως 31-3-2023).
21. Με την με αρ. 263/29.3.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό Νο 9/27-3-2023), εγκρίθηκε η οριακή παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου (έως 1-7-2023).

Αντικείμενο των εργασιών του έργου είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων άμεσης απόδοσης σε τμήματα και θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες: 1) Ηράκλειο – Μοίρες - Τυμπάκι – Αγία Γαλήνη, 2) Ηράκλειο – Γούβες – Χερσόνησος – Μάλια (Π.Ε.Ο.) & 3) Χανιά – Ρέθυμνο (Π.Ε.Ο.) » Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις αυτές αφορούν κυρίως στην αντικατάσταση και αναβάθμιση του εξοπλισμού της οδού, όπως διαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης, γραμμική οροσήμανση, στηθαία ασφαλείας κλπ. Σε κάποιες θέσεις, προβλέπεται συμπλήρωση – ανακατασκευή της υποδομής, όπως κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλικής στρώσης, μικρή διαπλάτυνση του οδοστρώματος, αποξήλωση εμποδίων και αποψίλωση ζωνών που εμποδίζουν την ορατότητα, συμπλήρωση η κατασκευή ερείσματος, καθώς και έργα βελτίωσης της αποχέτευσης ομβρίων, εφόσον απαιτούνται. Στις περιοχές των κόμβων προβλέπεται κατασκευή νησίδων και πεζοδρομίων, καθώς και η εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης (σε δύο κόμβους).

II. Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	«Υλοποίηση Βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα & θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο.		
	ΥΠΟΕΡΓΟ:	«Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Αδφάλειας) στους οδικούς άξονες : 1) Ηράκλειο – Μοίρες - Τυμπάκι – Αγία Γαλήνη, 2) Ηράκλειο – Γούβες – Χερσόνησος – Μάλια (Π.Ε.Ο.) & 3) Χανιά – Ρέθυμνο (Π.Ε.Ο.) »		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 502	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ	ΟΧΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	16 /05/2018	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	9.980.000,00
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	13/12/2018	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	5.032.737,32
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΝΑΙ		
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	5.032.737,32		
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	-		
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:	707.000,00		
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	-		
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	13/12/2020		
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	13-7-2021		
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	4		

17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:		1) 1545/2020 απόφ. της Ο.Ε. Περιφ. Κρήτης (έως 13.07.2021) 2) 964/2021 απόφ. της Ο.Ε. Περιφ. Κρήτης (έως 31-12-2021) 3) 1688/2021 απόφ. της Ο.Ε. Περιφ. Κρήτης (έως 30-4-2022) 4) 110542/18-4-2022 απόφ. της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης (έως 30-6-2022) 5) 841/2022 απόφαση της Ο.Ε. Περιφ. Κρήτης (έως 31-1-2023) 6) 21440/23-1-2023 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης (έως 31-3-2023) 7) 841/2022 απόφαση της Ο.Ε. Περ. Κρήτης (έως 31-1-2023)
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:		1-7-2023
19	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:		1-6-2023
20	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	3 μήνες ήτοι από 01-07-2023 έως 1-10-2023	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ
21	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ]		ΝΑΙ
22	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:		5
24	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ :		ΟΧΙ
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:		-
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:		-

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

Οικονομικά στοιχεία Κύριας Σύμβασης:						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.) ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π. (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε.&Ο.Ε.) ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6
5.032.737,32	4.058.659,13	4.058.659,13	3.261.037,56	797.621,57	3.800.000,00	258.659,13

Οικονομικά στοιχεία 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης:						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ^ο ΑΠΕ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Υ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΕ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=3-4	6	7=3-6
ΜΕ ΦΠΑ	[ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] + [Γ.Ε. & Ο.Ε.]	[ΕΡΓΑΣΙΕΣ] + [Γ.Ε. & Ο.Ε.]	[ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ]	[ΕΡΓΑΣΙΕΣ] + [Γ.Ε. & Ο.Ε.] - [ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ]		
707.000,00	522.456,71 €	442.759,92	-	-	-	-

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Περιφέρειας Κρήτης μετά το από το 1-6-2023 αίτημα παράτασης προθεσμίας του έργου. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 502.

III. Αίτημα αναδόχου:

Ο ανάδοχος εκτέλεσης του έργου του θέματος, ζητεί γενική παράταση της προθεσμίας περαιώσεως με αναθεώρηση του υπόψη έργου που λήγει στις 01.10.2023 (8η προθεσμία περαίωσης), σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγρ.8.α & παραγρ. 10 του Ν. 4412/2016, για του παρακάτω λόγους που επικαλείται στο αίτημά του:

«η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των υπολειπομένων εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στους παρακάτω λόγους:

Σύνταξη από την Υπηρεσία σας οριστικής μελέτης τροποποίησης της αρχικής μελέτης στον Ι.Κ. Γουβών (Μ.Ο.Α. 18) η οποία περιλαμβάνει τις επιμέρους μελέτες του κόμβου ήτοι μελέτες α) Συγκοινωνιακών Έργων β) Σήμανσης γ) Υδραυλικών Έργων δ) Ηλεκτροφωτισμού του κόμβου και εγκρίθηκε σύμφωνα με την με α.π. 395760/16-12-2022 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΚ.

Η οριστική μελέτη με τις επιμέρους μελέτες α) Συγκοινωνιακών Έργων β) Σήμανσης

γ) Υδραυλικών Έργων δ) Ηλεκτροφωτισμού του κόμβου μας κοινοποιήθηκε με το υπ, αριθμ. πρωτ. 18865/19.01.2023 έγγραφό σας.

Επίσης έχει υποβληθεί με το υπ' αριθμ. πρωτ. 127914/24.04.2023 έγγραφό, μας εργοταξιακή σήμανση για την κατασκευή ασφαλικών εργασιών η οποία είναι προς έγκριση από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με αποτέλεσμα να μη μπορούμε να προβούμε στην ολοκλήρωση των εργασιών»

Και αιτείται χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση έως 1.10.2023

IV. Απόψεις Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Επί όσων ισχυρίζεται ο ανάδοχος, η Υπηρεσία μας σημειώνει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι και ειδικότερα :

- Με την με α.π. 395760/16-12-2022 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΚ εγκρίθηκε η οριστική μελέτη τροποποίησης της αρχικής μελέτης στον Ι.Κ. Γουβών (Μ.Ο.Α. 18) η οποία περιλαμβάνει τις επιμέρους μελέτες του κόμβου ήτοι μελέτες α) Συγκοινωνιακών Έργων β) Σήμανσης γ) Υδραυλικών Έργων δ) Ηλεκτροφωτισμού του κόμβου .

- Η ανωτέρω μελέτη διαβιβάστηκε στον ανάδοχο με το α.π. 13377/16-1-2023 έγγραφο του ΤΣΕ/ΠΚ με εντολή τη σύνταξη αντίστοιχης μελέτης εφαρμογής
- Με το με α.π 362152/22-11-2022 του ΤΣΕ/ΠΚ διαβιβάστηκε στη ΠΕ.ΧΩ.Σ./Α.Δ.Κ για έγκριση η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης του έργου επί της Π.Ε.Ο. 90 Ηρακλείου-Μαλίων στον Ι.Κ. Γουβών (Μ.Ο.Α 18) η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. 206/13-2-2023 απόφαση ΠΕ.ΧΩ.Σ./Α.Δ.Κ
- Σχετικά εκδόθηκε η με αρ. 2501/1/518-γ'/25-2-2023 απόφαση της Δνσης Αστυνομίας Ηρακλείου που αφορά στις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εργοταξιακής σήμανσης για την κατασκευή του Ι.Κ. Γουβών (Μ.Ο.Α 18)
- Η μελέτη Εφαρμογής Υδραυλικών Εργασιών για τον Ι.Κ. υποβλήθηκε προς έγκριση από τον ανάδοχο με α.π. 58655/22-2-2023 (αρ. αποφ. Έγκρισης 76390/10-3-2023)
- Η μελέτη Εφαρμογής Οδοποιίας & Ηλεκτροφωτισμού υποβλήθηκε προς έγκριση από τον ανάδοχο με α.π. 73173/8-3-2023 (αρ. αποφ. Έγκρισης 76390/10-3-2023)
- Με την με αρ. 263/29.3.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό Νο 9/27-3-2023), εγκρίθηκε η οριακή παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου (έως 1-7-2023). Έως τότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες της της Ι & ΙΙ φάσης του έργου (υδραυλικά – οικοδομικά και Η/Μ).
- Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτούνται οι εργασίες ασφαλιτοστρωσης και σήμανσης -ασφάλισης για τις οποίες απαιτούνται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εργοταξιακής σήμανσης. Με το με α.π 158564/18-5-2023 έγγραφο του ΤΣΕ/ΠΚ διαβιβάστηκε στη ΠΕ.ΧΩ.Σ./Α.Δ.Κ για έγκριση η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης του έργου επί της Π.Ε.Ο. 90 Ηρακλείου-Μαλίων στον Ι.Κ. Γουβών (Μ.Ο.Α 18) και αναμένεται η σχετική απόφαση της ΠΕ.ΧΩ.Σ./Α.Δ.Κ και η απόφαση της Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Εισηγούμαστε την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έως την 1-10-2023 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου (κύριας και συμπληρωματικής σύμβασης) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ. 8α) του Ν. 4412/2016, δηλαδή με αναθεώρηση επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.»

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας έως την 1-10-2023 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «Υλοποίηση Βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα & θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο.»
Υποέργο: «Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) στους οδικούς άξονες : 1) Ηράκλειο – Μοίρες - Τυμπάκι – Αγία Γαλήνη, 2) Ηράκλειο – Γούβες – Χερσόνησος – Μάλια (Π.Ε.Ο.) & 3) Χανιά – Ρέθυμνο (Π.Ε.Ο.)» (κύριας και συμπληρωματικής σύμβασης) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ. 8α) του Ν.

4412/2016, δηλαδή με αναθεώρηση επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **19-06-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**