



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 01 Απριλίου 2024
Αρ. πρωτ.: 108330**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **267/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **267/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°08/29-03-2024**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021» **υπόέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ»** (συμπεριλαμβανόμενη και ΣΣΕ) Ανάδοχος: ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε..

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°08/29-03-2024
Αριθμός Απόφασης: 267/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **98685/22-03-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Βρύσαλης Δημήτρης	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. **Σμπώκος Βασίλειος** Αντιπρόεδρος Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Βοργιάς Στυλιανός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Νοικοκυράκης Μανόλης προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΠΚ, Μαγουλάκη

Ειρήνη προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού, Βανταράκη Μαρία υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Καλουδάκης Αντώνης υπάλληλος Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021» **υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ»** (συμπεριλαμβανόμενη και ΣΣΕ) Ανάδοχος: ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **96798/21-03-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2022		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Κ.Α.2021ΕΠ80200007, ΣΑΕΠ802	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	14/01/2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	2.000.000,00€
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	13/05/2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘ/ΣΗ.):	1.173.993,93€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΟΧΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	-		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	1.160.091,79		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	-13.902,14		
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	635.822,40 €		
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:	635.822,40 €		
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	635.822,40 €		
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	13/03/2023		
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	31/3/2024		
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	4		

18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:		270/2023 Ο.Ε., πρακτικό Νο 09/27-03-2023, ΑΔΑ :6 Ε4Ρ7ΛΚ- ΥΣΩ, 496/2023 Ο.Ε., πρακτικό Νο 14/12-05-2023, ΑΔΑ :9ΞΧΘ7ΛΚ- 924 962/2023 Ο.Ε., πρακτικό Νο 25/24-08-2023, ΑΔΑ :6ΘΝ57ΛΚ- Ι57 ΑΡ. ΠΡ. 424849/14-12- 2023ΔΤΕΠΕΗ
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:		31/03/2024
20	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ		11/03/2024
21	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ	3ΜΗΝΕΣ	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ
22	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ)		ναι
23	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:		2
24	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:		Αρ.πρ.112847/ 07/04/2023 ΑΔΑ : 65ΗΘ7ΛΚ- Π7Ν_ και 427571/15-12- 2023 ΑΔΑ:Ω8ΛΞ7ΛΚ- 72Χ
25	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ: (ΕΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)		ΝΑΙ
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:		60663/21-2-2024 μετά την εκτέλεση των 8/2024 και 66/2024 μη οριστικών πράξεων του Κλιμακίου
27	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:		Αρ. πρ. Ελ.Συν 11544/14-03- 2024

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.) *(ΜΕ ΦΠΑ & ΑΝΑΘ.)	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π. (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.)	ΑΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 5 - 6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.173.993,93€	2073.993,93€	359.587,40 €	814.406,53 €	600.000,00€	214.406,53€

Οικονομικά στοιχεία του έργου 1 ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης:

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.) *(ΜΕ ΦΠΑ & ΑΝΑΘ.)	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π. (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.)	ΑΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	635.822,40 €	635.822,40 €	856.311,33€	-	635.822,40€	-

Β. Περιγραφή έργου

Σκοπός του έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης των κατολισθητικών φαινομένων επί της ΕΠ.Ο. 27, πλησίον οικισμού Προφήτη Ηλία που προκλήθηκαν εξαιτίας του σεισμού της 27ης/09/2021 σε θέση πλησίον του οικισμού Προφήτη Ηλία, επί της επαρχιακής οδού 27 (περιοχή Γ) με αποτέλεσμα να επικρέμεται μεγάλος βραχώδης όγκος γύψου και επίσης παρατηρήθηκαν και καταπτώσεις βραχωδών ασβεστολιθικών όγκων σε άλλες δύο περιοχές (περιοχές Α & Β).

Οι προβλεπόμενες εργασίες στις περιοχές Α & Β ήταν α) η τοποθέτηση φρακτών ανάσχεσης η β) επένδυση πρανούς με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματόσχοινα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση .

Στην περιοχή Γ ήταν η τοποθέτηση χαλύβδινων γαλβανισμένων παθητικών αγκυρίων ολόσωμης πάκτωσης σε κάνναβο Sh=2.0m x Sv=2.0m, με ράβδους Φ28 B500C, μήκους 6.00m, 9.00m, 12.0m και 15.0m και πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματόσχοινα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση, χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής (οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση) Tult 100kN/m. Επίσης η τοποθέτηση φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενέργειας, ο καθαρισμός από χαλαρωμένα και ασταθή τεμάχια και επένδυση με ελεύθερο πλέγμα, η κατασκευή τριγωνικής τάφρου απορροής ομβρίων, η κατασκευή νέου ασφαλικού και η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Λόγω όμως ύπαρξης εγκύλων με υπερμεγέθη διαστάσεις αποφασίστηκε η εκπόνηση νέας μελέτης προκειμένου να καθοριστούν οι επείγουσες εργασίες αποφυγής κινδύνου, που δεν κατέστη δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης του έργου.

Δηλ. κατέστη απαραίτητη η Προσαρμογή της Εγκεκριμένης μελέτης στις νέες καταστάσεις ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, η μέγιστη οδική ασφάλεια ώστε να δοθεί άμεσα το οδικό τμήμα σε κυκλοφορία (ένα ρεύμα) και ο μελετητής πρότεινε την εκτέλεση των εργασιών σε δύο φάσεις (1 η & 2 η).

Αρχικά οι εργασίες αποφυγής κινδύνου περιλαμβάνουν την κατάργηση των αγκυρώσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί και την άμεση έναρξη εκσκαφών από το υψόμετρο 177,5 και κάτω, με διαμόρφωση πρανούς με κλίση 1:1.5 (κ:ο).

Παράλληλα με τις εκσκαφές θα πρέπει να αφαιρεθούν οι τεχνητές επιχωματώσεις στην περιοχή κατάντη της οδού προσπέλασης.

Οι εργασίες αποφυγής κινδύνου ολοκληρώνονται με την κατασκευή επιχώματος - βραχοπαγίδα στο ποδαρικό του πρανούς, το οποίο καταλαμβάνει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας της υφιστάμενης οδού. Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της βραχοπαγίδας με την βοήθεια των προκατασκευασμένων στοιχείων και τοποθετηθούν οι φράχτες 500kJ ύψους 2 m από Χ.Θ. 2+764.7 έως Χ.Θ. 2+861.4, οι οποίοι προβλέπονται στην αρχική μελέτη.

Προκειμένου να αφαιρεθεί το προσωρινό επίχωμα, απαιτείται η κατασκευή ισχυρού φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενεργείας 8.000 kJ ύψους 7 m, από Χ.Θ. 2+700 έως Χ.Θ. 2+768, ο οποίος έχει τη δυνατότητα συγκράτησης μεγάλων βραχωδών όγκων στο ποδαρικό του πρανούς που περιλαμβάνετε στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Γ. Αίτημα αναδόχου

Ο ανάδοχος με το υπ. αρ. πρ. 84511/11-3-2024 αίτημά του αναφέρει:

«.. Η αιτούμενη αυτή παράταση για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του αναδόχου αλλά στην καθυστέρηση έκδοσης οριστικής Πράξης του Ελ. Συνεδρίου περί νομιμότητας της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος, και παρακαλεί για την χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως **30/06/2024** σύμφωνα με το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα »

Δ. Απόψεις Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Η παράταση που αιτείται η Υπηρεσία αφορά στην εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών που αποτελούν αντικείμενο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, οι οποίες δεν εκτελέστηκαν αφενός λόγω της καθυστέρησης έκδοσης απόφασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά ούτε και στην καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου από τον ανάδοχο.

Επειδή

-Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, αναμένετε η υπογραφή της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου του θέματος στις 20/03/2024 (αρ. πρ. 94182/19-3-2023 Πρόσκληση υπογραφής ΣΣΕ) μετά την υπ. αρ. 90224/14-3-2024 κοινοποίηση της Πράξης 120/2024 του Ε.Σ. περί νομιμότητας σύναψης ΣΣΕ

Εισηγούμαστε

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2021, Υποέργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, Αναδόχου «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε και της συμπληρωματικής Σύμβασης για την αποσόβηση κινδύνου του παραπάνω υποέργου, μέχρι **30/06/2024** με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, ως ισχύει, για την ολοκλήρωση των εργασιών της ΣΣΕ, καθώς η καθυστέρησή τους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.»

7. Την εισήγηση της κας Τριαματάκης Χαράς, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, Υποέργο: **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ**, Αναδόχου «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε και της συμπληρωματικής Σύμβασης για την αποσόβηση κινδύνου του παραπάνω υποέργου, μέχρι **30/06/2024** με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, ως ισχύει, για την ολοκλήρωση των εργασιών της ΣΣΕ, καθώς η καθυστέρησή τους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **29-03-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου