



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη  
Ευαγγελία  
Τηλέφωνα : 2813 400235  
e-mail : [tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

**Ηράκλειο, 29 Μαΐου 2025  
Αρ. πρωτ.: 175292**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων  
**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **479/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **479/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**Ν°12/26-05-2025**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019», **43ο Υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ»**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο12/26-05-2025  
Αριθμός Απόφασης: 479/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 26 Μαΐου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **165856/22-05-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

|          |                          |                                     |                           |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | Λιονή Μαρία              | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος<br>Επιτροπής     |
| <b>2</b> | Καμπουράκης Εμμανουήλ    | περιφερειακός<br>σύμβουλος          | τακτικό μέλος             |
| <b>3</b> | Παπαβασιλείου Νεκτάριος  | » »                                 | » »                       |
| <b>4</b> | Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη | » »                                 | » »                       |
| <b>5</b> | Δανέλλης Σπυρίδων        | » »                                 | » »                       |
| <b>6</b> | Σμπώκος Βασίλειος        | » »                                 | Αντιπρόεδρος<br>Επιτροπής |
| <b>7</b> | Μανουσάκης Νικόλαος      | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| <b>8</b> | Φασουλάκης Κωνσταντίνος  | » »                                 | Ως τακτικό<br>μέλος       |

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Σαρρής Μιχαήλ και Μπαλαντίνος Σπυρίδων.**

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Αναστασάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος, προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Υποδομών Π.Κ., Σωφρονάς Νικόλαος διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/νσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού Κρήτης, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Καλογιαννάκης Νικόλαος προϊστάμενος τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού, Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία, προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και

Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης, Στυλιανού Ευγενία υπάλληλος ΠΚ, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Στεφανάκη Μαρία υπάλληλος τμήματος Περιβάλλοντος, Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ., Ζυβραγού Γεωργία πολίτης και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 15<sup>ο</sup>:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019», **43ο Υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών**

μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **160910/19-05-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

Στοιχεία του έργου:

|    |                                                                                                                |                                                                                                                         |                                  |                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | ΕΡΓΟ:                                                                                                          | ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019       |                                  |                                                        |
| 2  | ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:                                                                                             | ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ |                                  |                                                        |
| 3  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:                                                                                                 | ΝΠ802 με Κ.Α. 2023ΝΠ80200004<br>(τ. ΣΑΕΠ802 Κ.Α.2019ΕΠ802000006                                                         | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:                | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                      |
| 4  | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;                                                                             |                                                                                                                         | ΟΧΙ                              |                                                        |
| 5  | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; |                                                                                                                         |                                  | ΟΧΙ                                                    |
| 6  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:                                                                                            | 22/06/2021                                                                                                              | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ): | 2.000.000,00€                                          |
| 7  | ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:                                                                                             | 16/09/2022                                                                                                              | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):          | 1.225.134,56€                                          |
| 8  | ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:                                                                         |                                                                                                                         |                                  | ΝΑΙ                                                    |
| 9  | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:                                                     |                                                                                                                         |                                  | 1.330.626,39                                           |
| 10 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:                                                  |                                                                                                                         |                                  | -                                                      |
| 11 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :                                              |                                                                                                                         |                                  | 105.491,83                                             |
| 12 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:                                                    |                                                                                                                         |                                  | 659.373,61                                             |
| 13 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:                                                 |                                                                                                                         |                                  | -                                                      |
| 14 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):                                               |                                                                                                                         |                                  | -                                                      |
| 15 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:                                                                 |                                                                                                                         |                                  | 15-01-2024                                             |
| 16 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                         |                                                                                                                         |                                  | 14/10/2024                                             |
| 17 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:                                                     |                                                                                                                         |                                  | 2                                                      |
| 18 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:                                                               |                                                                                                                         |                                  | 53/2024 ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ<br>1159/2024 ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ |

|    |                                                                                                                  |         |                             |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------|
| 19 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:                                                            |         |                             | 14-05-2025     |
| 20 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                                                |         |                             | 14-04-2025     |
| 21 | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                                                               | 7 ΜΗΝΕΣ | ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ | 31-12-2025     |
| 22 | ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ) |         |                             | ΝΑΙ            |
| 23 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:                                           |         |                             | 1              |
| 24 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:                                                            |         |                             | 1352/2023 Ο.Ε. |
| 25 | ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:                                                                   |         |                             | ΟΧΙ            |
| 26 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:                                                              |         |                             | -              |
| 27 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:                                                               |         |                             | -              |

**Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:**

| ΟΜΑΔΕ<br>Σ                 | ΠΟΣΟ<br>ΑΡΧΙΚΟΥ<br>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ<br>ΣΜΟΥ | ΠΟΣΟ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙ<br>ΟΥ Α.Π.<br>(ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>, ΓΕ ΚΑΙ<br>Ο.Ε. και<br>ΑΝΑΘΕΩΡ<br>ΗΣΗ) | ΑΞΙΑ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜ<br>ΕΝΩΝ<br>ΣΥΜΦΩΝΑ<br>ΜΕ ΤΟΝ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙ<br>Ο<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣ<br>ΜΟ | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩ<br>Ν ΣΥΜΦΩΝΑ<br>ΜΕ ΤΟΝ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ<br>ΑΞΙΑΣ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ<br>ΝΩΝ<br>ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ<br>ΕΧΟΥΝ<br>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ<br>ΘΕΙ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ<br>ΑΞΙΑΣ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΑΝΕΚΤΕΛΕ<br>ΣΤΩΝ<br>ΑΣΧΕΤΑ<br>ΑΝ ΕΧΟΥΝ<br>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ<br>ΘΕΙ |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                     | 3                                                                                   | 4                                                                                            | 5 = 3 – 4                                                                      | 6                                                                                           | 7= 3-6                                                                                      |
| ΣΥΝΟΛ<br>Ο<br>ΕΡΓΑΣΙ<br>ΩΝ | 988.011,74                            | 1.073.085,8<br>0                                                                    | 313.736,68                                                                                   | 759.349,12                                                                     | 325.000,00                                                                                  | 748.085,8                                                                                   |
| ΦΠΑ                        | 237.122,82                            | 257.540,59                                                                          | 75.296,803<br>1                                                                              | 182.243,789                                                                    | 78.000,00                                                                                   | 179.540,59                                                                                  |
| ΔΑΠΑΝ<br>Η<br>ΕΡΓΟΥ        | 1.225.134,56                          | 1.330.626,3<br>9                                                                    | 389.033,49                                                                                   | 941.592,91                                                                     | 403.000,00                                                                                  | 927.626,39                                                                                  |

**Οικονομικά στοιχεία του έργου - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση:**

| ΟΜΑΔΕ<br>Σ                 | ΠΟΣΟ<br>ΑΡΧΙΚΟΥ<br>ΠΡΟΫΠΟΛΟ<br>ΓΙΣΜΟΥ | ΠΟΣΟ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙ<br>ΟΥ Α.Π.<br>(ΕΡΓΑΣΙΩΝ,<br>ΓΕ ΚΑΙ Ο.Ε.<br>και<br>ΑΝΑΘΕΩΡΗ<br>ΣΗ) | ΑΞΙΑ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜ<br>ΕΝΩΝ<br>ΣΥΜΦΩΝΑ<br>ΜΕ ΤΟΝ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙ<br>Ο<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣ<br>ΜΟ | ΑΞΙΑ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤ<br>ΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ<br>ΜΕ ΤΟΝ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ<br>ΑΞΙΑΣ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ<br>ΝΩΝ<br>ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ<br>ΕΧΟΥΝ<br>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ<br>ΘΕΙ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ<br>ΑΞΙΑΣ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΑΝΕΚΤΕΛΕΣ<br>ΤΩΝ<br>ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ<br>ΕΧΟΥΝ<br>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ<br>ΘΕΙ |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                     | 3                                                                                  | 4                                                                                            | 5 = 3 – 4                                                                         | 6                                                                                           | 7= 3 – 6                                                                                    |
| ΣΥΝΟΛ<br>Ο<br>ΕΡΓΑΣΙ<br>ΩΝ | -                                     | 531.752,91                                                                         | 128.843,58                                                                                   | 402.909,33                                                                        | 140.000,00                                                                                  | 391.752,91                                                                                  |
| ΦΠΑ                        | -                                     | 127.620,70                                                                         | 30.922,46                                                                                    | 96.698,24                                                                         | 33.600,00                                                                                   | 94.020,70                                                                                   |
| ΔΑΠΑΝ<br>Η<br>ΕΡΓΟΥ        | -                                     | 659.373,61                                                                         | 159.766,03                                                                                   | 499.607,57                                                                        | 173.600,00                                                                                  | 485.773,61                                                                                  |

**Οικονομικά στοιχεία του έργου – Συνολική Δαπάνη:**

| ΟΜΑΔΕΣ                 | ΠΟΣΟ<br>ΑΡΧΙΚΟΥ<br>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ<br>ΣΜΟΥ | ΠΟΣΟ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ<br>Υ Α.Π.<br>(ΕΡΓΑΣΙΩΝ,<br>ΓΕ ΚΑΙ Ο.Ε.<br>και<br>ΑΝΑΘΕΩΡ<br>ΗΣΗ) | ΑΞΙΑ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜ<br>ΕΝΩΝ<br>ΣΥΜΦΩΝΑ<br>ΜΕ ΤΟΝ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣ<br>ΜΟ | ΑΞΙΑ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤ<br>ΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ<br>ΜΕ ΤΟΝ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ<br>ΑΞΙΑΣ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ<br>ΝΩΝ<br>ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ<br>ΕΧΟΥΝ<br>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘ<br>ΕΙ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ<br>ΑΞΙΑΣ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΑΝΕΚΤΕΛΕ<br>ΣΤΩΝ<br>ΑΣΧΕΤΑ<br>ΑΝ ΕΧΟΥΝ<br>ΠΙΣΤΟΠΟΙ<br>ΗΘΕΙ |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | 2                                     | 3                                                                                  | 4                                                                                        | 5 = 3 – 4                                                                         | 6                                                                                           | 7 = 3 – 6                                                                                   |
| ΣΥΝΟΛΟ<br>ΕΡΓΑΣΙΩ<br>Ν | 988.011,74                            | 1.604.838,7<br>1                                                                   | 442.580,26                                                                               | 1.162.258,45                                                                      | 465.000,00                                                                                  | 1.139.838,7<br>1                                                                            |
| ΦΠΑ                    | 237.122,82                            | 385.161,29                                                                         | 106.219,26                                                                               | 278.942,03                                                                        | 111.600,00                                                                                  | 273.561,29                                                                                  |
| ΣΥΝΟΛΙ<br>ΚΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ | 1.225.134,56                          | 1.990.000,0<br>0                                                                   | 548.799,52                                                                               | 1.441.200,48                                                                      | 576.600,00                                                                                  | 1.413.400,0<br>0                                                                            |

**Το παρόν έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, πριν τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021.**

**Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:**

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό 1, στην περιοχή Κάμπος του δήμου Κισάμου, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουαρίου του 2019.

Το έργο εκτελείται σε τμήματα της επαρχιακής οδού 1, Καστέλι - Σφηνάρι - Κεφάλι, σε μια περιοχή που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αποτελεί τουριστικό άξονα προς Ελαφονήσι και Χρυσοκαλίτισσα. Οι υπολειπόμενες εργασίες στο έργο αφορούν κυρίως τη θέση 6 που απαιτεί εκσκαφή του υφιστάμενου επαρχιακού δρόμου και τη νέα διαμόρφωση των πρανών, πριν την εφαρμογή των μέτρων προστασίας, σύμφωνα με την τροποποιημένη μελέτη με την υπ' αριθμό 358988/26-10-2023 απόφαση της Υπηρεσίας.

Στο σημείο της επαρχιακής οδού (θέση 6), καθώς και στη θέση 3 του 46ου υποέργου είχε γίνει για μεγάλο διάστημα παράκαμψη της οδού, με αποτέλεσμα να έχει υπάρξει μεγάλη αντίδραση από τους κατοίκους των περιοχών αυτών, διότι είχε ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και οι παρακάμψεις αυτές δημιουργούσαν μεγάλα προβλήματα στην οικονομία των περιοχών και κυρίως στα τουριστικά καταλύματα. Με τις παραπάνω αντιδράσεις δεν θα μπορούσε να προστεθεί και μια τρίτη θέση παράκαμψης στο οδικό δίκτυο και ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο που θα απαιτούσε τμηματικές και συνεχές διακοπές της κυκλοφορίας. Οι εργασίες αυτές για την επισκευή της οδού θα μπορούσαν να εκτελεστούν μετά την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής περιόδου.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νομό, η εκτέλεση των εργασιών είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αφού οι εργασίες οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν στην κατασκευή που καλύπτει την επιφάνεια της οδού από την οποία διέρχεται μεγάλος όγκος οχημάτων, αφού αυτή η οδός οδηγεί σε πολλές περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος του νομού.

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και σήμερα έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο του έργου ημέρες, κατά τις χειμερινές περιόδους, κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατή λόγω καιρικών συνθηκών, η εκτέλεση εργασιών.

Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε εξέλιξη σε κατά τόπους τμήματα στις περιοχές του αντικείμενου του έργου μας, άλλες εργολαβίες, οι οποίες εμπόδιζαν να εξελιχτούν ομαλά οι επεμβάσεις.

Όπως γίνεται κατανοητό από τα ως άνω εκτεθέντα στοιχεία, θα απαιτηθεί η παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου (Κύριας και Συμπληρωματικής), διότι όλα τα παραπάνω προβλήματα καθυστέρησαν την εκτέλεση των εργασιών στη προαναφερθείσα θέση της μελέτης και δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά μας. Η εν λόγω παράταση η οποία εκτιμούμε ότι δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) μηνών (δηλαδή μέχρι 31/12/2025) θα πρέπει να χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, δηλαδή με αναθεώρηση, αφού η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Για τους ανωτέρω λόγους ζητείται παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου (Κύριας και Συμπληρωματικής) επτά (7) μηνών, δηλαδή μέχρι την 31-12-2025, η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, δηλαδή με αναθεώρηση, αφού η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

#### **Απόψεις της υπηρεσίας:**

Η Υπηρεσία αναγνωρίζει και συμφωνεί με τους λόγους που έχει ήδη επικαλεστεί ο ανάδοχος σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που προέκυψαν καθώς και την επικείμενη καλοκαιρινή περίοδο, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Η αρχική μελέτη τροποποιήθηκε (αφού εγκρίθηκε από το τεχνικό συμβούλιο) με την υπ' αρ. 358988/26-10-2023 απόφαση της Υπηρεσίας μας, η οποία περιλαμβάνει πρόσθετες εργασίες που δεν προβλέπονταν στο αρχικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, ούτε στην αρχική σύμβαση. Η τροποποίηση οδήγησε στην υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης (Σ.Σ.Ε.) (ΑΔΑΜ: 24SYMV014272753), η οποία άλλαξε το εύρος, τη διάρκεια και τις τεχνικές απαιτήσεις του έργου.

2. Η χειμερινή περίοδος αποτέλεσε σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την πρόοδο του έργου, καθώς οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι) δυσχέρησαν την ασφαλή και ποιοτική εκτέλεση εργασιών. Οι συνθήκες αυτές επηρέασαν ιδιαίτερα τις εκσκαφές σε ύψος, τις αγκυρώσεις πρανών και τις σκυροδετήσεις.

3. Παρά την ολοκλήρωση ενός σημαντικού ποσοστού των εργασιών μέχρι σήμερα και την επαναφορά του επαρχιακού δρόμου στην κυκλοφορία, έχουν εγκριθεί ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 1769/Β/19-3-2024), που προβλέπουν εναλλάξ κυκλοφορία σε μία λωρίδα με φωτεινούς σηματοδότες, με στόχο τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας για πεζούς και οχήματα. Όμως, επειδή ταυτόχρονα εκτελούνται και άλλα έργα φυσικών καταστροφών στην περιοχή στην επαρχιακή οδό 1, στα οποία έχουν εγκριθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και συγκεκριμένα:

- 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΣΤΕΛΙ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ– ΣΦΗΝΑΡΙ – ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»

- 46ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ Δ. ΚΙΣΑΜΟΥ»

δεν θα μπορούσαμε να επιβάλουμε και τις πρόσθετες ρυθμίσεις στην περιοχή με φανάρι σε τόσο μικρή απόσταση, διότι αυτό προκαλεί δυσχέρειες στην κίνηση των οχημάτων της περιοχής. Επίσης, το παραπάνω γεγονός περιορίζει τη δυνατότητα συντονισμού και δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του οδικού δικτύου, καθυστερώντας την ολοκλήρωση του έργου.

4. Επίσης επειδή υπάρχει μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή λόγω κατασκευής μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, υπάρχει δυσκολία στην

ομαλή προμήθεια οικοδομικών υλικών (σκυρόδεμα , σιδηρούν οπλισμός) και προσωπικού στο έργο.

Συμπερασματικά, λόγω των ανωτέρω παραγόντων και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, κρίνουμε ότι η παράταση είναι αναγκαία ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης με ασφάλεια των εργασιών της κύριας και συμπληρωματικής σύμβασης, οι οποίες είναι αλληλένδετες. Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για τις καθυστερήσεις που προήλθαν από τις ανωτέρω συνθήκες.

#### **ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ**

Εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά επτά (7) μήνες, δηλαδή από 15-05-2025 έως 15-12-2025 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ. 8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου».

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεωργίου προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.**

8. **Τις απόψεις της πρόεδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας κατά επτά (7) μήνες, δηλαδή από 15-05-2025 έως 15-12-2025 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019», **43ο Υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ»**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ. 8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **26-05-2025**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**