



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 325753/10-09-2026

**Ηράκλειο
Αριθμ. πρωτ.**

Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνο :2810002229
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ
- Ειδική Γραμματέα ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **807/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **807/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°22/07-09-2026**), που αφορά στην Έγκριση **6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης και του 5ου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών** (τελικός) για το έργο "ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» 46ο υποέργο «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ**»

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο22/07-09-2026
Αριθμός Απόφασης: 807/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **315089/03-09-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	Περιφερειακή Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, Πρασανάκης Νικόλαος προϊστάμενος Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας Π.Κ., Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Κουβιδάκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Καναβάκη Μαρία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Π.Σ. Ευρωπαϊκών & Διεθνών

Σχέσεων Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης και του 5ου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (τελικός) για το έργο "ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» 46ο υποέργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-07-2026), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αρ. πρωτ. 316251/03-09-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό 1 στην περιοχή Κεραμωτή του Δ. Κισσάμου, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουαρίου του 2019. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις γίνονται σε τμήματα της επαρχιακής οδού 1, Καστέλι – Σφηνάρι – Κεφάλι, στα οποία εμφανίζονται έντονες καθιζήσεις του οδοστρώματος και κατολισθήσεις πρανών, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Οι προβλεπόμενες εργασίες που θα γίνουν είναι:

Στη Χ.Θ. 17+000 της Επαρχιακής Οδού 1 (θέση 3 μελέτης) προβλέπεται καθαρισμός της επιφάνειας του πρανούς από τυχόν χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τεμάχια και επένδυση του με τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα από ίνες πολυπροπυλενίου, ενισχυμένο με γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματοσχοίνα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση. Το πλέγμα αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής και για την απορροή των ομβρίων κατασκευάζεται τάφρος οφρύος. Επίσης για την προστασία της οδού στο πόδι του πρανούς κατασκευάζεται τάφρος τριγωνικής διατομής.

Στη Χ.Θ. 27+400 της Επαρχιακής Οδού 1 (θέση 5-N3 μελέτης) προβλέπεται α) κατασκευή τοιχίου βαρύτητας στο ποδαρικό του υφιστάμενου λιθόκτιστου τοιχίου για την ενίσχυση του και τον περιορισμό των καθιζήσεων., β) Κατασκευή πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος που θα καλύπτει την επιφάνεια της οδού, γ) αντιστήριξη του κατάντη τμήματος της οδού με λιθορριπή, δ) στο ανάντι τμήμα, κατασκευάζεται τοίχιο από συρματοκιβώτια και πλήρωση με λιθορριπή όπισθεν του τοιχίου.

Μετά τις επεμβάσεις θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος, διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή και τοποθετείται στηθαίο ασφαλείας όπου απαιτείται.

Στο έργο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και έχει εκδοθεί η από 7950/12-1-2026 βεβαίωση περαίωσης στις 31/12/2025

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ							
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	10/02/2024	Αρ. Παρατάσεων	4	Νέα Ημ. Περαιώσης	31/12/2025	Διαφ.	690
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	01/07/2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			218303/01/07/2025		
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ							
Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	167.415,20 €	Σύνολο Συμβάσεων	1.189.409,00 €		
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	10/05/2023	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		148448/10/05/2023			
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ							
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	4	ΑΠΕ ΚΣ	1.207.984,80 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	3	ΑΠΕ ΣΣ	177.626,64 €

Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	23/12/2025	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	448773/23/12/2025
-----------------	------------	------------------------	-------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	7	Σύνολο Λογαριασμών	1.381.218,01 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	04/02/2026	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	35571/04/02/2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	1.021.993,80 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	167.415,20 €	Συν. Συμβάσεων	1.189.409,00 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	1.207.984,80 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	177.626,64 €	ΑΠ Έργου	1.385.611,44 €
				Πληρωμές	1.381.218,01 €
				Υπόλοιπο Έργου	4.393,43 €
				% Απορρόφηση	99,68%

➤ Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ	575.955,88	647.784,09	647.784,09	71.828,21	0,00	644.906,72
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	31.399,53	50.674,61	50.674,61	19.275,08	0,00	50.550,97
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	607.355,41	698.458,70	698.458,70	91.103,29	0,00	695.457,70
Ε.Ο. 18%	109.323,97	125.722,57	125.722,57	16.398,60	0,00	125.182,39
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	107.501,91	0,04	0,00	-107.501,91	-0,04	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	824.181,29	824.181,29	824.181,25	-0,04	-0,04	820.640,08
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	7,26	150.000,00	156.245,82	156.238,56	6.245,82	149.963,44
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	824.188,55	974.181,29	980.427,07	156.238,52	6.245,78	970.603,52
ΦΠΑ	197.805,25	233.803,51	235.302,49	37.497,24	1.498,98	232.944,84
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.021.993,80	1.207.984,80	1.215.729,56	193.735,76	7.744,76	1.203.548,36

➤ Οικονομικά στοιχεία 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ ΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Υ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ Ο	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Υ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡ ΓΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ	90.823,35	104.445,27	104.445,27	13.621,92	0,00	104.445,27
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	90.823,35	104.445,27	104.445,27	13.621,92	0,00	104.445,27
Ε.Ο. 18%	16.348,20	18.800,15	18.800,15	2.451,95	0,00	18.800,15
ΑΠΡΟΒΛΕΠ ΤΑ	16.075,73	1,86	0,00	-16.075,73	-1,86	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	123.247,29	123.247,29	123.245,43	-1,86	-1,86	123.245,42
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	11.764,97	20.000,00	24.022,02	12.257,05	4.022,02	20.036,57
ΣΥΝΟΛΟ	135.012,26	143.247,29	147.267,45	12.255,19	4.020,16	143.281,98
ΦΠΑ	32.402,94	34.379,35	35.344,19	2.941,25	964,84	34.387,68
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	167.415,20	177.626,64	182.611,64	15.196,44	4.985,00	177.669,66

Τεκμηρίωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Σύμφωνα με την 625/2025 απόφαση της Π.Ε. Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι 31/12/2025.

Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα στις 31/12/2025 και έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης αυτού 7950/12-1-2026.

Στο έργο μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 5 ΑΠΕ Κ.Σ και 4 ΑΠΕ 1^{ης} ΣΣΕ.

- Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να περιλάβει την 1^η ΣΣΕ του έργου ποσού 167.415,20
- Ο 2^{ος} ΑΠΕ Κ.Σ ποσού 1.102.584,80€ (ΜΕ ΦΠΑ) συντάχθηκε για να περιλάβει την αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών εντός της ομάδας των χωματουργικών – τεχνικών με αντίστοιχη απορρόφηση απροβλέπτων καθώς και να περιλάβει το 1ο ΠΚΤΝΕ, ενώ και ο 1^{ος} ΑΠΕ ΣΣΕ ποσού 167.415,20€ δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση
- Ο 3^{ος} ΑΠΕ Κ.Σ ποσού 1.207.984,80€ συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης ποσού 105.400,00€ με ΦΠΑ, ενώ ο 2^{ος} ΑΠΕ ΣΣΕ ποσού 177.626,64€ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση της αναθεώρησης ποσού 10.211,44€ με ΦΠΑ
- Ο 4^{ος} ΑΠΕ Κ.Σ. ποσού 1.207.984,80€ (ΜΕ ΦΠΑ) συντάχθηκε για να περιλάβει την αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών εντός της ομάδας των χωματουργικών – τεχνικών με αντίστοιχη απορρόφηση απροβλέπτων καθώς και να περιλάβει το 2ο ΠΚΤΝΕ, ενώ και ο 3^{ος} ΑΠΕ ΣΣΕ ποσού 177.626,63€ συντάχθηκε για να περιλάβει την αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών εντός της ομάδας των χωματουργικών – τεχνικών με αντίστοιχη απορρόφηση απροβλέπτων.
- Ο 5^{ος} ΑΠΕ Κ.Σ ποσού 1.207.984,80€ (ΜΕ ΦΠΑ) για να τακτοποιήσει την αυξομείωση στις ποσότητες ορισμένων συμβατικών κονδυλίων του έργου στην αρχική Σύμβαση όπως προέκυψαν μετά από τις τελικές επιμετρήσεις στο έργο με αντίστοιχη απορρόφηση απροβλέπτων, ενώ ο 4^{ος} ΑΠΕ ΣΣΕ ποσού 177.626,64€

δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από τον προηγούμενο εγκεκριμένο 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Ι.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 6^{ου} ΑΠΕ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 5^{ου} ΑΠΕ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

Ο μοναδικός λόγος σύνταξής τόσο του 6^{ου} ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης, όσο και του 5^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ.Ε, είναι για να συμπεριλάβουν την αύξηση της δαπάνης που αφορά στην αναθεώρηση του έργου.

Συγκεκριμένα με τον Τελικό ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης (6 ΑΠΕ) το ποσό της αναθεώρησης αυξάνεται σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο ΑΠΕ κατά 6.245,82€ (χωρίς ΦΠΑ) και σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 156.238,56€ (χωρίς ΦΠΑ) και διαμορφώνεται στο ποσό των 156.245,82€ (χωρίς ΦΠΑ) με αποτέλεσμα ο Τελικός ΑΠΕ να κλείνει στο ποσό των 1.215.729,56€ με ΦΠΑ, παρουσιάζοντας τελική αύξηση με ΦΠΑ σε σχέση με τον προηγούμενο ΑΠΕ κατά 7.744,76€, ενώ σε σχέση με την αρχική σύμβαση η αύξηση είναι 193.735,76€.

Με τον Τελικό ΑΠΕ της συμπληρωματικής σύμβασης (5 ΑΠΕ) το ποσό της αναθεώρησης αυξάνεται σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο ΑΠΕ κατά 4.022,02€ (χωρίς ΦΠΑ) και σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 12.257,05€ (χωρίς ΦΠΑ) και διαμορφώνεται στο ποσό των 24.022,02€ (χωρίς ΦΠΑ) με αποτέλεσμα ο Τελικός ΑΠΕ να κλείνει στο ποσό των 182.611,64€ με ΦΠΑ, παρουσιάζοντας τελική αύξηση με ΦΠΑ σε σχέση με τον προηγούμενο ΑΠΕ κατά 4.985,00€, ενώ σε σχέση με την αρχική σύμβαση η αύξηση είναι 15.196,44€.

Με τις παραπάνω μεταβολές δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η γνωμοδότηση τέλος του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ 3γ του Ν. 4412/2016 λόγω του ότι δεν υπάρχουν «επί έλασσον» δαπάνες και ως εκ τούτου δεν γίνεται χρήση.

Η έγκριση του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της.

Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Επειδή

- Ο 6ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της αρχικής σύμβασης είναι ισόποσος με τον προηγούμενο 5ο ΑΠΕ όσον αφορά τις εργασίες χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης ποσού κατά 6.245,82€ (χωρίς ΦΠΑ) σε σχέση με τον προηγούμενο ΑΠΕ

- Ο 5ος ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, είναι ισόποσος με τον 4 ΑΠΕ της συμπληρωματικής σύμβαση όσον αφορά τις εργασίες χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση της αναθεώρησης ποσού 4.022,02€ (χωρίς ΦΠΑ) σε σχέση με τον προηγούμενο ΑΠΕ

- Με την αρ. πρωτ. 2731867/31-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΑΥ47ΛΚ-ΟΩΡ) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε τροποποίηση της με αρ. 65586/01-03-2023 έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 (ΤΚΑ 2019ΕΠ80200006) και κωδικό ΟΠΣ 5202257 της ΝΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης για το ΥΠΟΕΡΓΟ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» 46 ο υποέργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ

ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ» για ποσό 1.398.343,56 ευρώ (έναντι 1.395.673,84 προηγούμενος) (διαφορά 2.669,72 ευρώ)

Προτείνουμε

Την έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης του έργου (τελικός) δαπάνης με ΦΠΑ 1.215.729,56 ευρώ και του 5ου ΑΠΕ της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης (τελικός) δαπάνης με ΦΠΑ 182.611,64 ευρώ.

Η συνολική δαπάνη του 6ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και του 5ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» **46ο υποέργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ»** είναι 1.398.341,20 ευρώ»

7. Την εισήγηση του κου **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ
8. **Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 6ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της κύριας σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» **46ο υποέργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ»** (τελικός) δαπάνης με ΦΠΑ 1.215.729,56 ευρώ και του 5ου ΑΠΕ της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης (τελικός) δαπάνης με ΦΠΑ 182.611,64 ευρώ.

Η συνολική δαπάνη του 6ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και του 5ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» **46ο υποέργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ»** είναι 1.398.341,20 ευρώ,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **07-09-2026**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**