



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 2813400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 13 Σεπτεμβρίου 2022
Αρ. πρωτ.: 277743**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1192/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1192/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°23/09-09-2022**), που αφορά στην Έγκριση επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΨΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ»**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°23/09-09-2022
Αριθμός Απόφασης: 1192/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.:**268266/06-09-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, ήταν παρόντες:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
5	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Ραππάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Κατίκα Φωτεινή προϊσταμένη Δ/σης Ανάπτυξης, Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Δ/σης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ υπάλληλος του Αυτοτελούς τμήματος Νομικής Υπηρεσίας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΨΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 265552/02-09-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Τον Ν.4412/2016 ΦΕΚ (147 Α) 'Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)' όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 'Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία'.

3. τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης"
4. το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α) "Όργανισμός Περιφέρειας Κρήτης", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 Β'/26-2-2021 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
5. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας Περιφέρειας»
6. την αριθμ. 149718/2-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3355/Β'/15-12-2014), (ΑΔΑ: 7ΖΥ17ΛΚ-Ζ76) απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» εγγράφων στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κρήτης».
7. Την αρ. 69994/29433/12-07-2012 Δ/ση Διοίκησης, Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία μεταβιβάζεται δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης.
8. Την αρ. πρωτ. 166/2-1-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΓ07ΛΚ-ΛΒΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία ορίστηκε αναπληρωτής Δ/ντης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης ο κ. Ψαρουδάκης Μιχαήλ.
9. Την εγκεκριμένη με την αρ. 70397/01-04-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφ. Κρήτης διακήρυξη, με την οποία ορίζεται Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 70397/01-04-2020 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 290.000,00 €, για την κατασκευή του έργου του θέματος από το Π.Δ.Ε.
11. Την με αριθ. πρωτ. 747/2020 απόφαση (πρακτικό Νο 23/03-07-2020) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου του θέματος, για κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 7,00% της προ εκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας.
12. Η με αριθμό πρωτ. 177725/17-8-2020 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες επεμβάσεις προστασίας ποδός πρανών και στέψης φράγματος Χαλαυριανού».
13. Η με αριθμό 60/2021 Απόφαση (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 2/25-01-2021) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η **1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως την 31-07-2021.**
14. Η με αρ. εισ. πρ. 109162/06-05-2021 στο τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, δήλωση Αναδόχου για **Πρόκληση βλαβών από ανωτέρα βία και Αίτημα αποζημίωσης για εργασίες αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνου στο υπόψη έργο.**
15. Η με αρ. πρ. 117218/13-5-2021 Απόφαση Ορισμού Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
16. Το με αρ. πρωτ. 125936/19-5-2021 έγγραφο της **επιτόπιας αυτοψίας της Δ/νουσας του έργου Υπηρεσίας**, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, με το οποίο δίδονται οδηγίες για τον αποκλεισμό εισροής υδάτων στη ζώνη των έργων.
17. Η με αριθμό 963/2021 Απόφαση (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 17/16-07-2021) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η **2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως την 30-09-2021.**
18. Η με αριθμό 1219/2021 Απόφαση (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 23/10-09-2021) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η **3^η**

παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως την 30-11-2021.

19. Η με αριθμό 1500/2021 Απόφαση (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 29/9-11-2021) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η **4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως την 28-2-2022.**
20. Η με αριθμό 157/2022 Απόφαση (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 03/22-02-2022) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η **5^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως την 28-08-2022.**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε επείγουσες εργασίες επί του φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου. Οι εργασίες οι οποίες προβλέπονται να γίνουν με την παρούσα εργολαβία είναι:

α) Η αποκάλυψη και η προστασία της εξόδου των αγωγών του συστήματος αποστράγγισης του σώματος του φράγματος και η κατασκευή φρεατίου καταγραφής των διαρροών.

β) ο καθαρισμός και η αντιδιαβρωτική προστασία της κοίτης και του αριστερού πρηνούς του κατάντη πλευρικού ρέματος με ογκοκυβόλιθους εκ σκυροδέματος όγκου εκάστου, ενός m³ και ειδικότερα του τμήματος αμέσως κατάντη της λεκάνης ηρεμίας του έργου υπερχειλίσης, στο τμήμα το οποίο έχει υποστεί έντονη διάβρωση, σε μήκος περίπου 39,00m.

γ) η εκσκαφή τάφρου για την αποστράγγιση του νερού που εκρέει στον πόδα του επιχώματος στην περιοχή του αριστερού αντέρεισματος, αμέσως κατάντη του φράγματος, δυτικά του αντλιοστασίου και η κατασκευή τοίχου από ογκοκυβόλιθους εκ σκυροδέματος, στον πόδα του επιχώματος και στον πόδα της δυτικής πλευράς της εκσκαφής και η επίχωση με υλικό στραγγιστηρίου από θραυστό πέτρωμα λατομείου και προστασία με γεωύφασμα.

δ) η διευθέτηση και η αποστράγγιση της -ευρείας έκτασης- επιπέδωσης που δημιουργήθηκε στο υψόμ. +260m στο αριστερό αντέρεισμα του φράγματος.

ε) Στην δεξιά πλευρά της λεκάνης κατάκλισης υπάρχει ένα τμήμα αγροτικού δρόμου, στον οποίο εμφανίστηκαν έντονα φαινόμενα διάβρωσης από την βροχή. Σε αυτόν προβλέπεται η κατασκευή ενός σωληνωτού τεχνικού και μερική αμμοχαλικόστρωση του.

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΨΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	Κ. Α.: 2020ΕΠ00200008 της ΣΑΕΠ 002	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ	ΟΧΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	5-5-2020	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	290.000,00 €
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	17-8-2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ 34%)	270.724,23 €
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΟΧΙ		
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	0,00		
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	0,00		
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	0,00		
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:	0,00		

12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:	0,00
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	0,00
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	17-2-2021
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	0,00
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	5
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: -60/2021 (Πρακτικό Νο 2/25-01-2021) -963/2021 (Πρακτικό Νο 17/16-07-2021) -1219/2021(Πρακτικό Νο 23/10-09-2021) Πρακτικό Νο 29/9-11-2021) Πρακτικό Νο 03/22-02-2022)	
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	28-08-2022
19	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:	24-08-2022
20	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ
21	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ]	ΟΧΙ
22	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	0
23	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	-
24	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:	ΟΧΙ
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	-
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	-

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ^ο Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=3-4	6	7=3-6
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	84.941,55					
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	67.232,49					
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη προσφορά Σπ=	152.174,04					
ΓΕ+ΟΕ	27.391,33					
Κατά τη προσφορά ΣΔΕ=	179.565,37					
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	26.934,81					
Σύνολο Π1	206.500,17					
Απολογιστικά	10.000					
Γ.Ε & Ο.Ε. απολογιστικών	1.800					
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη προσφορά	218.300,17					
Αναθεώρηση	25,82					
Κατά τη προσφορά Π2=	218.325,99					
ΦΠΑ	52.398,24					
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη προσφορά με ΦΠΑ	270.724,23			270.724,23		

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. Ο ανάδοχος υπέβαλε δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ 1 του 4938/2022 μέχρι την **28/02/2023** αντί της 28/08/2022 που ήταν η ισχύουσα ημερομηνία περαίωσης του.

Απόψεις της υπηρεσίας:

Η Υπηρεσία αποδέχεται την δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά έξι μήνες δηλαδή από 28/08/2022 που ήταν η ισχύουσα ημερομηνία περαίωσης μέχρι την **28/02/2023** σύμφωνα με τον Ν.4938/2022 (επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, άρθρο 153 παρ 1α Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υπο-βάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν απο-τελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Το αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί κατά 90% περίπου. Υπολείπεται η κατασκευή σωληνωτού τεχνικού στον δρόμο επί της δεξιάς πλευράς της λεκάνης κατάκλισης καθώς και συμπληρωματικές εργασίες για τα λοιπά αντικείμενα του έργου οι οποίες θα καλυφθούν με την σύνταξη ΑΠΕ. Επίσης υπολείπεται η ολοκλήρωση των απολογιστικών εργασιών.

Ύστερα από τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά έξι μήνες δηλαδή από 28/08/2022 που ήταν η ημερομηνία περαίωσης μέχρι την **28/02/2023** σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ 1α του 4938/2022.»

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΨΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ**», κατά έξι μήνες δηλαδή από 28/08/2022 που ήταν η ημερομηνία περαίωσης μέχρι την **28/02/2023** σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ 1α του 4938/2022, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **09-09-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου**