



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα**

**Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα

Τηλέφωνα : 2813400237

e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 13 Οκτωβρίου 2022**

**Αρ. πρωτ.: 313454**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1413/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1413/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 27/12-10-2022**), που αφορά στην Έγκριση για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: **ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ «STRATENERGY».**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°27/12-10-2022  
Αριθμός Απόφασης: 1413/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **306638/07-10-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

|          |                     |                                     |                           |
|----------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | Λιονή Μαρία         | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Αντιπρόεδρος<br>επιτροπής |
| <b>2</b> | Ανδρουλάκης Ιωάννης | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Λασιθίου | τακτικό μέλος             |
| <b>3</b> | Παρασύρης Ιωάννης   | Περιφερειακός<br>Σύμβουλος          | τακτικό μέλος             |
| <b>4</b> | Καμπουράκης Λάμπρος | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| <b>5</b> | Σκουλάς Νικόλαος    | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| <b>6</b> | Κοπάσης Ελευθέριος  | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| <b>7</b> | Χρονάκης Νικόλαος   | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| <b>8</b> | Μανουσάκης Νικόλαος | » »                                 | τακτικό μέλος             |

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Κώτσογλου Κυριάκος και Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν** ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών Π.Κ., Επιτροπάρχης Σπυριδωνας προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Μαργέτα Σγουρώ προϊσταμένη τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Κανδηλογιαννάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Υδροοικονομίας Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών

Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 22<sup>ο</sup>:** Έγκριση για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  
**ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ «STRATENERGY».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 309498/10-10-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

Το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις **ΠΑΕ και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης** και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

|    |  |  |                                  |                     |
|----|--|--|----------------------------------|---------------------|
| 1  | ΕΡΓΟ:  | <b>ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ &amp; ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ «STRATENERGY»</b>  |                                  |                     |
| 2  | ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:   |  |                                  |                     |
| 3  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:   | ΣΑΕΠ 002Κρήτης 502 με Κ.Α. 2012ΕΠ00200002 και ΣΑΕΠ-102/6 ΚΑ18ΕΠ1026002   | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:                | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ   |
| 4  | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;   | <b>ΝΑΙ</b>   |                                  |                     |
| 5  | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;                           | <b>ΟΧΙ</b>   |                                  |                     |
| 6  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:  | 26/06/2020   | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): | 1.724.124,00€       |
| 7  | ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:   | 16.10.2020   | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):          | <b>866.367, 55€</b> |
| 8  | ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:   | ΝΑΙ  |                                  |                     |
| 9  | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:  | 304.995,00€  |                                  |                     |
| 10 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:   | 31.10.2022   |                                  |                     |
| 11 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   | 31.10.2022   |                                  |                     |
| 12 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:   | 1  |                                  |                     |
| 13 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:   | <p>Την με αρ.:<b>296391/06.10.2021</b> πρωτ.(<b>ΑΔΑ:ΨΟΨΒ7ΛΚ-ΖΩΨ</b>) απόφαση της <b>ΔΤΕΠΕΗ</b>, με την οποία χορηγήθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως τις <b>31.12.2021</b></p> <p>Την με αρ.:<b>1780/2021</b>(αρ. πρακτ. <b>34<sup>ο</sup>/22-12-2021</b> ) πρωτ.(<b>ΑΔΑ:ΨΥΣΩ7ΛΚ-ΝΙ3</b>) απόφαση της <b>ΟΕ Περιφέρειας Κρήτης</b>, με την οποία χορηγήθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως τις <b>31.10.2022</b></p> |                                  |                     |
| 14 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  | 31.10.2022   |                                  |                     |
| 15 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  | 03.10.2022   |                                  |                     |
| 16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ</li> <li>• ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</li> </ul> | 7 ΜΗΝΕΣ  | ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ      | 30.05.2023          |
|    |  | 5 ΜΗΝΕΣ  | ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ      | 31.03.2023          |
| 17 | ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ)                         | ΝΑΙ  |                                  |                     |
| 18 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:  | 2  |                                  |                     |
| 19 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ Α.Π.Ε. Π.Κ.Τ.Μ..Ν.Ε.:   | <p>Με τη με αρ.: <b>306036/13.07.2021</b> (<b>ΑΔΑ: 9ΗΣΖ7ΛΚ-3ΦΓ</b>) απόφαση της <b>Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.</b>, εγκρίθηκε ο <b>1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.</b> και το <b>1<sup>ο</sup></b></p>  |                                  |                     |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <b>ΠΚΤΜΝΕ</b> 1ου<br>Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου<br>ΑΠΕ Συμπληρωματικής<br>Σύμβασης<br>Με τη με αρ.:<br><b>391189/23.12.2021</b><br><b>(ΑΔΑ: ΨΖΔ87ΛΚ-ΠΩΧ)</b><br>απόφαση της<br><b>Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.</b> , εγκρίθηκε<br>ο 2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και το 2 <sup>ο</sup><br><b>ΠΚΤΜΝΕ</b> 1ου<br>Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 2ου<br>ΑΠΕ Συμπληρωματικής<br>Σύμβασης |
| 20 | ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:      | ΟΧΙ  |
| 21 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ: |  |
| 22 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:  |  |

### Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση και Συμπληρωματική Σύμβαση.

| 1                  | 2          | ΠΟΣΟ 1 <sup>ης</sup><br>ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ<br>ΣΥΜΒΑΣΗΣ<br>(ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. &<br>Ο.Ε.) | ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ<br>Α.Π.<br>ΚΡΥΡΙΑΣ ΚΑΙ<br>ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ<br>ΣΥΜΒΑΣΗΣ<br>(ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. &<br>Ο.Ε.) | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ<br>ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ<br>ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ<br>ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ<br>ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ<br>ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ<br>ΕΧΟΥΝ<br>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ<br>ΑΞΙΑΣ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ<br>ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ<br>ΕΧΟΥΝ<br>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ |
|--------------------|------------|--|--|--|--|--|---|
|                    |            |  |  |  | 5 = 3 - 4  | 6  | 7 = 3 - 6   |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ | 606.326,60 | 207.929,94   | 854.730,86   | 396.060,29   | 567.388,55   | 567.388,55   | 287.342,31  |

#### Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Ο ανάδοχος εκτέλεσης του έργου του θέματος αιτείται παράταση εκτέλεσης των εργασιών κατά **7 μήνες**, δηλαδή έως τις **31.05.2023**, καθώς μετά την παράδοση τμήματος του έργου του Β' Ορόφου στις 17/9/2021, δηλαδή υπήρξε καθυστέρηση για την επανέναρξη των εργασιών πλέον των 3 μηνών, λόγω ταυτόχρονης λειτουργίας του ισογείου και του Α' ορόφου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μέτωπο για την συνέχιση των εργασιών.

· Με την με αρ. αρ. πρωτ.336988/09-11-2021 Ειδική Δήλωση Διακοπής των εργασιών του αναδόχου και έπειτα από την με την αριθ. Πρωτ. 17000/21-01-2022 έγγραφο της ΔΤΕΠΗ, άρχισαν οι εργασίες στον Α Όροφο του κτιρίου , ο οποίος παραδόθηκε σε χρήση τον Ιούλιο του 2022, εκτός των Γραφείων του κου Περιφερειάρχη, της Αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου και του data room . Μετά τη παράδοση από την Περιφέρεια τον Αύγουστο του 2022 , ξεκίνησαν οι εργασίες του Ισογείου του κτιρίου , οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

· Επίσης απαιτείται σύνταξη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ της Κύριας και της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, δηλαδή χρονικό διάστημα για την σύνταξη του και την εκτέλεση των επί πλέον και των νέων εργασιών περίπου 4 μηνών.

#### Απόψεις της υπηρεσίας:

Ο βασικός λόγος της παράτασης είναι ότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα (5 μηνών), καθώς το έργο εκτελείται ενώ το κτίριο βρίσκεται σε λειτουργία . Μετά την παράδοση τμήματος του έργου του

Β' Ορόφου στις 17/9/2021 και του Α' Ορόφου τον Ιούλιο του 2022 και προκειμένου για τη συνέχιση των εργασιών του Ισογείου ήταν απαραίτητη η μεταστέγαση των εργαζομένων του Ισογείου. Μετά τη παράδοση από την Περιφέρεια του Ισογείου, τον Αύγουστο του 2022, ξεκίνησαν οι εργασίες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η παράταση απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και τη σύνταξη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ της Κύριας και της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Η αιτούμενη παράταση είναι σύμφωνη με το άρθρο **147 § 8α** του **Ν.4412/2016** (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) δηλαδή με αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών και η Υπηρεσία συμφωνεί να του δοθεί παράταση έως **31.3.2023**.

**Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.**

#### **ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατά **5 μήνες**, δηλαδή από **31.10.2022** έως **31.03.2023** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

(Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **147 § 8α** του **Ν.4412/2016** (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) **δηλαδή με αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών** επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.)

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας **Αντιπροέδρου** και των μελών της **Επιτροπής**.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ «STRATENERGY», με αναθεώρηση κατά **5 μήνες**, δηλαδή από **31.10.2022** έως **31.03.2023** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **147 § 8α** του **Ν.4412/2016** (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) **δηλαδή με αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών** επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
 Ηράκλειο, **12-10-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
 της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
 Αντιπεριφερειάρχης  
 Π.Ε. Ρεθύμνου**