



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 281 3400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 23 Φεβρουαρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 59842**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **151/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **151/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°06/21-02-2023**), που αφορά στην Έγκριση 6ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: **ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΨΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ.**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°06/21-02-2023
Αριθμός Απόφασης: 151/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **51302/16-02-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
5	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Δανδουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Κώτσογλου Κυριάκος και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Βούλγαρη Μάγδα προϊσταμένη Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Στρατάκου Θεοδώρα προϊσταμένη τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 01°: Έγκριση της Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΨΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 50350/15-02-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Τον Ν.4412/2016 ΦΕΚ (147 Α) 'Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)' όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 'Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία'.

3. τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης"
4. το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α) "Όργανισμός Περιφέρειας Κρήτης", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 Β'/26-2-2021 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
5. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας Περιφέρειας»
6. την αριθμ. 149718/2-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3355/Β'/15-12-2014), (ΑΔΑ: 7ΖΥ17ΛΚ-Ζ76) απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» εγγράφων στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κρήτης».
7. Την αρ. 69994/29433/12-07-2012 Δ/νση Διοίκησης, Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία μεταβιβάζεται δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης.
8. Την αρ. πρωτ. 166/2-1-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΓ07ΛΚ-ΛΒΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία ορίστηκε αναπληρωτής Δ/ντης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης ο κ. Ψαρουδάκης Μιχαήλ.
9. Την εγκεκριμένη με την αρ. 70397/01-04-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφ. Κρήτης διακήρυξη, με την οποία ορίζεται Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 70397/01-04-2020 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 290.000,00 €, για την κατασκευή του έργου του θέματος από το Π.Δ.Ε.
11. Την με αριθ. πρωτ. 747/2020 απόφαση (πρακτικό Νο 23/03-07-2020) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου του θέματος, για κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 7,00% της προ εκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας .
12. Η με αριθμό πρωτ. 177725/17-8-2020 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες επεμβάσεις προστασίας ποδός πρανών και στέψης φράγματος Χαλαυριανού».
13. Η με αριθμό 60/2021 Απόφαση (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 2/25-01-2021) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η **1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως την 31-07-2021.**
14. Η με αρ. εισ. πρ. 109162/06-05-2021 στο τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, δήλωση Αναδόχου για **Πρόκληση βλαβών από ανωτέρα βία και Αίτημα αποζημίωσης για εργασίες αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνου στο υπόψη έργο.**
15. Η με αρ. πρ. 117218/13-5-2021 Απόφαση Ορισμού Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
16. Το με αρ. πρωτ. 125936/19-5-2021 έγγραφο της **επιτόπιας αυτοψίας της Δ/νουσας του έργου Υπηρεσίας**, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, με το οποίο δίδονται οδηγίες για τον αποκλεισμό εισροής υδάτων στη ζώνη των έργων.
17. Η με αριθμό 963/2021 Απόφαση (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 17/16-07-2021) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η **2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως την 30-09-2021.**
18. Η με αριθμό 1219/2021 Απόφαση (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 23/10-09-2021) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η **3^η**

παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως την 30-11-2021.

19. Η με αριθμό 1500/2021 Απόφαση (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 29/9-11-2021) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η **4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως την 28-2-2022.**
20. Η με αριθμό 157/2022 Απόφαση (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 3/22-02-2022) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η **5^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως την 28-2-2022.**
21. Η με αριθμό 1192/2022 Απόφαση (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 23/09-09-2022) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά έξι μήνες δηλαδή από 28/08/2022 που ήταν η ημερομηνία περαίωσης μέχρι την **28/02/2023** σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ 1α του 4938/2022.
22. Το υπ. αριθ. 253731/24-08-2022 έγγραφο του Τεχνικού Συμβούλου με το οποίο προτείνονται αναγκαίες επιπλέον εργασίες στο έργο σε συνέχεια των έντονων πλημμυρικών απορροών που εκδηλώθηκαν κατά την χειμερινή περίοδο 2021-2022.
23. Το με αρ. 35813/3-02-2023 έγγραφό μας με το οποίο σύμφωνα με την 15^η έκθεση του Τεχνικού Συμβούλου του έργου απαιτείται να πραγματοποιηθούν συμ/κές εργασίες στεγάνωσης και καθαρισμού του φρεατίου συλλογής και μέτρησης των διαρροών νερού.
24. Η με αρ. πρωτ. 18694/19-01-2023 αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση περαίωσης του έργου για τέσσερις μήνες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε επείγουσες εργασίες επί του φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου. Οι εργασίες οι οποίες προβλέπονται να γίνουν με την παρούσα εργολαβία είναι:

- α) Η αποκάλυψη και η προστασία της εξόδου των αγωγών του συστήματος αποστράγγισης του σώματος του φράγματος και η κατασκευή φρεατίου καταγραφής των διαρροών.
- β) Ο καθαρισμός και η αντιδιαβρωτική προστασία της κοίτης και του αριστερού πρηνούς του κατάντη πλευρικού ρέματος με ογκοκυβόλιθους εκ σκυροδέματος όγκου εκάστου, ενός m³ και ειδικότερα του τμήματος αμέσως κατάντη της λεκάνης ηρεμίας του έργου υπερχειλίσης, στο τμήμα το οποίο έχει υποστεί έντονη διάβρωση, σε μήκος περίπου 39,00m.
- γ) Η εκσκαφή τάφρου για την αποστράγγιση του νερού που εκρέει στον πόδα του επιχώματος στην περιοχή του αριστερού αντερείσματος, αμέσως κατάντη του φράγματος, δυτικά του αντλιοστασίου και η κατασκευή τοίχου από ογκοκυβόλιθους εκ σκυροδέματος, στον πόδα του επιχώματος και στον πόδα της δυτικής πλευράς της εκσκαφής και η επίχωση με υλικό στραγγιστηρίου από θραυστό πέτρωμα λατομείου και προστασία με γεωύφασμα.
- δ) Η διευθέτηση και η αποστράγγιση της -ευρείας έκτασης- επιπέδωσης που δημιουργήθηκε στο υψόμ. +260m στο αριστερό αντέρεισμα του φράγματος.
- ε) Στην δεξιά πλευρά της λεκάνης κατάκλισης υπάρχει ένα τμήμα αγροτικού δρόμου, στον οποίο εμφανίστηκαν έντονα φαινόμενα διάβρωσης από την βροχή. Σε αυτόν προβλέπεται η κατασκευή ενός σωληνωτού τεχνικού και μερική αμμοχαλικόστρωση του.

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΨΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	Κ. Α.: 2020ΕΠ00200008 της ΣΑΕΠ 002	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ	ΟΧΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	5-5-2020	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	290.000,00 €
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	17-8-2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ 34%)	270.724,23 €
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΟΧΙ		
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	0,00		
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	0,00		
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	0,00		
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:	0,00		
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:	0,00		
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	0,00		
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	17-2-2021		
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	0,00		
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	6		
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	-60/2021 (Πρακτικό Νο 2/25-01-2021) -963/2021 (Πρακτικό Νο 17/16-07-2021) - 1219/2021(Πρακτικό Νο 23/10-09-2021) -1500/2021 (Πρακτικό Νο 29/9-11-2021) -157/2022 (Πρακτικό Νο 3/22-02-2022) -		
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	28-2-2023		
19	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:	19-01-2023		
20	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	4 μήνες	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	28-06-2023
21	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ]	ΟΧΙ		
22	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	0		
23	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	-		
24	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:	ΟΧΙ		
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	-		
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	-		

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ^ο Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=3-4	6	7=3-6
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	84.941,55					
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	67.232,49					
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη προσφορά Σπ=	152.174,04					
ΓΕ+ΟΕ	27.391,33					
Κατά τη προσφορά ΣΔΕ=	179.565,37					
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	26.934,81					
Σύνολο Π1	206.500,17					
Απολογιστικά	10.000					
Γ.Ε & Ο.Ε. απολογιστικών	1.800					
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη προσφορά	218.300,17					
Αναθεώρηση	25,82					
Κατά τη προσφορά Π2=	218.325,99					
ΦΠΑ	52.398,24					
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη προσφορά με ΦΠΑ	270.724,23			270.724,23		

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, μετά το από 19-1-2023 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ 18694) αίτημα παράτασης προθεσμίας του έργου.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση, οι κυριότεροι των οποίων είναι:

Λόγω της σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα προκειμένου να συμπεριλάβει τις απρόβλεπτες εργασίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια της κατασκευής του και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την περίοδο εκπόνησης της μελέτης .

Οι νέες εργασίες είναι άκρως απαραίτητες για την ποιότητα και πιστότητα του έργου και την ασφάλεια των υπόλοιπων κατασκευών, καθώς και τις εργασίες που προέκυψαν στο χώρο εκτέλεσης του έργου από φυσικές καταστροφές τον χειμώνα του 2020, 2021 και του 2022 και οι οποίες είναι εντελώς απαραίτητες και επείγουσες για λόγους ασφαλείας των κατασκευών στην ευρύτερη περιοχή.

Για τους παραπάνω λόγους, ο ανάδοχος ζητά χορήγηση παράτασης προθεσμίας **τεσσάρων μηνών** , έως την **28/6/2023**.

Απόψεις της υπηρεσίας:

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος, δηλαδή ότι εκκρεμεί η σύνταξη και έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ ο οποίος θα συμπεριλάβει τις απρόβλεπτες εργασίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής και οι οποίες έχουν υποδειχθεί από τον Τεχνικό Σύμβουλο για την εκπόνηση της μελέτης «Παρακολούθηση και Φάκελος Πρώτης πλήρωσης Ταμιευτήρα του Φράγματος Χαλαυριανού Ηρακλείου Κρήτης» και πρέπει να εκτελεστούν άμεσα, για την εξασφάλιση της ασφάλειας των κατασκευών στην ευρύτερη περιοχή.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Ύστερα από τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας για την σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου **έως 28/6/2023**

(Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του ν. 4412/2016 όπως ισχύει δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου)»

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας για την σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου **ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΨΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ, έως 28/6/2023.**

(Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του ν. 4412/2016 όπως ισχύει δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **21-02-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**