



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα**

**Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα

Τηλέφωνα : 2813400237

e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 15 Μαΐου 2023**

**Αρ. πρωτ.: 153192**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **496/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **496/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°14/12-05-2023**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης (οριακή) Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: **ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, Υπόέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ».**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°14/12-05-2023  
Αριθμός Απόφασης:496/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 12 Μαΐου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **145266/09-05-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

|          |                                     |                                     |                           |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | Λιονή Μαρία                         | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Αντιπρόεδρος<br>επιτροπής |
| <b>2</b> | Ανδρουλάκης Ιωάννης                 | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Λασιθίου | τακτικό μέλος             |
| <b>3</b> | Σκουλάς Νικόλαος                    | Περιφερειακός<br>Σύμβουλος          | τακτικό μέλος             |
| <b>4</b> | Χουδετσανάκη - Γιακουμάκη<br>Ειρήνη | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| <b>5</b> | Κοπάσης Ελευθέριος                  | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| <b>6</b> | Μανουσάκης Νικόλαος                 | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| <b>7</b> | Δανδουλάκης Κωνσταντίνος            | » »                                 | Ως τακτικό μέλος          |

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Κώτσογλου Κυριάκος και Χρονάκης Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση **συμμετείχαν ακόμα** οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Αντωνοπούλου Μαρίνα υπάλληλος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος

Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 09<sup>ο</sup>:** Έγκριση παράτασης (οριακή) Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, Υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. **144326/08-05-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

|    |  |  |                                       |                   |
|----|--|--|---------------------------------------|-------------------|
| 1  | ΕΡΓΟ:  | ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2022  |                                       |                   |
| 2  | ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:   | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ |                                       |                   |
| 3  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:   | Κ.Α.2021ΕΠ8020000<br>7, ΣΑΕΠ802  | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:                     | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
| 4  | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;   | ΟΧΙ  |                                       |                   |
| 5  | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; | ΟΧΙ  |                                       |                   |
| 6  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:  | 14/01/2022   | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):      | 2.000.000,00€     |
| 7  | ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:   | 13/05/2022   | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΘΑΘ/ΣΗ .): | 1.173.993,93€     |
| 8  | ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:   | ΟΧΙ  |                                       |                   |
| 9  | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:  | -  |                                       |                   |
| 10 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:  | 1.173.993,93€  |                                       |                   |
| 11 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):   | 0  |                                       |                   |
| 12 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:  | -  |                                       |                   |
| 13 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:   | -  |                                       |                   |
| 14 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):   | 0  |                                       |                   |
| 15 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:   | 13/03/2023   |                                       |                   |
| 16 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   | -  |                                       |                   |
| 17 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:   | 1  |                                       |                   |
| 18 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:   | 270/2023 Ο.Ε.,<br>πρακτικό Νο<br>09/27-03-<br>2023, ΑΔΑ :6<br>Ε4Ρ7ΛΚ-ΥΣΩ                         |                                       |                   |
| 19 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  | 30/04/2023   |                                       |                   |
| 20 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  | -  |                                       |                   |
| 21 | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΟΡΙΑΚΗ)   | 5 ΜΗΝΕΣ  | ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ           | 30/09/2023        |
| 22 | ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                           | ναι  |                                       |                   |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | (Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ)   |   |
| 23 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ: | 1   |
| 24 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:                   | Αρ.πρ.112847/<br>07/04/2023<br>ΑΔΑ :<br>65ΗΘ7ΛΚ-<br>Π7Ν |
| 25 | ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:                          | ΟΧΙ   |
| 26 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:                     | -   |
| 27 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:                      | -   |

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

| 1               | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ<br>(ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. &<br>Ο.Ε.)<br>*(ΜΕ ΦΠΑ & ΑΝΑΘ.) | ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ<br>Α.Π.<br>(ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. &<br>Ο.Ε.) | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ<br>ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ<br>ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ<br>ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ<br>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ<br>ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ<br>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ |
|-----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1               | 2   | 3  | 4  | 5 = 3 - 4  | 6   | 7 = 3 - 6   |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 1.173.993,93€<br>126  | -  | 77.572,22€   | 1.096.421,71€  | 40.000,00€  | 1.056.421,71€   |

Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματική Σύμβαση:

| 1               | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ<br>(ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. &<br>Ο.Ε.) *(ΜΕ ΦΠΑ<br>& ΑΝΑΘ.) | ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ<br>Α.Π.<br>(ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. &<br>Ο.Ε.) | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ<br>ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ<br>ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ<br>ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ<br>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ<br>ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ<br>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ |
|-----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1               | 2   | 3  | 4  | 5 = 3 - 4  | 6   | 7 = 3 - 6   |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 1.173.993,93€   | -  | -  | -  | -   | -   |

## Β. Περιγραφή έργου

Σκοπός του έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης των κατολισθητικών φαινομένων επί της ΕΠ.Ο. 27, πλησίον οικισμού Προφήτη Ηλία που προκλήθηκαν εξαιτίας του σεισμού της 27ης/09/2021 σε θέση πλησίον του οικισμού Προφήτη Ηλία, επί της επαρχιακής οδού 27 (περιοχή Γ) με αποτέλεσμα να επικρέμεται μεγάλος βραχώδης όγκος γύψου και επίσης παρατηρήθηκαν και καταπτώσεις βραχωδών ασβεστολιθικών όγκων σε άλλες δύο περιοχές (περιοχές Α & Β).

Οι προβλεπόμενες εργασίες στις περιοχές Α & Β ήταν α) η τοποθέτηση φρακτών ανάσχεσης η β) επένδυση πρανούς με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματόσχοινα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση .

Στην περιοχή Γ ήταν η τοποθέτηση χαλύβδινων γαλβανισμένων παθητικών αγκυριών ολόσωμης πάκτωσης σε κάρναβο  $S_h=2.0m \times S_v=2.0m$ , με ράβδους Φ28 Β500C, μήκους 6.00m, 9.00m, 12.0m και 15.0m και πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματόσχοινα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση, χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής (οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση) Tult 100kN/m. Επίσης η τοποθέτηση φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενέργειας, ο καθαρισμός από χαλαρωμένα και ασταθή τεμάχια και επένδυση με ελεύθερο πλέγμα, η κατασκευή τριγωνικής τάφρου απορροής ομβρίων , η κατασκευή νέου ασφαλτικού και η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Λόγω όμως ύπαρξης εγκύλων με υπερμεγέθη διαστάσεις αποφασίστηκε η εκπόνηση νέας μελέτης προκειμένου να καθοριστούν οι επείγουσες εργασίες αποφυγής κινδύνου, που δεν κατέστη δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης του έργου.

Δηλ. κατέστη απαραίτητη η Προσαρμογή της Εγκεκριμένης μελέτης στις νέες καταστάσεις ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, η μέγιστη οδική ασφάλεια ώστε να δοθεί άμεσα το οδικό τμήμα σε κυκλοφορία (ένα ρεύμα) και ο μελετητής πρότεινε την εκτέλεση των εργασιών σε δύο φάσεις (1 η & 2 η).

Σε πρώτη φάση (1η) οι εργασίες αποφυγής κινδύνου περιλαμβάνουν την κατάργηση των αγκυρώσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί και την άμεση έναρξη εκσκαφών από το υψόμετρο 177,5 και κάτω, με διαμόρφωση πρανούς με κλίση 1:1.5 (κ:ο).

Παράλληλα με τις εκσκαφές θα πρέπει να αφαιρεθούν οι τεχνητές επιχωματώσεις στην περιοχή κατάντη της οδού προσπέλασης.

Οι εργασίες αποφυγής κινδύνου ολοκληρώνονται με την κατασκευή επιχώματος - βραχοπαγίδα στο ποδαρικό του πρανούς , το οποίο καταλαμβάνει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας της υφιστάμενης οδού. Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της βραχοπαγίδας και τοποθετηθούν οι φράχτες 500kJ ύψους 2 m από Χ.Θ. 2+764.7 έως Χ.Θ.2+861.4, οι οποίοι προβλέπονται στην αρχική μελέτη, μπορεί να δοθεί προσωρινά η οδός σε κυκλοφορία με το ένα ρεύμα σε χρήση.

Προκειμένου να αφαιρεθεί το προσωρινό επίχωμα και να ολοκληρωθεί το έργο, προτείνεται η κατασκευή ισχυρού φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενεργείας 8.000 kJ ύψους 7 m, από Χ.Θ. 2+700 έως Χ.Θ. 2+768, ο οποίος έχει τη δυνατότητα συγκράτησης μεγάλων βραχωδών όγκων και πασσαλότοιχου στο ποδαρικό του πρανούς.

Ο φράχτης ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενεργείας 8.000 kJ ύψους 7 m, από Χ.Θ. 2+700 έως Χ.Θ. 2+768 και ο πασσαλότοιχος στο ποδαρικό του πρανούς από Χ.Θ. 2+707.4 έως Χ.Θ.2+756,4 θα κατασκευαστεί στην δεύτερη φάση (2η) εργασιών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποφυγής κινδύνου.

Για την κατασκευή του φράχτη και τη διάτρηση των πασσάλων θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο προσωρινό επίχωμα - βραχοπαγίδα. Η προτεινόμενη πασσαλοσυστοιχία αποτελείται από φρεατοπασσάλους διαμέτρου Φ100cm σε αξονικές αποστάσεις 2,0m. Οι πάσσαλοι συνδέονται με κεφαλόδεσμο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τέλος, θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης της οδού με αποξήλωση ασφαλτικών στρώσεων, τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας, κατασκευή νέου ασφαλτικού τάπητα και διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή.

### **Γ. Αίτημα αναδόχου**

Ο ανάδοχος «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε » δεν κατέθεσε αίτημα παράτασης .

**Δ. Απόψεις Διευθύνουσας Υπηρεσίας**

Η παράταση που αιτείται η Υπηρεσία αφορά στην εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών, οι οποίες δεν εκτελέστηκαν αφενός λόγω θεμάτων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά και στην καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου από τον ανάδοχο.

Πιο συγκεκριμένα:

Α) Στην υπαιτιότητα του αναδόχου δεν οφείλονται καθυστερήσεις λόγω ύπαρξης εγκύλων με υπερμεγέθη διαστάσεις αποφασίστηκε η εκπόνηση νέας μελέτης προκειμένου να καθοριστούν οι επείγουσες εργασίες αποφυγής κινδύνου, που δεν κατέστη δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης του έργου.

Δηλ. κατέστη απαραίτητη η Προσαρμογή της Εγκεκριμένης μελέτης στις νέες καταστάσεις ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλή εκτέλεση των εργασιών ,η μέγιστη οδική ασφάλεια ώστε να δοθεί άμεσα το οδικό τμήμα σε κυκλοφορία (ένα ρεύμα) και ο μελετητής πρότεινε την εκτέλεση των εργασιών σε δύο φάσεις (1 η & 2 η).

**Επειδή**

-Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχει καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου, ή οποία δεν οφείλεται αποκλειστικά στον ανάδοχο του έργου, αλλά σε απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες προσπαθούν ν' αντιμετωπιστούν από την Υπηρεσία.

-Σύμφωνα με την παρ. 7 του: άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε βάσει των διατάξεων του Ν.4782/2021 (Α' 36)

*«..4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.»*

-Η συνολική προθεσμία είχε οριστεί σε δέκα (10) μήνες, δηλαδή μέχρι 13/03/2023. Επομένως ο ανάδοχος συνεχίζει την κατασκευή του έργου για χρονικό διάστημα ίσο με (1/2 \*10μήνες ) 5 μήνες και όχι μικρότερο των τριών μηνών .

-Έχει δοθεί μία παράταση εργασιών έως 30/04/2023 σύμφωνα με την υπ. αρ. 270/2023 Ο.Ε.,( πρακτικό Νο 09/27-03-2023, ΑΔΑ :6 Ε4Ρ7ΛΚ-ΥΣΩ).

- Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας δηλ 10/03/2023 και η οριακή προθεσμία (5 μήνες) εκπνέει στις 10/08/2023.

- Υπολείπονται οι εργασίες για την κατασκευή της 1<sup>ης</sup> φάσεις και των εργασιών στις θέσεις Α+Β

**Εισηγούμαστε**

Τη χορήγηση παράτασης οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :

ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ

ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Υποέργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

Αναδόχου «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε», κατά 5 μήνες, ήτοι μέχρι 10/08/2023 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 7 του Ν.4412/16, ως ισχύει , για την ολοκλήρωση κατασκευής της 1<sup>η</sup> φάσης και των εργασιών στις θέσεις Α+Β , καθώς η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.»

8. Την εισήγηση της **κας Τριαματάκη Χαράς**, Προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :

**«ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021,**

**Υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ»,** Αναδόχου «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε», κατά 5 μήνες ήτοι μέχρι 10/08/2023 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 7 του Ν.4412/16, ως ισχύει , για την ολοκλήρωση κατασκευής της 1<sup>η</sup> φάσης και των εργασιών στις θέσεις Α+Β , καθώς η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, 12-05-2023

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**