



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 24 Αυγούστου 2023
Αρ. πρωτ.: 277133**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **958/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **958/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°25/21-08-2023**), που αφορά στην **Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο25/21-08-2023
Αριθμός Απόφασης:958/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **268216/16-08-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	» »
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από την συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης καθώς και οι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος και Σκουλάς Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος Τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Ξυδάκη Αικατερίνη υπάλληλος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 07^ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 259330/07-08-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετ.: Η από 25-07-2023 αίτηση του Αναδόχου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2018ΕΠ00200005	Αρ. Υπ.		Κωδικός ΣΔ	00.40.18.039
Έργο	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ				
Υποέργο					
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	825.000,00 ?	Ημ. ΕΔΠ	29-07-2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΧΑΝΔΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ				

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **10-09-2021** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **386.169,21 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
9. Την από **03-05-2023** 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **120.953,32€** με ΦΠΑ

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το έργο αφορά στις «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**». Το κτίριο του Αστυνομικού Μεγάρου βρίσκεται στη Νέα Αλικαρνασσό στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Δήμο Ηρακλείου και ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι **825.000,00** ευρώ με Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α. **2018ΕΠ00200005 της ΣΑΕΠ 002**.

Πρόκειται για οικόπεδο 14.000,50 m² με ποσοστό κάλυψης 20% και συντελεστή εκμετάλλευσης 0,44, αριθμό ορόφων 3 με υπόγειο και ολικό ύψος 13m και με υλοποιημένη δόμηση 5541,96m². Με το παρόν έργο πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες επέκτασης και συντήρηση στο υφιστάμενο κτίριο .

Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

1. η προσθήκη 456,69m² τμήματος στον Β' όροφο με προβλεπόμενη χρήση, αίθουσα συνάθροισης κοινού (λέσχη), δύο γραφεία, W.C. και κουζίνα – μαγειρείο, καθώς και 72,84 m² του ανατολικού κλιμακοστασίου, το οποίο δεν θα είναι στεγασμένο, με προσθήκη ανελκυστήρα. Η κατασκευή του παραπάνω τμήματος θα γίνει από φέροντα οργανισμό με οπλισμένο σκυρόδεμα. Η δε τοιχοποιία θα αποτελείται από διπλό τεχνητό λίθο (τούβλο) και επίχρισμα τσιμεντοκονίας εκατέρωθεν (αδρανή υλικά).
2. εργασίες συντήρησης της υφιστάμενης μόνωσης στα δώματα του κτηρίου,
3. εγκατάσταση 30 νέων ηλιακών συλλεκτών με συλλεκτική επιφάνεια δύο τετραγωνικά μέτρα ο καθένας και διαστάσεων 1,00*2,00 μέτρων, οι οποίοι θα λειτουργούν παράλληλα με το υφιστάμενο σύστημα παραγωγής ζεστού νερού το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργεί.

Η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου είναι να καλύψει τις ανάγκες για καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Αστυνομικού Μεγάρου, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, να επιλύσει τα προβλήματα υγρασίας που έχουν παρουσιαστεί στο παλαιό κτήριο καθώς και να αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά το χώρο

Για την προσθήκη κατ' επέκταση του β' ορόφου έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 047/6-4-2015 (ΑΔΑ:ΩΚ67ΩΦΟ-387) οικοδομική άδεια από τον ΟΑΚ Α.Ε. η οποία είναι σε ισχύ.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Οι εργασίες που χρειάζεται να γίνουν για την υλοποίηση του έργου, είναι αναλυτικά οι εξής:

1. Χωματουργικές εργασίες και εργασίες καθαιρέσεων.
2. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμένου σκυροδέματος.
3. Εργασίες τοιχοποιίας, επιχρισμάτων και επενδύσεων της τοιχοποιίας.
4. Εργασίες επιστρώσεων δαπέδων.
5. Εργασίες τοποθέτησης θυρών, υαλοστασίων και κιγκλιδωμάτων.
6. Εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφής.
7. Εργασίες θερμομόνωσης.
8. Εργασίες χρωματισμού.
9. Εργασίες αποκατάστασης παλαιάς μόνωσης.

10. Εργασίες συντήρησης σιδηρών κιγκλιδωμάτων.
11. Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και σύνδεση τους με υφιστάμενο σύστημα παραγωγής ζεστού νερού.
12. Υδραυλική εγκατάσταση.
13. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
14. Εγκατάσταση ανελκυστήρα.

Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει γνώση των συνθηκών του έργου, να προετοιμαστεί επαρκώς, να συντονίσει με επαγγελματικό τρόπο τα συνεργεία του ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε αστοχία

Ο ανάδοχος θα τηρεί τις συστάσεις της διοίκησης, θα συμμορφώνεται με το ωράριο που ισχύει θα αποφεύγει την πρόκληση δυσμενών συνθηκών (θόρυβος, σκόνη διαρροές, διακοπές στη λειτουργία των δικτύων) και θα εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και ότι προβλέπεται στο ΣΑΥ ΦΑΥ και στην νομοθεσία εκτέλεσης δημοσίων έργων .

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών θα τηρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και θα ανταποκρίνονται στη χρήση του χώρου (Αστυνομικό Μέγαρο). Όπου υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς τα υλικά και τη κατασκευή, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα (prospectus προδιαγραφές, πιστοποιητικά) να ζητήσει έγκριση και κατόπιν να προχωρήσει στη προμήθεια και στην εγκατάσταση στο έργο.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	53,76%	Ποσό Σύμβασης	386.169,21 ?	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	10-09-2021

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	10-09-2022	Αρ. Παρατάσεων	2	Νέα Ημ. Περαιώσης	31-08-2023	Διαφ.	355
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	10-04-2023	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	114835/10-04-2023				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	120.953,32 ?	Σύνολο Συμβάσεων	507.122,53 ?
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	03-05-2023	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	136947/03-05-2023		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ ΚΣ	386.169,21 ?	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	1	ΑΠΕ ΣΣ	120.953,32 ?
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	19-04-2023	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	122378/19-04-2023				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	4	Σύνολο Λογαριασμών	229.828,00 ?
Ημ. Τελ. Λογαρ.	15-06-2023	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	196919/15-06-2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	386.169,21 ?	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	120.953,32 ?	Συν. Συμβάσεων	507.122,53 ?
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	386.169,21 ?	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	120.953,32 ?	ΑΠ Έργου	507.122,53 ?
				Πληρωμές	229.828,00 ?
				Υπόλοιπο Έργου	277.294,53 ?
				% Απορρόφηση	45,32%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	25-07-2023	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	31-10-2023
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

1. Το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης του . Απομένει η τοποθέτηση των ειδών υγιεινής και οι μονώσεις των παραθύρων. Λόγω σύνταξης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από την Υπηρεσία σας, απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την υλοποίησης της.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 60 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31-10-2023

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Η παράταση ζητείται για να ολοκληρωθεί έντεχνα το έργο.
2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από **31-08-2023** έως **31-10-2023** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.

9.Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας Περαίωσης του Έργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»**, κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από **31-08-2023** έως **31-10-2023** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Παρατήρηση:

Στην παρούσα απόφαση ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Τακτικό μέλος της επιτροπής κ. **Μανουσάκης Νικόλαος**, ανέφερε ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να γίνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **21-08-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**