



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 13 Σεπτεμβρίου 2023**  
**Αρ. πρωτ.: 300138**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1058/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1058/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°28/12-09-2023**), που αφορά στην Έγκριση 5ου ΑΠΕ Κ.Σ. του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ**».

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο28/12-09-2023  
Αριθμός Απόφασης: 1058/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **293486/07-09-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Λάμπρος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
<b>4</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	» »
<b>5</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>6</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>7</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από την συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης καθώς και οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου, Παρασύρης Ιωάννης, Σκουλάς Νικόλαος και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Γιαλύτη Ερμιόνη ειδική σύμβουλος Περιφερειάρχη, Σγουράκης Βαγγέλης και Βασιλάκης Κωνσταντίνος πολίτες (θέμα 04) και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 03<sup>ο</sup>:** Έγκριση 5ου ΑΠΕ Κ.Σ. του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**6. Την αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 294094/07-09-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Στοιχεία του έργου:

1	ΥΠΟΕΡΓΟ:	<b>«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ»</b>		
2	ΕΡΓΟ:	<b>«ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019»</b>		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ:	<b>ΣΑΕΠ 802 Κ.Α. 2019ΕΠ80200005</b>	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ	ΟΧΙ		

5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;		ΟΧΙ
6	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:	08-11-2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :
7	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	19-04-2022	( ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 38,00 %) ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:		ΝΑΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:		1.146.988,46€
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Κ. Σ. (ΜΕ ΦΠΑ):		1.181.398,46€
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :		34.398,46€
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:		171.648,13€
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ.Σ.:		-
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :		-
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :		19-12-2022
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:		13-03-2023
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:		-
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:		-
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:		13/03/2023
20	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ]		-
21	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:		6 (4 Κ.Σ. & 2 Σ.Σ.Ε)
22	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:		4
23	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:		ΝΑΙ
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:		Α.Π. 279802/28-08-2023
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:		Υπ' αρ. 261/2023, Πρακτικό ° 13/15-09-2023 γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης

### Οικονομικά στοιχεία Κύριας Σύμβασης:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.) ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π. (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε.&Ο.Ε.) ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (12 <sup>ος</sup> )	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6
1.147.000,00€	924.641,77€	924.632,46€	924.632,46€	0,00	924.632,46€	0,00

### Οικονομικά στοιχεία 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΕ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=3-4	6	7=3-6
ΜΕ ΦΠΑ	[ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] + [Γ.Ε. & Ο.Ε.] + ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	[ΕΡΓΑΣΙΕΣ] + [Γ.Ε. & Ε.Ο.]	[ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] (ΜΕ Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)	[ΕΡΓΑΣΙΕΣ] + [Γ.Ε. & Ε.Ο.] - [ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ]		
171.704,16 €	138.471,10€	138.425,91	-	-	0,00	138.425,91

## II. Λόγοι σύνταξης του 5ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης (Τακτοποιητικός με ΠΡΙΜ)

Ο παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της αρχικής Σύμβασης του έργου συντάσσεται μετά την έγκριση του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ (που τακτοποίησε τις ποσότητες όλων των κονδυλίων του έργου των ομάδων Α' (Χωματοουργικές Εργασίες), Β' (Τεχνικά Έργα), Γ' Οδοστρωσία, Δ' Ασφαλτικά, Ε' Σήμανση - Ασφάλεια όπως προέκυψαν κατά την τελική επιμέτρηση αυτού) **μόνο για να συμπεριλάβει τη δαπάνη του ΠΡΙΜ ταχύτερης εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 16.2 της πρόσκλησης/διακήρυξης.**

Η σύνταξη του παρόντος 5ου Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης έγινε βάσει του άρθρου 149 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, στην παρ. 1 του εν λόγω άρθρου αναφέρεται ότι:

«Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεση έργου εκτιμώμενης αξίας σύμβασης μεγαλύτερης του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ή τμήματός του, τίθεται σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δημοπράτησης κάθε διαδικασίας ανάθεσης, ότι καταβάλλεται στον ανάδοχο πρόσθετη καταβολή (πριμ), εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου ή του τμήματος είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτήν για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής.

Η συμβατική προθεσμία του εν λόγω έργου βάσει της με αριθμ. πρωτ. 112322/19-04-2022 σύμβασης κατασκευής, ήταν έως τις 19/12/2022 και είχε χρονική διάρκεια 8 μήνες. Με την με αρ. πρωτ. 390031/13-12-2022 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, δόθηκε επιπλέον προσθεσμία 3 περίπου μηνών, δηλαδή έως και τις 13/03/2023, για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής. Δεδομένου ότι η μετάθεση του χρόνου περαίωσης των εργασιών που προέκυψε από την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου (παρ. 3 άρθρο 149 ν.4412/16), ο κρίσιμος για την πρόσθετη καταβολή χρόνος αυξήθηκε σε 328 ημέρες (λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσθετη προθεσμία της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε).

Βάσει του άρθρου 149 παρ.1 του ν. 4412/2016, προϋπόθεση για την καταβολή του ΠΡΙΜ στον Ανάδοχο είναι η ολοκλήρωση των εργασιών (ημερομηνία έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης) να έχει συντελεστεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο του 90% της συμβατικής προθεσμίας (δηλ. 90% x 328ημ = 295 ημ). Στην περίπτωση μας η βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδόθηκε στις 06/01/2023 και βεβαιώνει ως χρόνο περάτωσης των εργασιών την 05/01/2023, που είναι 261 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης (**261ημ < 295 ημ**).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θεωρούμε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταβολής του **ΠΡΙΜ ταχύτερης εκτέλεσης του Έργου** στον Ανάδοχο και για τον λόγο αυτό συντάχθηκε ο παρών 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης.

Για τον λόγο αυτό έχει εκδοθεί και η με αριθμό 261/05-09-2023 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης.

## III. Τρόπος σύνταξης 5<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης (Τακτοποιητικός με ΠΡΙΜ)

Στις παρ. 1 & 2 του άρθρου 149 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα αναφέρεται ότι:

«Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της αρχικής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη και το συνολικό ύψος της δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της συμβατικής δαπάνης του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται με την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.

Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα, εγκρίνεται αναλόγως ως τροποποίηση της σύμβασης βάσει της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 132 και περιλαμβάνεται σε ειδικό λογαριασμό, που υποβάλλει ο ανάδοχος μετά την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών και την αναγραφή σε αυτή της ταχύτερης εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης».

Η Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) σύμφωνα με το Άρθρο 11 & 16.2 της διακήρυξης – πρόσκλησης, ορίστηκε για το συγκεκριμένο έργο ίση με 3% της αρχικής συμβατικής αξίας (δηλ. της αξίας μόνο της Κύριας Σύμβασης) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 925.000,00€ X 3% = 27.750,00€ + ΦΠΑ (24%).

Το ποσό υπολογίστηκε και συμπεριλαμβάνεται στον 5ο ΑΠΕ της αρχικής Σύμβασης.

#### **ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:**

1. Ο παρών 5ος Α.Π.Ε. της αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη **δαπάνη του ΠΡΙΜ ταχύτερης εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 16.2 της πρόσκλησης/διακήρυξης και το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.**
2. Με τον παρόντα 5° Α.Π.Ε. Κ.Σ. δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν έχει αλλάξει.
3. Με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν γίνεται ανάλωση των επί ελασσον δαπανών ούτε οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση ποσοτήτων σε σχέση με τον προηγούμενο 4° ΑΠΕ της Κύρια Σύμβασης του Έργου που ήταν τακτοποιητικός.
4. Η συνολική δαπάνη του 5ου Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **1.181.398,46 €** και παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ της Κύρια Σύμβασης κατά 34.410,00 € (με αναθεώρηση & ΦΠΑ) που οφείλεται στην πρόσθετη καταβολή **ΠΡΙΜ ταχύτερης παράδοσης του Έργου.**
5. Στον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Αρχικής Σύμβασης συνολικά συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **924.632,46 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων **0,00€**, γ) ποσό **358,23€** για αναθεώρηση ε) ποσό **228.657,77 €** για ΦΠΑ.

#### **Ε Π Ε Ι Δ Η**

- Ο παρών 5ος Α.Π.Ε. της αρχικής Σύμβασης υπεγράφη από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
- Ο παρών 5ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη του ΠΡΙΜ ταχύτερης εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 16.2 της πρόσκλησης/διακήρυξης και το. άρθρο 149 του ν. 4412/2016.
- Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ απαιτείται βάσει του άρθρου 149 παρ.1 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την πρόσθετη καταβολή (ΠΡΙΜ) εφόσον ο

χρόνος παράδοσης του έργου ή του τμήματος είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

- Ο Ανάδοχος παρέδωσε το έργο σε χρόνο μικρότερο κατά 10% της συμβατικής προθεσμίας του έργου.
- Για την έγκριση της δαπάνης του ΠΡΙΜ ταχύτερης εκτέλεσης υπάρχει η θετική γνωμοδότηση (σύμφωνη γνώμη) του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης (με αριθμό 261/05-09-2023)
- Η έγκριση του παρόντος 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Κύριας Σύμβασης γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητες προϊσταμένης αρχής της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εφόσον παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου.

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της δαπάνης του ΠΡΙΜ ταχύτερης εκτέλεσης (αξία δαπάνης 27.750,00€ + ΦΠΑ 24%) που συμπεριλαμβάνεται στον 5<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Κ.Σ. του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ**» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν 4412/2016 όπως ισχύει.

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη του ΠΡΙΜ ταχύτερης εκτέλεσης (αξία δαπάνης 27.750,00€ + ΦΠΑ 24%) που συμπεριλαμβάνεται στον 5<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Κ.Σ. του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ**» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν 4412/2016 όπως ισχύει και σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **12-09-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**