



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία  
Τηλέφωνα : 2813400235  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 02 Οκτωβρίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 324874**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΚ

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1144/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1144/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°31/29-09-2023**), που αφορά στην Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας Περαιώσης έργου: «**Παρακολούθηση πρώτης πλήρωσης ταμιευτήρα Χαλαυριανού Ηρακλείου & εργασίες πεδίου 2η Περίοδος**»

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων ΠΚ
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°31/29-09-2023  
Αριθμός Απόφασης: 1144/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **316635/26-09-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Λάμπρος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	» »
<b>4</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
<b>5</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>6</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

**Από την συνεδρίαση απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης καθώς και οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου, Παρασύρης Ιωάννης, Σκουλάς Νικόλαος και Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη τακτικά μέλη της Επιτροπής.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά, προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Καλογιαννάκης Νικόλαος προϊστάμενος τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Μαριόλου Ευδοκία (εκπρόσωπος ιδιοκτήτη προσφερόμενου για μίσθωση ακινήτου θέματος 37) και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 03°:** Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας Περαίωσης έργου: «**Παρακολούθηση πρώτης πλήρωσης ταμιευτήρα Χαλαυριανού Ηρακλείου & εργασίες πεδίου 2η Περίοδος**»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

- α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,  
όπως ισχύουν.
2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. 5201/09-01-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ 16623/21-01-2022 απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. 194868/14-06-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.
7. Το με αρ. πρωτ. 319026/27-09-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2014ΕΠ002000005	Αρ. Υπ.	8	Κωδικός ΣΔ	00.40.20.001
Έργο	ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
Υποέργο	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΛΥΡΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ- 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ				

Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	240.000,00	Ημ. ΕΔΠ	13-12-2019
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΓΕΤΑ ΣΓΟΥΡΩ				

**Έχοντας Υπόψη:**

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **29-05-2020** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **201.954,05** € με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

**Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ****Φυσικό Αντικείμενο Έργου**

Το αντικείμενο του έργου, διακρίνεται στις παρακάτω δύο (2) φάσεις:

Φάση 1η:Ολοκλήρωση προγράμματος Παρακολούθησης - Εργασίες πεδίου

Κατά την ολοκλήρωση / αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της οπτικής και ενόργανης παρακολούθησης της συμπεριφοράς του έργου κατά την 1η περίοδο της 1η πλήρωση του ταμιευτήρα για το χρονικό διάστημα 2017 – 2019, προέκυψε η απαίτηση:

α) για τη κατασκευή / εγκατάσταση έξι (6) τριγωνομετρικών βάθρων σε θέσεις οι οποίες δεν επηρεάζονται από ερπυστικά ή κατολισθητικά φαινόμενα και την εγκατάσταση δέκα πέντε (15) γεωδαιτικών βάθρων παρακολούθησης των μετακινήσεων σε επιλεγμένες θέσεις

β) για τη κατασκευή / εγκατάσταση τεσσάρων (4) κλισιομετρικών γεωτρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις όπου έχουν εκδηλωθεί κατολισθητικά φαινόμενα.

Η ολοκλήρωση των εργασιών αυτών αποτελεί, τη 1η Φάση της παρούσας Σύμβασης.

Φάση 2η:Παρακολούθηση 1ης Πλήρωσης – 2η Περίοδος

Κατά την περίοδο ελέγχου της συμπεριφοράς του Έργου, θα ελέγχεται συστηματικά, κατ' ελάχιστον και όχι περιοριστικά α) η συμπεριφορά του φράγματος, των μόνιμων

πρανών εκσκαφής, των πρανών του ταμιευτήρα, β) η στεγανότητα του φράγματος και των αντρευσμάτων και γ) η εξέλιξη των κατολισθητικών / ερπυστικών φαινομένων που έχουν εκδηλωθεί. Η παρακολούθηση αυτή θα γίνει με συνεχείς οπτικές επιθεωρήσεις και συχνή λήψη και αξιολόγηση των μετρήσεων στα εγκατεστημένα όργανα. Η παρακολούθηση αυτή λαμβάνει χώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 1ης πλήρωσης του ταμιευτήρα, η οποία εκτιμάται ότι θα λήξει κατά τη χρονική περίοδο εκπόνησης της παρούσας σύμβασης (χρονική διάρκεια: δέκα οκτώ μήνες).

### Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Φάση 1- ολοκλήρωση Προγράμματος Παρακολούθησης  
 Τοπογραφικές Εργασίες  
 Ερευνητικές/Κλισιομετρικές Γεωτρήσεις  
 Εργασίες Πεδίου  
 Παρακολούθηση Έργου

## II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						
Ανάδοχος	ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΙΚΕ					
Ποσ. Έκπτωσης	15,66%	Ποσό Σύμβασης	201.954,05	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	29-05-2020	
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ						
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	29-11-2021	Αρ. Παρατάσεων	4	Νέα Ημ. Περαιώσης	31-10-2023	Διαφ. 701
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	08-06-2023	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		187545/08-06-2023		
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ						
Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	100.976,37	Σύνολο Συμβάσεων	302.930,42	
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	09-02-2022	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		34264/09-02-2022		
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ						
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	3	ΑΠΕ ΚΣ	201.954,05	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	2	ΑΠΕ ΣΣ 100.976,37
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	09-06-2023	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		189902/09-06-2023		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ						
Αρ. Λογαριασμών	7	Σύνολο Λογαριασμών		276.693,17		
Ημ. Τελ. Λογάρ.	28-06-2023	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού		212004/28-06-2023		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ						
Ποσό Σύμβασης	201.954,05	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	100.976,37	Συν. Συμβάσεων	302.930,42	
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	201.954,05	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	100.976,37	ΑΠ Έργου	302.930,42	
				Πληρωμές	276.693,17	
				Υπόλοιπο Έργου	26.237,25	
				% Απορρόφηση	91,34%	

**III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	18/09/2023	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	30/4/2024
-------------------------	------------	---------------------------------	-----------

**Τεκμηρίωση Αναδόχου**

Αναλυτικά:

1. Ο Ανάδοχος ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 182 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30/04/2024
2. Στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης του έργου «Παρακολούθηση πρώτης πλήρωσης Ταμιευτήρα Χαλαυριανού Ηρακλείου & εργασίες πεδίου 2<sup>η</sup> περίοδος» και σύμφωνα με την αρ. 609/2023 απόφαση Ο.Ε. με αρ. πρωτ. 187545/08-06-2023, η προθεσμία περαίωσης ήταν έως 31-10-2023.

**Απόψεις της υπηρεσίας**

Η Υπηρεσία:

1. Με δεδομένο ότι δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην συμπεριφορά του φράγματος κατά την ξηρή περίοδο, η παράταση ζητείται ώστε να συμπεριληφθεί η παρακολούθηση της επικείμενης χειμερινής περιόδου (βροχοπτώσεων) η οποία κρίνεται κρίσιμη και απολύτως απαραίτητη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της πρώτης πλήρωσης του φράγματος με σκοπό την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με τη λειτουργία του.
2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

**Εισήγηση της υπηρεσίας**

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 182 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **από 1/11/2023 έως 30/04/2024**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

8. Την εισήγηση της κ. **Δοξάκη Ελένης**, προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 182 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **από 1/11/2023 έως 30/04/2024**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: «**Παρακολούθηση πρώτης πλήρωσης ταμιευτήρα Χαλαυριανού Ηρακλείου & εργασίες πεδίου 2η Περίοδος**»

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **29-09-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**