



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 29 Δεκεμβρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 444601**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1588/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1588/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°39/27-12-2023**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης κοίτης - πρανών και παρόχθιων δρόμων ποταμού Πατέλη Σητείας», **υποέργου «Εργασίες αποκατάστασης κοίτης - πρανών και παρόχθιων δρόμων ποταμού Πατέλη Σητείας».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°39/27-12-2023
Αριθμός Απόφασης: 1588/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **434531/20-12-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός σύμβουλος	» »
4	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	» »
6	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Κουτάντος Βαγγέλης τεχνικός διευθυντής της ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να αποφανθεί **για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος** και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να εγκριθεί η διάθεση πίστωσης δαπάνης για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, **αποφάνθηκε ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης:

Στη συνέχεια η **Προεδρεύουσα** αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ (εκτός ημερησίας διάταξης 04): Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης κοίτης - πρανών και παρόχθιων δρόμων ποταμού Πατέλη Σητείας», υποέργου «Εργασίες αποκατάστασης κοίτης - πρανών και παρόχθιων δρόμων ποταμού Πατέλη Σητείας».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 437576/21-12-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 432188/19-12-2023 αίτηση του Αναδόχου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΕΠ80200010	Αρ. Υπ.	2	Κωδικός ΣΔ	00.44.19.010
Έργο	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ-ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΗΤΕΙΑΣ-Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019				
Υποέργο	Εργασίες αποκατάστασης κοίτης - πρανών και παρόχθιων δρόμων ποταμού Πατέλη Σητείας				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	1.450.000,00 ?	Ημ. ΕΔΠ	
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΧΑΝΔΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, Μαρτάκης Κων/νος				

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **24-01-2022** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **1.297.040,65 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το έργο αφορά εργασίες αποκατάστασης - διευθέτησης της κοίτης και των πρανών στο τμήμα του ποταμού «Πατέλη», από τη γέφυρα του Πισκοκεφάλου έως τον οικισμό Μαρωνιά, του Δήμου Σητείας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οριοθέτησης (ΦΕΚ 1112/Β/19-4-2016) του τμήματος αυτού. Συγκεκριμένα θα γίνει καθαρισμός της κοίτης στο παραπάνω τμήμα του ποταμού από τη βλάστηση και τα φερτά υλικά, εκβάθυνση και διαπλάτυνση της και κατασκευή των πρανών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διατομές.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη υδραυλική μελέτη του έργου (αρ.πρωτ. 335003/01-11-2022) η κοίτη θα επενδυθεί με συρματοκιβώτια με ύψος 2,50 m, έτσι ώστε να καλύπτεται το βάθος ροής με περίοδο επαναφοράς πεντηκονταετίας. Οι ταχύτητες που κυριαρχούν είναι μέχρι και 6,5 m/s και απαιτούν έργα προστασίας.

- Το πλάτος της κοίτης περιορίζεται στο σύνολο του εντός των οριογραμμών του ρέματος, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην ΑΕΠΟ 2016. Η μέση ταχύτητα ροής σε βροχόπτωση πεντηκονταετίας διαμορφώνεται σε περίπου 6,5 m/s. Απαιτούνται έργα προστασίας.
- Κατά μήκος της κοίτης θα κατασκευαστούν εγκάρσιοι χαλινοί πλάτους 1,00 m και βάθους 1,00 m σε αποστάσεις 20 m για την προστασία του πυθμένα της κοίτης από υποσκαφή.
- Δίπλα στην κοίτη διαμορφώνονται οι προσβάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον καθαρισμό της κοίτης και για τη διέλευση του αγωγού υδροληψίας της λιμνοδεξαμενής Ζού.
- Το σύνολο των κατασκευών περιορίζεται εντός της ζώνης οριοθέτησης του ρέματος. Εκτός της ζώνης οριοθέτησης θα απαιτηθούν εργασίες ήσσονος σημασίας στις περιοχές που η διάβρωση έχει υπερβεί τις γραμμές οριοθέτησης. Οι εργασίες αυτές θα έχουν σκοπό την αποκατάσταση της προτέρας κατάστασης, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην εγκεκριμένη τοπογραφική αποτύπωση του έτους 2013

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ανάδοχος	ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	11,22%	Ποσό Σύμβασης	1.297.040,65 ?	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	24-01-2022

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	24-01-2023	Αρ. Παρατάσεων	2	Νέα Ημ. Περαιώσης	23-01-2024	Διαφ.	364
Ημ. Έγκρ. Τελεут. Παράτασης	11-07-2023	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	227718/11-07-2023				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 ?	Σύνολο Συμβάσεων	1.297.040,65 ?
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελεут. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	/				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	2	Σύνολο Λογαριασμών	104.106,05 ?
Ημ. Τελ. Λογαρ.	14-08-2023	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	267879/14-08-2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	1.297.040,65 ?	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 ?	Συν. Συμβάσεων	1.297.040,65 ?
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	?

	Πληρωμές	104.106,05 ?
	Υπόλοιπο Έργου	1.192.934,60 ?
	% Απορρόφηση	8,03%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	19-12-2023	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	23-1-2025
-------------------------	------------	---------------------------------	-----------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου έγιναν οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες προς επαλήθευση των στοιχείων της μελέτης και η παραλαβή του φυσικού εδάφους από την Υπηρεσία. Από τα νέα στοιχεία του φυσικού εδάφους, διαπιστώθηκε ότι οι θεομηνίες που έλαβαν χώρα το 2019 τροποποίησαν δραστικά την κοίτη του ρέματος, αφενός με τη διαπλάτυνση της σε πολλά σημεία και αφετέρου με την υποσκαφή του πυθμένα σε μεγάλα τμήματα της. Για το λόγο αυτό έγινε επικαιροποίηση της υδραυλικής μελέτης. Η μελέτη εκπονήθηκε από τον Ανάδοχο κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας και εγκρίθηκε με την 335003/01-11-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Με την με αρ. 3378/08-12-2023 απόφαση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Δ.Κ. επικαιροποιήθηκε η ΑΕΠΟ του έργου και αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες μετά την χειμερινή περίοδο

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 12 μήνες, δηλαδή μέχρι την 23-1-2025

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Με την με αρ. 3378/08-12-2023 απόφαση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Δ.Κ. επικαιροποιήθηκε η ΑΕΠΟ του έργου και είναι πλέον δυνατές οι εργασίες οι οποίες επειδή γίνονται εντός κοίτης χειμάρρου δεν μπορούν να εκτελεστούν άμεσα αλλά αμέσως μετά την βρόχινη περίοδο που διανύουμε.
2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 365 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από **23-1-2024** έως **23-1-2025** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.»

8. Την εισήγηση του κ. **Ανδρουλάκη Ιωάννη**, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου και τακτικού μέλους της επιτροπής.
9. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
10. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας **με αναθεώρηση** κατά 365 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **από 23-1-2024 έως 23-1-2025** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης κοίτης - πρανών και παρόχθιων δρόμων ποταμού Πατέλη Σητείας», **υποέργου «Εργασίες αποκατάστασης κοίτης - πρανών και παρόχθιων δρόμων ποταμού Πατέλη Σητείας».**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **27-12-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**