



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη  
Τηλέφωνα : 2813 400228  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 22 Φεβρουαρίου 2024  
Αρ. πρωτ.: 61821**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **116/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **116/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**Ν°05/20-02-2024**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **υποέργο 46° : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ».**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°05/20-02-2024  
Αριθμός Απόφασης: 116/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **53076/15-02-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
<b>4</b>	Μαράκη Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>5</b>	Δανέλλης Σπυριδών	» »	» »
<b>6</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος
<b>8</b>	Κουτεντάκη Θεοδώρα	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. **Σαρρής Μιχαήλ, Μπαλαντίνος Σπυριδών** τακτικά μέλη της Επιτροπής και **Σμπώκος Βασίλειος** Αντιπρόεδρος Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Λεμπιδάκης Μιχάλης και

Πομποδάκης Πέτρος εργολάβου δακοκτονίας, Μπορμπουδάκης Νίκος εκπρόσωπος Πασχάλη Μαρίας εργολάβου δακοκτονίας και Σπανάκη Ιωάννα εκπρόσωπος Ιατράκη Κωνσταντίνας εργολάβου δακοκτονίας και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 16<sup>ο</sup>:** Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **υποέργο 46<sup>ο</sup>:** «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

**5. Τη με αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

**6. Το με αρ. πρωτ. 47764/09-02-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:**

**«ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

**Στοιχεία του έργου:**

1	ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ 46ο-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΠΔΕ με Κ.Α 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	24/06/2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	2.000.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	10/10/2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):(ΕΚΠΤΩΣΗ 40,81%)	1.021.993,80
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΝΑΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	1.102.584,80		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	80.591,00		
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	167.415,20		
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:	-		
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	-		
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	10/02/2024		
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	10/02/2024		
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	-		
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ (των τμηματικών προθεσμιών):			
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	10/02/204		
20	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	10/01/2024		
21	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	10/08/2024
22	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ)	ΝΑΙ		
23	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	1		
24	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	Ο.Ε. απόφαση 358/2023 (Πρακτ. Νο10 7-4-23)		
25	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΟΧΙ		
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	-		
27	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	-		

**Οικονομικά στοιχεία του έργου :**

**Κύρια Σύμβαση**

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π (ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΕ ΚΑΙ Ο.Ε )	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

1	2	3	4	5=3-4	6	7=3-6
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	824.188,55	889.181,29	267.350,81	621.830.48	300.000,00	589.181,29
ΦΠΑ	197.805,25	213.403,51	64.164,19	149.239.32	72.000,00	141.403,51
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	1.021.993,80	1.102.584,80	331.515,00	771.069.80	372.000,00	730.584,80

**1<sup>η</sup> ΣΣΕ**

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π (ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΕ ΚΑΙ Ο.Ε και αναθεώρηση )	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5=3-4	6	7=3-6
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	-	135.012,26	0	135.012,26	0	135.012,26
ΦΠΑ	-	32.402,94	0	32.402,94	0	32.402,94
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	-	167.415,20	0	167.415,20	0	167.415,20

**Συνοπτική περιγραφή τεχνικού αντικείμενου του έργου :**

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό 1 στην περιοχή Κεραμωτή του Δ. Κισσάμου, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουαρίου του 2019.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις γίνονται σε τμήματα της επαρχιακής οδού 1, Καστέλι – Σφηνάρι – Κεφάλι, στα οποία εμφανίζονται έντονες καθιζήσεις του οδοστρώματος και κατολισθήσεις πρανών, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες εργασίες που θα γίνουν είναι:

Στη Χ.Θ. 17+000 της Επαρχιακής Οδού 1 προβλέπεται καθαρισμός της επιφάνειας του πρανούς από τυχόν χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τεμάχια και επένδυση του με τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα από ίνες πολυπροπυλενίου, ενισχυμένο με γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματοσχοίνα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση. Το πλέγμα αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής σε κάρναβο 3,0x3,0m και 2,0x2,0m. Για τα όμβρια κατασκευάζεται τάφρος οφρύος τραπεζοειδούς διατομής στη στέψη του αγκυρούμενου πλέγματος.

Στη Χ.Θ. 27+400 της Επαρχιακής Οδού 1 κατασκευάζονται 71 πάσσαλοι από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, διαμέτρου Φ100cm, μήκους 18,00m, ανά 2,00m αξονικές αποστάσεις, σε μήκος 140μ περίπου. Οι πάσσαλοι συνδέονται με κεφαλόδεσμο διαστάσεων 1,20x1,20m και πρόβολο πάχους 0,5μ, πλάτους 1,5μ - 2,00μ επίσης από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30. Στο ανάντι τμήμα, γίνεται εκσκαφή με κλίση 1:1 και κατασκευάζεται τοιχίο από συρματοκιβώτια ύψους 3m

και πλήρωση με λιθορριπή όπισθεν του τοιχίου, σε μήκος 170μ περίπου. Για την απορροή των ομβρίων κατασκευάζεται ανάντι του πρανούς, τραπεζοειδείς τάφρος οφρύος μήκους περίπου 250m.

Μετά τις επεμβάσεις θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος, διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή και τοποθετείται στηθαίο ασφαλείας όπου απαιτείται.

### **Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στις αιτήσεις του :**

«1. Ότι η δημοσίευση σε ΦΕΚ της αρ. 129/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης ,η οποία αφορά στην έγκριση των προσωρινών εργοταξιακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου , έγινε την 03/04/2023.

2. Την 10/5/2023, υπογράψαμε την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 167.415,20€ , σύμφωνα με την οποία μας ανατέθηκε η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο.

3. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νομό ,η εκτέλεση των εργασιών ήταν ιδιαίτερος δύσκολη , αφού οι εργασίες οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν κατασκευή ασφαλικών εκτελούνται σε τμήμα της επαρχιακής οδού 1 από την οποία διέρχεται μεγάλος όγκος οχημάτων ,αφού αυτή η οδός οδηγεί σε πολλές περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος του νομού.

4. Από την υπογραφή της σύμβασης έως και σήμερα έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο του έργου ημέρες, κατά τις χειμερινές περιόδους, κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατή λόγω καιρικών συνθηκών, η εκτέλεση εργασιών.

Όπως γίνεται κατανοητό από τα ως άνω εκτεθέντα στοιχεία, θα απαιτηθεί η παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου, τόσο λόγω των καθυστερήσεων που σημειώθηκαν και δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά μας , αλλά και λόγω της αύξησης του συμβατικού αντικειμένου του έργου , με την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε . Η εν λόγω παράταση η οποία εκτιμούμε ότι δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών θα πρέπει να χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8<sup>α</sup> του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, δηλαδή με αναθεώρηση, αφού η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου».

### **Απόψεις της υπηρεσίας:**

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους παραπάνω λόγους παράτασης που επικαλείται ο ανάδοχος, και θεωρεί τα παρακάτω:

A) Η έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτηση του έργου έγινε την 20-05-2021 με την αριθ. 129604/20-05-2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων και η εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, υπογράφηκε την 10-10-2022. Εντωμεταξύ έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν και την ΠΕ Χανίων και την περιοχή εκτέλεσης του έργου και μετά την υπογραφή της σύμβασης στις 5-7 Φεβρουαρίου 2023 (κακοκαιρία Barbara), που σε συνδυασμό και με τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις μεταξύ των περιόδων αυτών και των βροχοπτώσεων Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2023, προκάλεσαν επιδείνωση και επέκταση στα υπάρχοντα προβλήματα καταπτώσεων και καθιζήσεων επηρεάζοντας την γεωμετρία των πρανών, καθώς τα γεωλογικά φαινόμενα στην περιοχή εκτέλεσης του έργου ήταν ακόμα σε εξέλιξη. Κατά την εκτέλεση τώρα των εργασιών που προβλεπόταν στο έργο για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και κυρίως μετά τον καθαρισμό των πρανών από τα χαλαρά εδαφικά υλικά και τα αποκολλημένα και ασταθή βραχοτεμάχια, διαπιστώθηκε εκτεταμένη διάβρωση και περαιτέρω ρηγμάτωση και αστάθεια του εδάφους στα πρανά ανάντι της οδού . Για το λόγο αυτό οποιαδήποτε επέμβαση στα πρανά, χωρίς πρώτα την επιμελή εκτέλεση χωματοργικών εργασιών στη νέα πλέον μεγαλύτερη επιφάνεια κατολίσθησης, ώστε να απομακρυνθούν τα χαλαρά εδαφικά υλικά και τα επισφαλή βραχοτεμάχια και παράλληλα να γίνει ομαλή διαμόρφωση των κλίσεων

σε αυτά, θα ήταν επικίνδυνη και για τις κατασκευές και για την οδική ασφάλεια. Επίσης από τα παραπάνω προέκυψε και η ανάγκη για επέκταση των μέτρων προστασίας και αντιστήριξης των πρανών που προβλέπονται από την μελέτη, σε όλη την επιφάνεια κατολίσθησης με την τοποθέτηση επιπλέον πλεγμάτων και αγκύρωση αυτών με αυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα αγκύρια. Μετά τα παραπάνω ξεκίνησαμε την διαδικασία για την σύναψη της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ η οποία υπογράφηκε στις 10/5/2023 . Το γεγονός αυτό έκανε επιτρεπτή την ολοκληρωμένη επέμβαση στα πρανή της μελέτης για την αντιμετώπιση της κατολίσθησης με τις παραπάνω πρόσθετες εργασίες οι οποίες όμως δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν πιο γρήγορα από την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης .

Β) η μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή του έργου άργησε να εγκριθεί λόγω των διαδικασιών και ελέγχων από διάφορες Υπηρεσίες, η οποία τελικά δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 3-4-2023 (ΦΕΚ 2161/Β). Η μελέτη αυτή προέβλεπε στένωση λωρίδας σε μεγάλο τμήμα του έργου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που όμως τελικά θα ήταν πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί λόγω της τουριστικής κίνησης του δρόμου στα σημεία εκτέλεσής του.

Γ) Στις 12-1-2023 η Υπηρεσία μας συνέταξε έγγραφο προς τον μελετητή του έργου (ΓΕΩΠΕΡ) το οποίο αναφέρει ότι στην θέση της μελέτης του έργου 5N3 επί της επαρχιακής οδού 1 στη Χ.Θ 27+400 η μελέτη που εκπονήθηκε προέβλεπε βαριές επεμβάσεις με την κατασκευή κυρίως πασσάλων αλλά και συρματοκιβωτίων. Κατά την εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο και στην θέση αυτή, διαπιστώσαμε ότι αφού η περιοχή εκτέθηκε σε πολλές κακοκαιρίες μέχρι και σήμερα δεν μεταβλήθηκε σε σημαντικό βαθμό η αλλοίωση της και επειδή η μεταβολή των βλαβών και της κατάστασης της οδού στο σημείο αυτό είναι μικρή, θεωρούμε ότι μπορούμε να αποφύγουμε τις μεγάλες και "βαριές" επεμβάσεις με πασσαλότοιχους.

Μέχρι σήμερα δεν μας έχει απαντήσει εγγράφως ο Μελετητής για τις απόψεις του και για τυχόν τροποποίηση της μελέτης, ενώ από την επικοινωνία που έχουμε μαζί του έχουμε ενημερωθεί ότι έχει ξεκινήσει την διαδικασία να μελετήσει ξανά τις προτεινόμενες επεμβάσεις, με τα νέα δεδομένα.

**Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.**

#### **ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ**

Προτείνουμε την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά έξι (06) μήνες, δηλαδή από 10/02/2024 έως 10/08/2024, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8α).»

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεωργίου, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.**
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά έξι (06) μήνες, δηλαδή από 10/02/2024 έως 10/08/2024, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019**», **υποέργο 46°: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

**ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8α) και σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **20-02-2024**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**