



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 19 Μαρτίου 2024
Αρ. πρωτ.: 94214

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **253/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **253/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°07/15-03-2024**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού & Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°07/15-03-2024
Αριθμός Απόφασης: 253/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **84218/11-03-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μαράκη Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Γεροντή Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από την Περιφερειακή Επιτροπή να αποφανθεί **για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος** και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, **αποφάνθηκε ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης:

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ (06 εκτός ημερησίας διάταξης): Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Τη αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 89712/14-03-2024 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής -

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».

4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).

5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.

6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την από 12-04-2019 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού 7.600.905,44 € με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι 18 μήνες και λήγει στις 12-10-2020.

Με την με αρ. 146438/13-7-2020 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου.

Με την με αρ. 211005/27-06-2023 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου.

Με την με αρ. 1253/2020 (πρ 33/5-10-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 12-10-2021.

Με την με αρ. 1328/2021 (πρ 26/04-10-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 31-12-2022.

Με την με αρ.πρωτ.348466/10-11-2022 απόφαση Αν. Δ/ντή της Δ.Τ.Ε./Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης (Παράταση) του έργου του θέματος κατά έξι (6) μήνες και πλέον ο συμβατικός χρόνος περαίωσης μετά την εφαρμογή του άρθρου 153 του Ν.4938/2022 (Α'109) και την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης είναι 30-06-2023.

Με την με αρ. 893/2023 (πρ 24/03-08-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 30-11-2023.

Με την με αρ. 1451/2023 (πρ 37/11-12-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 31-03-2024.

Με το με αρ.πρωτ. 1321/12-03-2024 (αρ.πρωτ. ΔΤΕ 87989/13-3-24) έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ διατυπώνεται θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-12-2024.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο των εργασιών του έργου είναι η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Αρκαλοχωρίου (Χ.Θ. 4+870-5+710) και η ολοκλήρωση της αρτηρίας Αλάγνι-Μάρθα από τη Χ.Θ. 5+710 έως Χ.Θ. 7+700 του οδικού άξονα Ηράκλειο-Βιάννος.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Τα έργα εκτείνονται σε μήκος 2,8km και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:

1. Χωματουργικές εργασίες. (Εκσκαφές εδαφών, καθαίρεσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων, κατασκευή επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων, επένδυση πρηνών με φυτική γη κ.λπ.)
2. Κατασκευή Τεχνικών Έργων. (Κατασκευή δύο κάτω διαβάσεων, μιας άνω διάβασης, οχετών απορροής ομβρίων, δικτύων αποχέτευσης-αποστράγγισης, τάφρων, κρασπέδων, πεζοδρομίων, νησίδων κ.λπ.)
3. Εργασίες Οδοστρωσίας.
4. Εργασίες κατασκευής ασφαλτικών. (Ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, στρώση βάσης 5 εκ. στρώση κυκλοφορίας 5εκ. αντιολισθητικός τάπητας 4εκ.)
5. Εργασίες Σήμανσης - Ασφάλισης. (Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων, διαγράμμιση οδοστρώματος από υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας)
6. Εργασίες Ηλεκτροφωτισμού και φυτεύσεις. (Τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων, καλωδιώσεις κ.λπ.)

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ανάδοχος	ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ					
Ποσ. Έκπτωσης	%	Ποσό Σύμβασης	7.600.905,45 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	12-04-2019	

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	12-10-2020	Αρ. Παρατάσεων	5	Νέα Ημ. Περαιώσης	31-03-2024	Διαφ.	126 6
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	19-12-2023	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	432375/19-12-2023				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	7.600.905,44 €		
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο.				

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	2	ΑΠΕ ΚΣ	7.600.905,44 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	?
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	27-06-2023	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	211005/27-06-2023				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	18	Σύνολο Λογαριασμών	4.699.800,00 €	
Ημ. Τελ. Λογαρ.	12-03-2024	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	87485/12-03-2024	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	7.600.905,44 €	€Ποσό Συμβ.	Συμπλ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	7.600.905,44 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	7.600.905,44 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	€	ΑΠ Έργου	7.600.905,44 €	
				Πληρωμές	4.699.800,00 €	
				Υπόλοιπο Έργου	2.901.105,44 €	
				% Απορρόφηση	61,83%	

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	28-02-2024	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	31-12-2024
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

1. Στις 30-10-2023 εγκρίθηκε η μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης για την εκτροπή της κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού Ηρακλείου – Βιάννου στη Χ.Θ. 4+870 έως τον Οικισμό Αρκαλοχωρίου μέσω των νέων κατά πλάτος επεκτάσεων της αρτηρίας, των νέων κλάδων του Α/Κ και της συνδετήριας οδού του Α/Κ, ώστε να καταστεί δυνατή η προσαρμογή υψομετρικά του ασφαλοτάπητα του υφιστάμενου τμήματος με τον ασφαλοτάπητα της νέας μελέτης.

2. Για την υψομετρική προσαρμογή, μετά και τις καθιζήσεις τμημάτων του υφιστάμενου οδικού δικτύου συνέπεια του σεισμού της 27^{ης} Σεπτεμβρίου 2021, αλλά και τη λειτουργική διασύνδεση των νέων παρακαμπτήριων οδών και της αρτηρίας με το υφιστάμενο δίκτυο, εκκρεμεί η έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ που περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με εργασίες αναγκαίες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

3. Προκειμένου να εγκριθεί ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου, να εκτελεστούν οι επιπλέον εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1^η Συμπλ/κή Σύμβαση, αλλά και να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών της κύριας σύμβασης που αναγκαστικά έπονται των εργασιών της συμπλ/κής σύμβασης.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση μέχρι την 31-12-2024.

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

- Η παράταση ζητείται καθώς τεκμαίρεται η καθυστέρηση έγκρισης της εργοταξιακής σήμανσης.
- Τελεί υπό σύνταξη ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, που περιλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με εργασίες αναγκαίες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, που η εκτέλεσή τους πρέπει να προηγηθεί ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών της κύριας σύμβασης.
- Το διάστημα για το οποίο αιτείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος είναι εύλογο και ανάλογο των καθυστερήσεων που υπάρχουν κατά την εκτέλεση του έργου και που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά εννέα μήνες, δηλαδή από **31-03-2024** έως **31-12-2024**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει **παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά εννέα μήνες, δηλαδή από **31-03-2024** έως **31-12-2024**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ**».

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **15-03-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**