



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο, 20 Μαρτίου 2025
Αρ. πρωτ.: 87760

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνο :2813400237
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **191/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **191/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°06/18-03-2025**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑ-ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2019 ΚΑΙ Κ.Α. 2019ΕΠ80200008 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης», **ΥΠΟΕΡΓΟ (12ο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ 44, ΤΜΗΜΑ “ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ – ΚΑΣΤΕΛΛΙ”**», ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°06/18-03-2025
Αριθμός Απόφασης:191/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 18 Μαρτίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **80153/13-03-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού Κρήτης, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Μπαρτολότσι Τζούλια προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κρήτης, Φραγκιουδάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ,

Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος τμήματος γραφείου διοικητικής υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Φασουλά Ζαφειρένια υπάλληλος τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Καλημεράκης Γεώργιος, Καλημεράκη Χρυσή, Τσουπάκης Ζαχαρίας ιδιοκτήτες προσφερόμενων για μίσθωση ακινήτων και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 09ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2019 ΚΑΙ Κ.Α. 2019ΕΠ80200008 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης», **ΥΠΟΕΡΓΟ (12ο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ 44, ΤΜΗΜΑ “ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ – ΚΑΣΤΕΛΛΙ”», ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συντορικών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β'/ 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο

ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **466345/30-12-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **74871/10.03.2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
ΣΧΕΤ.: α .Η με αρ.πρωτ.: **21443/22.01.2025 25SYMV016280415 (ΑΔΑ:9Γ2Β7ΛΚ-0Θ3)** 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.
 β .Η με αρ.πρωτ.: **144345/08.05.2023 23SYMV012625271 (ΑΔΑ: ΡΠΞΑ7ΛΚ-0ΞΖ)** Σύμβαση του έργου

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

- Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑ-ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2019		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΥΠΟΕΡΓΟ (12ο):ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ 44, ΤΜΗΜΑ “ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ – ΚΑΣΤΕΛΛΙ”		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2019ΕΠ80200008	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	16.07.2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	486.566,41€(με Φ.Π.Α.)
7	ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡ.ΣΥΜΒ.:	08.05.2023	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	262.745,86€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ;			ΝΑΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.:			284.831,58€
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.:			0,00€
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			0,00€
12	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΠΛ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.:	21.01.2025	ΠΟΣΟ Σ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	43.400,00€
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			14,99%
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			08.11.2024
15	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:			1
16	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :			(378972/30.11.2024 [ΑΔΑ:ΨΦΥΟ7ΛΚ-ΟΧΞ])
17	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 08.11.2024 ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31.12.2024
18	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			30.04.2025

19	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ Α.Π. & ΠΚΤΜΝΕ: 412571/06.12.2023(ΑΔΑ: ΨΝΑΓ7ΛΚ-ΠΛΚ) 1^{ος} ΑΠΕ & 166563/17.05.2024 (ΑΔΑ: 9ΣΩΣ7ΛΚ-717) 2^{ος} ΑΠΕ	
20	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ;	ΟΧΙ
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	-
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	-
23	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:	-
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ:	-

• **Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:**

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Α.Π. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
1	2	3	4	15=4-21	16=4-31	7
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	7.909,49	6.463,53	6.463,53	-1.445,97	0,00	6.463,51
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	18.808,19	18.829,83	18.829,83	21,64	0,00	18.89,83
ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	1.736,64	1.667,36	1.667,36	-69,28	0,00	1.667,36
ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	107.874,35	135.370,88	135.370,88	27.496,53	0,00	135.370,88
ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	15.709,84	12.621,47	12.621,47	-3.088,37	0,00	12.621,47
ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	321,30	259,87	259,87	-61,43	0,00	259,87
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1:	152.359,81	175.212,93	175.212,93	22.853,12	0,00	175.212,92
Ε.Ο. 18%	27.424,77	31.538,33	31.538,33	4.113,56	0,00	31.538,33
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2:	179.784,58	206.751,26	206.751,26	26.966,68	0,00	206.751,25
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	26.967,69	1,01	1,01	-26.966,68	0,00	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3:	206.752,27	206.752,27	206.752,27	0,00	0,00	206.751,25
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	5.139,55	22.950,62	22.950,62	17.811,07	0,00	22.950,62
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 4:	211.891,82	229.702,89	229.702,89	17.811,07	0,00	229.701,87
Φ.Π.Α.:	50.854,04	55.128,69	55.128,69	4.274,65	0,00	55.128,45
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΚΣ):	262.745,86	284.831,58	284.831,58	22.085,72	0,00	284.830,32

Συμβατικά στοιχεία:

1. Το Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών .." όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 105 & 135 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών...».
3. Τη με αρ. πρωτ: **301054/24.12.2020 [ΑΔΑ: ΨΣΡ77ΛΚ-Φ9Γ]** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ.: **162296/05.07.2019** απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο: **«ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ**

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2019» και Κ.Α. 2019ΕΠ80200008 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης.», ως προς τη δημιουργία δώδεκα (12) νέων υποέργων, μεταξύ των οποίων το Υπόεργο 12°: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ 44, ΤΜΗΜΑ “ΑΓ. ΠΑΡΑΚΙΕΣ-ΚΑΣΤΕΛΛΙ”».

4. Τη με αρ.:**58/2021 (πρακτικό Ν°2/25.01.2021), [ΑΔΑ:65Θ77ΛΚ-3Μ4]**, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΚ/ΠΕ έτους 2021 και εντάχθηκε σ' αυτό το υπόψη υποέργο με **Κ.Α. 2019ΕΠ80200008-Υ/Ε της ΣΑΕΠ 802.**
5. Τη με αρ.:**02/2021 (πρακτικό Ν° 2/28.01.2021), [ΑΔΑ: 6ΙΦΞ7ΛΚ-ΙΣΕ]**, απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΚ/ΠΕ έτους 2021 και εντάχθηκε σ' αυτό το υπόψη υποέργο με **Κ.Α. 2019ΕΠ80200008-Υ/Ε της ΣΑΕΠ 802.**
6. Τη με αρ.:**417/2021 (πρακτικό Ν°8/09.04.2021), [ΑΔΑ: 6ΞΧ87ΛΚ-ΔΜΑ]**, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η Επικαιροποίηση - 1η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ΠΚ/ΠΕ έτους 2021 και εντάχθηκε σ' αυτό το υπόψη υποέργο με **Κ.Α. 2019ΕΠ80200008 -Υ/Ε 00.41.21.007 της ΣΑΕΠ 802.**
7. Την με αρ. πρωτ.:**97846/22.04.2021 [ΑΔΑ:6ΔΠ17ΛΚ-1Γ1]** απόφαση της **Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.**, με την οποία εγκρίθηκαν τα Συμβατικά Τεύχη της εργολαβίας.
8. Τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
9. Τη με αριθ.: **570/2021 (πρακτικό Ν°10/07.05.2021), [ΑΔΑ: ΨΔΛΝ7ΛΚ-808]** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και το γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή διεξαγωγής) του διαγωνισμού του έργου του θέματος.
10. Τη με αρ. πρωτ.:**146480/17.06.2021 (Ορθή Επανάληψη) Προκήρυξη [ΑΔΑ:9ΦΟΑ7ΛΚ-Ω50], ΑΔΑΜ:21PROC008777753)** καθώς και τη Διακήρυξη με **ΑΔΑΜ: 21PROC008778472.**
11. Με τη με αρ.:**1333/26° Πρακτικό/04.10.2021 (ΑΔΑ ΨΔΕΡ7ΛΚ-ΚΣ2)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού και η ανάθεση της σύμβασης του εν λόγω έργου στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» .
12. Με το με αρ. πρωτ.:**9316/29.10.2021** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης παραπέμφθηκε η παραπάνω απόφαση στην επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2218/1994 Νομού Ηρακλείου - Λασιθίου για τις δικές της ενέργειες.
13. Με τη με αρ. πρωτ.:**8/10.11.2021** απόφαση, η επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2218/1994 Νομού Ηρακλείου - Λασιθίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, έκρινε νόμιμη κατά πλειοψηφία τη με αρ.: **1333/26° Πρακτικό/04.10.2021 (ΑΔΑ ΨΔΕΡ7ΛΚ-ΚΣ2)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού.
14. Με την με αρ.:**1555/2022 (πρακτικό Ν° 31/14.11.2022), [ΑΔΑ:ΩΖΥΜ7ΛΚ-Ζ5Υ]** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε το από **30.05.2022 Πρακτικό ΙΙ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)** του διαγωνισμού και αποφασίστηκε η κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα «**ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**» με προσφορά Συνόλου Δαπάνης του Έργου 262.745,86 € (με ΦΠΑ), με ποσοστό μείωσης έκπτωσης 46,00 %.

15. Την **21/13** Πράξη της 1^{ης} Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας του της σύμβασης του έργου του θέματος.
16. Την από 04.05.2023 Υπεύθυνη Δήλωση οφειγενών μεταβολών του Αναδόχου του Διαγωνισμού (σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016).
17. Τη με αρ. πρωτ.: **139271/04.05.2023** πρόσκληση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., για την υπογραφή της σύμβασης.
18. Τη με αρ. πρωτ. **144345/08.05.2023 [ΑΔΑ:ΡΠΞΑ7ΛΚ-0ΞΖ]** Σύμβαση κατασκευής του έργου, συνολικής δαπάνης 262.745,86 €, με προθεσμία περαίωσης την 08.11.2024.
19. Τη με αρ. πρωτ. **150203/11.05.2023 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. [ΑΔΑ:ΨΕΠΦ7ΛΚ-Χ5Ζ]** για τον ορισμό της επίβλεψης του έργου.
20. Τη με αρ.: **363/Πρακτικό 17° /24.11.2023** Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία γνωμοδότησε θετικά για την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών που συμπεριλαμβάνονται στον 1° ΑΠΕ του έργου.
21. Τη με αρ. πρωτ. **412571/06.12.2023 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. [ΑΔΑ:ΨΝΑΓ7ΛΚ-ΠΛΚ]** με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 262.745,86 €, που δεν παρουσιάζει αύξηση με την αρχική συμβατική δαπάνη και αναλύεται σε ποσό 206.730,02 € για εργασίες, ποσό 22,25 € για απρόβλεπτα, ποσό 5.139,55 € για αναθεώρηση, και ποσό 50.854,04 € για Φ.Π.Α.
22. Με τη με αρ.: **86/Πρακτικό 6°/25.04.2024** Γνωμοδότηση του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, γνωμοδότησε θετικά για την ανάλωση των επι έλασσον δαπανών που συμπεριλαμβάνονται στον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου.
23. Τη με αρ. πρωτ. **166563 /17.05.2024 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. [ΑΔΑ: 9ΣΩΣ7ΛΚ-717]** με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 284.831,58 €, που παρουσιάζει αύξηση με την αρχική συμβατική δαπάνη και αναλύεται σε ποσό 206.751,26 € για εργασίες, ποσό 1,01 € για απρόβλεπτα, ποσό 22.950,62 € για αναθεώρηση, και ποσό 55.128,69€ για Φ.Π.Α.
24. Τη με αρ. πρωτ. **378972 /30.11.2024 [ΑΔΑ:ΨΦΥΟ7ΛΚ-ΟΧΞ]** απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **31.12.2024**.
25. Με τη με αρ.: **254/Πρακτικό 15°/08.11.2024** Γνωμοδότηση του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, γνωμοδότησε θετικά για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ. του έργου.
26. Με τη με αρ.: **1442/2024 (πρακτικό Ν° 35/23.12.2024), [ΑΔΑ:6ΨΡΤ7ΛΚ-ΔΘΖ]** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
27. Η με αρ. πρωτ.: **21443/22.01.2025 25SYMV016280415 (ΑΔΑ:9Γ2Β7ΛΚ-0Θ3)** 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

• **Οικονομικά στοιχεία του έργου 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση:**

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ^η ΣΣ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ Σ.Σ. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
1	2	3
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	507,31	0,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	5.476,11	0,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	16.861,06	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	22.844,48	0,00
Ε.Ο. 18%	4.112,01	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	4.043,47	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	30.999,96	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	4.000,04	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	35.000,00	0,00
ΦΠΑ 24%	8.400,00	0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	43.400,00	0,00

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Ως ανάδοχος εκτέλεσης του έργου του θέματος, είχε ζητήσει παράταση εκτέλεσης των εργασιών κατά 6 (έξι μήνες), δηλαδή έως τις 08.04.2025, λόγω του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Απόψεις της υπηρεσίας:

Ο λόγος της αιτούμενης παράτασης είναι η υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

- Στις **22.01.2025** υπογράφηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου με προθεσμία περαίωσης την **30.04.2025**.
- Η προθεσμία περαίωσης της **β.σχετ.** Κύριας Σύμβασης του έργου, έληξε στις **31.12.2024**.
- Επειδή οι εργασίες της κύρια σύμβασης έχουν κατασκευαστεί αλλά το έργο θα ολοκληρωθεί συνολικά και με την κατασκευή των προβλεπόμενων από τη Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου εργασιών, η προθεσμία περαίωσης της Κύριας Σύμβασης και της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, θα πρέπει να συμπίπτει και να είναι η **30.04.2025**, προθεσμία περαίωσης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
- Η προτεινόμενη παράταση είναι σύμφωνη με το άρθρο **147 § 8α** του **Ν.4412/2016** (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) δηλαδή με αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών και η Υπηρεσία προτείνει να δοθεί παράταση έως **30.04.2025**.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας για την **Κύρια Σύμβαση** και τη 1^η **Συμπληρωματική Σύμβαση** του έργου, με αναθεώρηση κατά 4 (τέσσερις μήνες), δηλαδή από **31.12.2024** έως **30.04.2025** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

(Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 § 8α του Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) δηλαδή με αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου).

7. Την εισήγηση της κας Τριαματάκη Χαράς, προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2019 ΚΑΙ Κ.Α. 2019ΕΠ80200008 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης», **ΥΠΟΕΡΓΟ (12ο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ 44, ΤΜΗΜΑ “ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ – ΚΑΣΤΕΛΛΙ”», ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., για την Κύρια Σύμβαση και την 1^η Συμπληρωματική του έργου, με αναθεώρηση κατά 4 (τέσσερις μήνες), δηλαδή από **31.12.2024** έως **30.04.2025** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 § 8α του Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) δηλαδή με αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **18-03-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**