



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813 400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 29 Μαΐου 2025
Αρ. πρωτ.: 175543**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **481/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **481/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**N°12/26-05-2025**), που αφορά στην Έγκριση 4ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης, 2ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη αναθεώρησης του έργου: **«ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο12/26-05-2025
Αριθμός Απόφασης: 481/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 26 Μαΐου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **165856/22-05-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
4	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Σαρρής Μιχαήλ και Μπαλαντίνος Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αναστασάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος, προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Υποδομών Π.Κ., Σωφρονάς Νικόλαος διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/νσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού Κρήτης, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Καλογιαννάκης Νικόλαος προϊστάμενος τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού, Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία, προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και

Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης, Στυλιανού Ευγενία υπάλληλος ΠΚ, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Στεφανάκη Μαρία υπάλληλος τμήματος Περιβάλλοντος, Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ., Ζυβραγού Γεωργία πολίτης και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 17°: Έγκριση 4ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης, 2ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη αναθεώρησης του έργου: «**ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ**»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **153580/13-05-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ**Στοιχεία του έργου:**

1	ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ:	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ –ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	Π.Δ.Ε. (ΚΑ 2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ 502)	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;		ΟΧΙ	
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥ'ΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ;			ΝΑΙ
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	18-5-2020	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	595.000,00
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	22-07-2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ 15,00%)	505.843,01
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			ΝΑΙ
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			505.843,01
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			506.948,32
10	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :			75.544,00
11	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ 1 ^{ης} Σ. Σ.:			86.701,21
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :			19-11-2020
13	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ			6 (ΕΞΙ)
14	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1374/2020 της ΟΕ , 298421/22-12-2020 ΔΤΕΠΕΧ , 265/2021 της ΟΕ, 86271/12-04-2021 ΔΤΕΠΕΧ, 753/2021 της Ο.Ε, 217306/22-07-2021 ΔΤΕΠΕΧ			
15	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ			30-09-2021
16	ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ	ΟΧΙ	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	30-09-2021
17	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠ (ΜΕ η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ			3 (ΤΡΕΙΣ)
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ : 221393/1-100-2020 της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ, 582/2021 της Ο.Ε. & 314586/20-10-2021			
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :			ΟΧΙ
20	Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου – Κύρια Σύμβαση :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟ Λ- ΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΟΥ 3 ^{ου} Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 4ο ΑΠ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕ-ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙ-ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ -ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ Ο ΕΓΚΕΚΡΙΜ Ε- ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣ ΜΕ-ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣ ΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	53.038,30	79.598,67	79.598,67	26.560,37	0,00	76.774,97
ΟΜΑΔΑ 2 : ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ- ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΚΑΛΥΨΕΙΣ	152.898,0 0	155.034,96	155.034,96	2.136,96	0,00	155.034,96
ΟΜΑΔΑ 3 : ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ- ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ	72.697,78	74.508,92	74.508,92	1.811,14	0,00	74.508,92
ΟΜΑΔΑ 4 : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	13.139,99	19.645,66	19.645,66	6.505,67	0,00	19.645,66
ΟΜΑΔΑ 5 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ	8.417,18	16.318,03	16.318,03	7.900,85	0,00	16.318,03
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	300.191,2 5	345.106,24	345.106,24	44.914,99	0,00	345.106,24
Ε.Ο 18%	54.034,43	62.119,12	62.119,12	8.084,69	0,00	62.119,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	53.133,85	138,17	0,00	-53.133,85	-138,17	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	407.359,5 3	407.359,53	407.225,36	-134,17	-138,17	407.225,36
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	576,50	576,50	574,54	1,96	-1,96	574,54
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	1,88	1,88	1.029,39	1.027,51	1.027,51	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	407.937,9 1	407.937,91	408.829,29	891,38	891,38	407.799,90
ΦΠΑ 24%	97.905,10	97.905,10	98.119,03	213,93	213,93	97.871,98
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	505.843,0 1	505.843,01	506.948,32	1.105,31	1.105,31	505.671,88

Οικονομικά στοιχεία του έργου – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟ Λ- ΟΓΙΣΜΟ Υ	ΠΟΣΑ 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε	ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΤΗΣ 1 ^{ης} ΣΣΕ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕ-ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙ-ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝ Ο-ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ Ο ΕΓΚΕΚΡΙΜ Ε- ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣ ΜΕ-ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣ ΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ 5 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ		51.580,50	51.580,50	51.580,50	0,00	51.580,50
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		51.580,50	51.580,50	51.580,50	0,00	51.580,50
Ε.Ο 18%		9.284,49	9.284,49	9.284,49	0,00	9.284,49
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		56,79	0,00	0,00	-56,79	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		60.921,78	60.864,99	60.864,99	-56,79	60.864,99
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		0,00	0,00	0,00	0,00	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ		0,80	9.055,34	9.055,34	9.054,54	
ΣΥΝΟΛΟ		60.922,58	69.920,33	69.920,33	8.997,75	60.864,99
ΦΠΑ 24%		14.621,42	16.780,88	16.780,88	2.159,46	14.607,60
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		75.544,00	86.701,21	86.701,21	11.157,21	75.472,59

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) :	505.843, 01	581.387,01	593.649,53	87.806,52	12.262,52	581.144,47
---	------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/16, που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα και με την αρ. 292666/4-10-2021 βεβαίωση περαίωσης.

Αιτιολογία 4^{ου} ΑΠΕ της Κύρια Σύμβασης

Ο παρόν 4ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (Τακτοποιητικός) συντάσσεται για να τακτοποιήσει την δαπάνη αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 23 του Ν.4412/2016, ποσού 1.276,44€.

Ο υπό έγκριση 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της Κύριας Σύμβασης παρουσιάζει μείωση κατά 134,17€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση (χωρίς απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και με το ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 1.105,31€ λόγω της αναθεώρησης.

Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού.

Αιτιολογία 2^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 75.544,00€ με ΦΠΑ εγκρίθηκε με την αρ.

582/2021 (πρακτικό Νο 10/7-05-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

Η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έγινε στις 20-05-2021.

Όσον αφορά τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα (Τακτοποιητικό) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 86.701,21€ με ΦΠΑ συντάσσεται για να τακτοποιήσει την δαπάνη αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 23 του Ν.4412/2016.

Ο υπό έγκριση 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης παρουσιάζει μείωση κατά 56,79€ σε σχέση με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και με το ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 11.157,21€ σε σχέση με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση λόγω της αναθεώρησης.

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας και 2^{ος} ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης παρουσιάζουν συνολική αύξηση κατά 12.262,52€ σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης του έργου.

Ο υπό έγκριση 4ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας και 2^{ος} ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης παρουσιάζει αύξηση κατά 60.730,82€ ή ποσοστό 14,91% σε σχέση με την αρχική σύμβαση (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και με ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 87.806,52€.

Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος 4ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και του 2ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε. δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ.3β του Ν. 4412/2016 επειδή δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον δαπανών».

Με την αρ. πρωτ. 148010/08-05-2025 (ΑΔΑ:ΨΛΕΖ7ΛΚ-1ΓΤ) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε συμπληρωματική διάθεση πίστωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ –ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.Α.2014ΕΠ50200012», Κ.Α. 2022ΝΠ40200015 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162133 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης για το ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» , το ποσό χρηματοδότησης τροποποιείτε σε 593.649,53€ (ένατι 581.144,47€ προηγουμένως)

δηλαδή αύξηση στο ποσό των 12.505,06€.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επειδή ο παρόν ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για να συμπεριλάβει την επιπλέον δαπάνη της αναθεώρησης του έργου.

- Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.505,06€ (που αφορά 1.276,44€ τη δαπάνη αναθεώρησης για την κύρια σύμβαση και 11.228,62€ τη δαπάνη αναθεώρησης για την 1^η συμπληρωματική σύμβαση).
- Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης και του 2ου ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ».

Δαπάνη με ΦΠΑ 4^{ου} ΑΠΕ 506.948,32ευρώ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβαση 86.701,21 ευρώ (συνολικά 593.649,53ευρώ)»

7. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

- Τη διάθεση πίστωσης ποσού 12.505,06€ (που αφορά 1.276,44€ τη δαπάνη αναθεώρησης για την κύρια σύμβαση και 11.228,62€ τη δαπάνη αναθεώρησης για την 1^η συμπληρωματική σύμβαση) του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ».

- Τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης και του 2ου ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ».

Δαπάνη με ΦΠΑ 4^{ου} ΑΠΕ 506.948,32ευρώ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβαση 86.701,21 ευρώ (συνολικά 593.649,53ευρώ), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, 26-05-2025

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**