



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

**Ηράκλειο, 01 Ιουλίου 2025
Αρ. πρωτ.: 218303**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνα : 2813400232
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων
ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **652/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **652/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°16/27-06-2025**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019. **ΥΠΟΕΡΓΟ 46: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°16/27-06-2025
Αριθμός Απόφασης: 652/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025** και ώρα **11.00π.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **206786/23-06-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Παρατήρηση:

- Ο κ. **Παπαβασιλείου Νεκτάριος** συμμετείχε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν τη ψήφισή του.
- Ο κ. **Δανέλλης Σπυρίδων** προσήλθε μετά την ψήφιση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Σαρρής Μιχαήλ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Υποδομών Π.Κ., Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Κωνσταντάκη Πελαγία προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων Δ/σης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ, Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Απασχόλησης Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ

υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Μανετάκης Παύλος υπάλληλος τμήματος Δημόσιας & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Πλεύρη Αντωνία υπάλληλος τμήματος Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 19^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019. ΥΠΟΕΡΓΟ 46: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν. 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **466345/30-12-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **207869/24-06-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ**Στοιχεία του έργου:**

1	ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ 46ο-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΣΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΠΔΕ με Κ.Α 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	24/06/2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	2.000.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	10/10/2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):(ΕΚΠΤΩΣΗ 40,81%)	1.021.993,80
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΝΑΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			1.102.584,80
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			80.591,00
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			167.415,20
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:			-
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			-
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			10/02/2024
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			10/02/2024
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:			3
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :			1. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 116/2024 2. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 887/2024 3. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 1449/2024
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			10/07/2025
20	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ			10/06/2025

21	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	Πέντε (5) ΜΗΝΕΣ	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	31/12/2025
22	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ)			ΝΑΙ
23	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			3
24	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			Ο.Ε. απόφαση 358/2023 (Πρακτ. Νο10 7-4-23) , Π.Ε απόφαση 449/2024/ Πρακτ.Ν12/9-5-2024), Π.Ε ΑΠΟΦΑΣΗ 596/2025
25	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΟΧΙ
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			-
27	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			-

Οικονομικά στοιχεία του έργου :

Κύρια Σύμβαση

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π (ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΕ ΚΑΙ Ο.Ε)	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5=3-4	6	7=3-6
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	824.188,55	889.181,29	655.695,43	233.485,86	680.000,00	209.181,29
ΦΠΑ	197.805,25	213.403,51	157.366,90	56.036,61	163.200,00	50.203,51
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.021.993,80	1.102.584,80	813.062,33	289.522,47	843.200,00	259.384,80

1^η ΣΣΕ

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π (ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΕ ΚΑΙ Ο.Ε και αναθεώρηση)	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5=3-4	6	7=3-6
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-	135.012,26	95.895,41	39.116,85	100.000,00	35.012,26
	-		0		0	
ΦΠΑ	-	32.402,94	23.014,90	9.388,04	24.000,00	8.402,94
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	-	167.415,20	118.910,31	48.504,89	124.000,00	43.415,20

Συνοπτική περιγραφή τεχνικού αντικείμενου του έργου :

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό 1 στην περιοχή Κεραμωτή του Δ.

Κισσάμου, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουάριο του 2019.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις γίνονται σε τμήματα της επαρχιακής οδού 1, Καστέλι – Σφηνάρι – Κεφάλι, στα οποία εμφανίζονται έντονες καθιζήσεις του οδοστρώματος και κατολισθείσης πρανών, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες εργασίες που θα γίνουν είναι:

Στη Χ.Θ. 17+000 της Επαρχιακής Οδού 1 (θέση 3 μελέτης) προβλέπεται καθαρισμός της επιφάνειας του πρανούς από τυχόν χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τεμάχια και επένδυση του με τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα από ίνες πολυπροπυλενίου, ενισχυμένο με γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματοσχοίνα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση. Το πλέγμα αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής σε κάρναβο 3,0x3,0m και 2,0x2,0m. Για τα όμβρια κατασκευάζεται τάφος οφρύος τραπεζοειδούς διατομής στη στέψη του αγκυρούμενου πλέγματος.

Στη Χ.Θ. 27+400 της Επαρχιακής Οδού 1 (θέση 5-N3 μελέτης) προβλέπεται α) κατασκευή τοιχίου βαρύτητας στο ποδαρικό του υφιστάμενου λιθόκτιστου τοιχίου για την ενίσχυση του και τον περιορισμό των καθιζήσεων., β) Κατασκευή πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος που θα καλύπτει την επιφάνεια της οδού (πλάτος περίπου 6,0m) σε βάθος περίπου 1,0m, προκειμένου να ανακουφιστεί μερικώς από ωθήσεις η ασταθής περιοχή και να μεταφέρονται οι πιέσεις εκατέρωθεν αυτής., γ) αντιστήριξη του κατάντη τμήματος της οδού με λιθορριπή, δ) στο ανάντι τμήμα, κατασκευάζεται τοίχιο από συρματοκιβώτια ύψους 3m και πλήρωση με λιθορριπή όπισθεν του τοιχίου, σε μήκος 170m περίπου. Για την απορροή των ομβρίων κατασκευάζεται ανάντι του πρανούς, τραπεζοειδείς τάφος οφρύος μήκους περίπου 250m.

Μετά τις επεμβάσεις θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος, διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή και τοποθετείται στηθαίο ασφαλείας όπου απαιτείται.

Ο ανάδοχος μέχρι σήμερα έχει εκτελέσει το μεγαλύτερο τμήμα των εργασιών στη θέση 3 (έχει ολοκληρώσει την τοποθέτηση πλεγμάτων και αγκυρίων) και απομένουν οι εργασίες της θέσης 5-N3)

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του για παράταση :

«Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 10/10/2022 και η συνολική συμβατική προθεσμία του έργου ήταν δεκαέξι μήνες, δηλαδή έληγε την 10/02/2024. Με την υπ' αριθμό 116/2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (No 05/20-02-2024) εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά έξι (06) μήνες, δηλαδή από 10/02/2024 έως 10/08/2024, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Με την υπ' αριθμό 887/2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (No22/19-08-2024) εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά πέντε (05) μήνες, δηλαδή από 10/08/2024 έως 10/01/2025, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Με την υπ' αριθμό 1449/2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (No35/23-12-2024) εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά έξι (06) μήνες, δηλαδή από 10/01/2025 έως 10/07/2025, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό 1 στην περιοχή Κεραμωτή του Δ. Κισσάμου, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουάριο του 2019.

Το έργο αφορά την επέμβαση σε δύο θέσεις της Επαρχιακής Οδού 1 στην περιοχή Κεραμωτή στη Χ.Θ. 17+000 της Επαρχιακής Οδού 1 (θέση μελέτης 3) και στη Χ.Θ. 27+400 της Επαρχιακής Οδού 1 (θέση μελέτης Θέση 5Ν3).

Μέχρι σήμερα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις στη Χ.Θ. 17+000 της Επαρχιακής Οδού 1 (θέση μελέτης 3) και το τμήμα αυτό είναι βατό. Στη θέση της μελέτης του έργου 5Ν3 επί της επαρχιακής οδού 1 και συγκεκριμένα στη Χ.Θ. 27+400 η μελέτη που εκπονήθηκε προέβλεπε βαριές επεμβάσεις με την κατασκευή κυρίως πασσάλων αλλά και συρματοκιβωτίων. Κατά την εγκατάσταση μας στο έργο και στην θέση αυτή, διαπιστώσαμε ότι αφού η περιοχή εκτέθηκε σε πολλές κακοκαιρίες μέχρι και σήμερα δεν μεταβλήθηκε σε σημαντικό βαθμό η αλλοίωση της και επειδή η μεταβολή των βλαβών και της κατάστασης της οδού στο σημείο αυτό είναι μικρή, θεωρούμε ότι μπορούμε να αποφύγουμε τις μεγάλες και "βαριές" επεμβάσεις με πασσαλότοιχους.

Στις 04/03/2024 μετά από ερώτημα της υπηρεσίας για τροποποίηση της μελέτης, ο μελετητής του έργου προτείνει τις παρακάτω αλλαγές:

I.Κατασκευή τοιχίου βαρύτητας στο ποδαρικό του υφιστάμενου λιθόκτιστου τοιχίου για την ενίσχυση του και τον περιορισμό των καθιζήσεων.

II.Κατασκευή πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος που θα καλύπτει την επιφάνεια της οδού (πλάτος περίπου 6,0m) σε βάθος περίπου 1,0m, προκειμένου να ανακουφιστεί μερικώς από ωθήσεις η ασταθής περιοχή και να μεταφέρονται οι πιέσεις εκατέρωθεν αυτής.

Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει για το έργο, αιτούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως 31/12/2025 για τους παρακάτω λόγους :

- Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νομό , η εκτέλεση των εργασιών είναι ιδιαίτερα δύσκολη ,αφού οι εργασίες οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν στην κατασκευή που καλύπτει την επιφάνεια της οδού από την οποία διέρχεται μεγάλος όγκος οχημάτων , αφού αυτή η οδός οδηγεί σε πολλές περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος του νομού.
- Επιπλέον το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε εξέλιξη σε κατά τόπους τμήματα στις περιοχές του αντικείμενου του έργου μας άλλες εργολαβίες, οι οποίες εμπόδιζαν να εξελιχθούν ομαλά οι επεμβάσεις.
- Επίσης από την υπογραφή της σύμβασης έως και σήμερα έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο του έργου ημέρες ,κατά τις χειμερινές περιόδους , κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατή λόγω καιρικών συνθηκών, η εκτέλεση εργασιών.
- Επίσης επειδή υπάρχει μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή λόγω κατασκευής μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, υπάρχει δυσκολία στην ομαλή προμήθεια οικοδομικών υλικών (σκυρόδεμα , σιδηρούν οπλισμός) και προσωπικού στο έργο.

Όπως γίνεται κατανοητό από τα ως άνω εκτεθέντα στοιχεία, θα απαιτηθεί η παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου (Κύριας και Συμπληρωματικής), διότι όλα τα παραπάνω προβλήματα καθυστέρησαν την εκτέλεση των εργασιών στη προαναφερθείσα θέση της μελέτης και δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά μας. Η εν λόγω παράταση η οποία εκτιμούμε ότι δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) μηνών θα πρέπει να χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, δηλαδή με αναθεώρηση, αφού η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Απόψεις της υπηρεσίας:

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους παράτασης που επικαλείται ο Ανάδοχος και επισημαίνει τα εξής:

Το έργο εκτελείται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, σε τμήματα της επαρχιακής οδού 1 (Καστέλι – Σφηνάρι – Κεφάλι), σε περιοχή που κατά τους θερινούς μήνες αποτελεί βασικό τουριστικό άξονα προς Ελαφονήσι και Χρυσοσκαλίτισσα. Οι εναπομείνουσες εργασίες αφορούν κυρίως τη θέση 5N3, όπου απαιτείται εκσκαφή του υφιστάμενου οδοστρώματος και κατασκευή πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος.

Σε τρεις προηγούμενες θέσεις της ίδιας οδού (θέση 6 με το Υποέργο 43, θέση 3 με το παρόν Υποέργο και θέση 55N1 Υποέργου 2), είχαν εφαρμοστεί παρακάμψεις μεγάλης διάρκειας, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους, λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου και των σοβαρών επιπτώσεων στην τοπική οικονομία και τα τουριστικά καταλύματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αντιδράσεις, δεν ήταν εφικτή η δημιουργία και τέταρτης παράκαμψης, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, καθώς θα απαιτούσε συχνές και εκτεταμένες διακοπές κυκλοφορίας. Οι εργασίες επισκευής είχαν αρχικά προγραμματιστεί για μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου. Ωστόσο, η ανάγκη αποκατάστασης της θέσης 5N3, σε συνδυασμό με την έναρξη της ελαιοκομιδής και την ανάγκη επαρκούς χρόνου σκλήρυνσης της πλάκας, όπως προβλέπεται από τη μελέτη, κατέστησαν το έργο ιδιαίτερα απαιτητικό.

Επιπλέον, η στενότητα του οδοστρώματος στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργεί πρόσθετες τεχνικές δυσκολίες και απαιτεί επιπλέον χρόνο για την ασφαλή και ολοκληρωμένη εκτέλεση των εργασιών.

Τέλος, στην περιοχή παρατηρείται έντονη οικοδομική δραστηριότητα, λόγω της κατασκευής μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, γεγονός που δυσχεραίνει την ομαλή προμήθεια οικοδομικών υλικών (όπως σκυρόδεμα και σιδηρού οπλισμός), καθώς και τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού για το έργο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Ανάδοχος αιτείται νέα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Το παρόν έργο επειδή η διακήρυξη έχει ΑΔΑΜ 21PROC008682619 στις 28-5-2021 διέπτετε από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 πριν τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 174 μέρες (5,8 μήνες) , δηλαδή από 10/07/2025 έως 31/12/2025, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 . ΥΠΟΕΡΓΟ 46:ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ» , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8α).»

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεωργίου**, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ.

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 174 μέρες (5,8 μήνες), δηλαδή από **10/07/2025 έως 31/12/2025**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019. **ΥΠΟΕΡΓΟ 46:ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ**», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8α), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **27-06-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**