



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 9 Ιουλίου 2025
Αρ. πρωτ.: 228585**

Ταχ. Δ/ση	: Πλατεία Ελευθερίας	ΠΡΟΣ:	- Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.
Ταχ. Κώδικας	: 712 01		
Πληροφορίες	: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία		
Τηλέφωνα	: 2813400235	ΚΟΙΝ:	- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.
e-mail	: tyso@crete.gov.gr		- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού & Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ. - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **695/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **695/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°17/08-07-2025**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «Εργασίες αποκατάστασης κοίτης - πρανών και παρόχθιων δρόμων ποταμού Πατέλη Σητείας»

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο17/08-07-2025
Αριθμός Απόφασης: 695/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 08 Ιουλίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **222300/04-07-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αποστολάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Βολιτάκη Αικατερίνη προϊσταμένη τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Μαλανδράκης Χριστόφορος προϊστάμενος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης Δ/σης

Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Πλεύρη Αντωνία υπάλληλος τμήματος Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 01^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «Εργασίες αποκατάστασης κοίτης - πρανών και παρόχθιων δρόμων ποταμού Πατέλη Σητείας»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
- 3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024),** που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
- 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης** που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.
- 5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024),** που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 221901/03-07-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **24-01-2022** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **1.297.040,65** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το έργο αφορά εργασίες αποκατάστασης - διευθέτησης της κοίτης και των πρηνών στο τμήμα του ποταμού «Πατέλη», από τη γέφυρα του Πισκοκεφάλου έως τον οικισμό Μαρωνιά, του Δήμου Σητείας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οριοθέτησης (ΦΕΚ 1112/Β/19-4-2016) του τμήματος αυτού. Συγκεκριμένα θα γίνει καθαρισμός της κοίτης στο παραπάνω τμήμα του ποταμού από τη βλάστηση και τα φερτά υλικά, εκβάθυνση και διαπλάτυνση της και κατασκευή των πρηνών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διατομές.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη υδραυλική μελέτη του έργου (αρ.πρωτ. 335003/01-11-2022) η κοίτη θα επενδυθεί με συρματοκιβώτια με ύψος 2,50 m, έτσι ώστε να καλύπτεται το βάθος ροής με περίοδο επαναφοράς πεντηκονταετίας. Οι ταχύτητες που κυριαρχούν είναι μέχρι και 6,5 m/s και απαιτούν έργα προστασίας.

•Το πλάτος της κοίτης περιορίζεται στο σύνολο του εντός των οριογραμμών του ρέματος, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην ΑΕΠΟ 2016. Η μέση ταχύτητα ροής σε βροχόπτωση πεντηκονταετίας διαμορφώνεται σε περίπου 6,5 m/s. Απαιτούνται έργα προστασίας.

•Κατά μήκος της κοίτης θα κατασκευαστούν εγκάρσιοι χαλινοί πλάτους 1,00 m και βάθους 1,00 m σε αποστάσεις 20 m για την προστασία του πυθμένα της κοίτης από υποσκαφή.

•Δίπλα στην κοίτη διαμορφώνονται οι προσβάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον καθαρισμό της κοίτης και για τη διέλευση του αγωγού υδροληψίας της

λιμνοδεξαμενής Ζού.

•Το σύνολο των κατασκευών περιορίζεται εντός της ζώνης οριοθέτησης του ρέματος. Εκτός της ζώνης οριοθέτησης θα απαιτηθούν εργασίες ήσσονος σημασίας στις περιοχές που η διάβρωση έχει υπερβεί τις γραμμές οριοθέτησης. Οι εργασίες αυτές θα έχουν σκοπό την αποκατάσταση της προτέρας κατάστασης, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην εγκεκριμένη τοπογραφική αποτύπωση του έτους 2013

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	11,22%	Ποσό Σύμβασης	1.297.040,65 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	24-01-2022

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	24-01-2023	Αρ. Παρατάσεων	4	Νέα Ημ. Περαιώσης	23-07-2025	Διαφ.	911
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	27-12-2024	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		463032/27-12-2024			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	1.297.040,65 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ ΚΣ	1.297.040,66 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	€
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		109192/			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	7	Σύνολο Λογαριασμών	1.016.106,05 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	10-06-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	189906/10-06-2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	1.297.040,65 €	Ποσό Συμβ.	Συμπλ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	1.297.040,65 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	1.297.040,66 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	€		ΑΠ Έργου	1.297.040,66 €
					Πληρωμές	1.016.106,05 €
					Υπόλοιπο Έργου	280.934,60 €
					%	78,34%
					Απορρόφηση	

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής	23-6-2025	Αιτούμενη Περαιώσης:	Ημερομηνία	23-12-2025
Αίτησης:				

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του την καθυστερημένη παραλαβή της τελευταίας παρτίδας σιρματοκιβωτίων από το εργοστάσιο παραγωγής λόγω βλάβης της γραμμής παραγωγής. Επίσης καθώς εκκρεμεί η σύνταξη ΑΠΕ επικαλείται την λογιστική τακτοποίηση του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 150 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 23-12-2025 αντί της 23-7-2025 που είναι σήμερα

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος

Εισήγηση της υπηρεσίας

Εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **‘Εργασίες αποκατάστασης κοίτης - πρανών και παρόχθιων δρόμων ποταμού Πατέλη Σητείας’** αναδόχου **Ρομβος Α.Ε.** με αναθεώρηση κατά 150 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 23-7-2025 έως 23-12-2025 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.**

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Εργασίες αποκατάστασης κοίτης - πρανών και παρόχθιων δρόμων ποταμού Πατέλη Σητείας»** αναδόχου **Ρομβος Α.Ε.** με αναθεώρηση κατά 150 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 23-7-2025 έως 23-12-2025 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **08-07-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**