



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 28 Ιουλίου 2025

Αρ. πρωτ.: 253546

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

- Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Συντονισμού και
Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **736/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της
αριθμ. **736/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°18/23-**
07-2025), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου:

**«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°18/23-07-2025
Αριθμός Απόφασης: 736/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 23 Ιουλίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **239667/17-07-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Σαρρής Μιχαήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
4	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ.: Καμπουράκης Εμμανουήλ, Μπαλαντίνος Σπυρίδων, Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Βοργιάς Στυλιανός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ΠΚ, Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Πλουμίδα Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων της Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Στεφάνου Ευριπίδης Καθηγητής Πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης και για

την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 04^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **228740/09-07-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **19-04-2022** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **4.064.479,56 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο των εργασιών του έργου είναι η αντιμετώπιση των εδαφικών αστοχιών και η αποκατάσταση της οδού στον οδικό άξονα Ηράκλειο-Βιάννος, που έχουν προκληθεί σε αυτήν από σειρά Θεομηνιών και με την πάροδο του χρόνου.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Το παρόν έργο αφορά στην αντιμετώπιση εδαφικών αστοχιών στον οδικό άξονα Ηράκλειο - Βιάννος και ειδικότερα στα παρακάτω τρία τμήματα:

- Άγιος Σώζων - Αλάγνι (περιοχή κόμβου Αρκαλοχωρίου) αντιστήριξη πρανών ορυγμάτων για την ενίσχυση της ευστάθειας τους.
- Αλάγνι - Μάρθα (4 διαφορετικές θέσεις) αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος, αποκατάσταση κατολισθήσεων και ενίσχυση ευστάθειας πρανών με κατασκευή συρματοκιβωτίων και κατασκευή αναβαθμών ανάλογα τη θέση.
- Μάρθα - Βιάννος (8 διαφορετικές θέσεις) αποκατάσταση κατολισθήσεων και ενίσχυση ευστάθειας πρανών με τοποθέτηση ελεύθερου πλέγματος, κατασκευή πασσαλοσυστοιχίας, κατασκευή λιθοριπτής, αλλαγή επίσκλισης οδοστρώματος με ανακατασκευή του και τοποθέτηση πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος και εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος ανάλογα τη θέση .

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Ποσ. Έκπτωσης	38,70%	Ποσό Σύμβασης	4.064.479,56 ?	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	19-04-2022
---------------	--------	---------------	----------------	---------------------	------------

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	18-08-2023	Αρ. Παρατάσεων	3	Νέα Ημ. Περαιώσης	19-07-2025	Διαφ.	701
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	14-10-2024	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		358408/14-10-2024			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	4.064.479,56 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ ΚΣ	4.413.459,86 €	Αρ. ΣΣ ΑΠΕ	0	ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	25-09-2024	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		333767/25-09-2024			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	10	Σύνολο Λογαριασμών	3.063.700,00 €
Ημ. Τελ. Λογάρ.	19-06-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	202482/19-06-2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	4.064.479,56 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	4.064.479,56 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	4.413.459,86 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	?	ΑΠ Έργου	4.413.459,86 €
				Πληρωμές	3.063.700,00 €
				Υπόλοιπο Έργου %	1.349.759,86 €
				Απορρόφηση	69,42%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου**

Ημερ. Αίτησης:	Υποβολής	20-06-2025	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	19-04-2026
----------------	----------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Έως σήμερα όσον αφορά τα έργα αντιστήριξης επί των πρανών έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στις θέσεις 13α, 13β, 13γ, 14 και 15 καθώς και στις θέσεις 8-9, 10 19 και θέση 21. Παράλληλα εκκρεμεί η εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών στις θέσεις 11 και 16.

1. Για την εκτέλεση των εργασιών της θέσης 11 (κατολίσθηση Μάρθας), υπάρχει η ανάγκη σύνταξης και έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, προκειμένου να ενταχθούν οι επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργασιών και οι Νέες Εργασίες που απαιτούνται, με βάση την τροποποίηση της Γεωτεχνικής Μελέτης εξαιτίας των νέων κατολισθητικών φαινομένων που συνέβησαν στη θέση αυτή μετά την δημοπράτηση του έργου. Η θέση αυτή, η οποία αποτελεί μεγάλο μέρος του συμβατικού αντικειμένου, δε μπορεί να

εκτελεστεί μέχρι την έγκριση της 1^{ης} ΣΣΕ, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις καθ' ότι έως σήμερα δεν έχουν εξασφαλιστεί οι όροι έγκρισης της.

2. Για τη θέση 16 του έργου απαιτήθηκε τροποποίηση της αρχικής μελέτης, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη θέση αυτή και εκκρεμούσε η έγκριση της Επικαιροποιημένης μελέτης εφαρμογής του μελετητή η οποία εγκρίθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πρόσφατα στις 05-05-2025 με την Απόφαση με Αρ.Πρωτ. 142223/05-05-2025. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχει εκτελεστεί καμία εργασία έως σήμερα στην εν λόγω θέση, ενώ ο χρόνος καθυστέρησης των ανωτέρω διαδικασιών δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί εξ' αρχής.

3. Πέραν των έργων αντιστήριξης, όσον αφορά τις θέσεις ανακατασκευής οδοστρωμάτων, έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα οι εργασίες στις θέσεις 13β, 13γ, 14 και 15, ενώ οι αντίστοιχες εργασίες στις θέσεις 19 και 21 προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι την λήξη της ήδη εγκεκριμένης προθεσμίας εκτέλεσης. Εκκρεμεί η ανακατασκευή οδοστρώματος στις θέσεις 7, 8-9, 12, 16 και 18. Οι καθυστερήσεις στις θέσεις αυτές δημιουργήθηκαν λόγω των κατασκευαστικών ιδιοτεροτήτων που παρουσιάζει το έργο, αλλά και λόγω των πολύμηνων καθυστερήσεων που δημιουργήθηκαν κατά την έγκριση των κυκλοφοριακών μελετών που υποβάλλαμε ως Ανάδοχοι για τις αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται ανά θέση. Επίσης, με δεδομένο ότι η εκτέλεση εργασιών γίνεται εντός του οδοστρώματος στον οδικό άξονα Ηράκλειο – Βιάννος και λόγω του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, απαιτούνται ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υλοποιούνται λαμβάνουν υπόψη την ταυτόχρονη κυκλοφορία των οχημάτων. Ως εκ τούτου για λόγους ασφάλειας αλλά και για να μην επιβαρύνεται η κυκλοφορία με μεγάλες καθυστερήσεις σε πολλές ταυτόχρονα θέσεις του οδικού δικτύου (εκ περιτροπής κυκλοφορία και των δύο ρευμάτων σε μία λωρίδα με χρήση φωτεινών σηματοδοτών και σηματορών), για τους ανωτέρω λόγους οι εργασίες ανακατασκευής των οδοστρωμάτων εκτελούνται αναγκαστικά σε ένα τμήμα κάθε φορά. Οι ανωτέρω δυσχερείς καταστάσεις έχουν επηρεάσει ανάλογα και τον συνολικό χρόνο περαίωσης του έργου.

4. Επιπλέον των παραπάνω, είναι υπό σύνταξη ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για την άρτια ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, προκειμένου να μπορούν νομίμως να εκτελεστούν από την ανάδοχο εταιρεία οι επιπλέον ποσότητες κατ' είδος εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί και οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες που προέκυψαν κατά την υλοποίησή του. Επίκειται όμως η ολοκλήρωση της σύνταξης του και η έγκριση του από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Η μη πρόβλεψη από τη μελέτη των επιπλέον αυτών εργασιών που προσδιορίστηκαν κατά την πρόοδο του έργου, δημιουργεί επιπλέον καθυστερήσεις ως προς το χρόνο υλοποίησής τους εν τέλει.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά εννέα (9) μήνες, δηλαδή μέχρι την **19-04-2026**.

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί εν μέρει με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Στη θέση 11 της μελέτης, διαπιστώθηκαν νέες, εκτεταμένες κατολισθήσεις λόγω του σεισμού της 27^{ης} /9/2021 στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, οι οποίες οδήγησαν στην τροποποίηση της Γεωτεχνικής Μελέτης στη θέση αυτή. Επομένως υπάρχει η ανάγκη σύνταξης και έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, προκειμένου να ενταχθούν οι επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργασιών και οι Νέες Εργασίες που απαιτούνται.

2. Ισχύει ότι για τη θέση 16 του έργου απαιτήθηκε τροποποίηση της αρχικής μελέτης, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη θέση αυτή, η οποία εγκρίθηκε στις 05-05-2025 με την Απόφαση με Αρ.Πρωτ. 142223/05-05-2025. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούσε να εκτελεστεί καμία εργασία έως τότε στην εν λόγω θέση.

3. Ισχύει ότι λόγω των κατασκευαστικών ιδιοτεροτήτων που παρουσιάζει το έργο, δηλαδή του ότι η εκτέλεση εργασιών γίνεται εντός του υπό κυκλοφορία οδοστρώματος του οδικού άξονα Ηράκλειο – Βιάννος που έχει σημαντική κυκλοφορία, οπότε απαιτούνται ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας. Για να μην υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις σε πολλές ταυτόχρονα θέσεις του οδικού δικτύου (εκ περιτροπής κυκλοφορία και των δύο ρευμάτων σε μία λωρίδα με χρήση φωτεινών σηματοδοτών και σηματορρών), έχει επιλεγεί να γίνονται οι εργασίες ανακατασκευής των οδοστρωμάτων σε ένα τμήμα κάθε φορά. Οι πολύμηνες καθυστερήσεις που δημιουργήθηκαν κατά την έγκριση των κυκλοφοριακών μελετών για τις αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται ανά θέση από τους αρμόδιους φορείς δεν αποτελούν λόγο παράτασης πλέον, καθώς αυτό είχε υπολογιστεί στη χορήγηση των προηγούμενων παρατάσεων.

4. Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου που απαιτείται για την άρτια ολοκλήρωσή του, είναι υπό σύνταξη σε συνεννόηση με τον ανάδοχο, προκειμένου να εκτελεστούν οι επιπλέον ποσότητες κατ' είδος εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί και οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες που προέκυψαν κατά την υλοποίησή του. Επομένως, αιτιολογείται καθυστέρηση ως προς την εκτέλεση των εργασιών που δεν έχουν προβλεφθεί από την αρχική μελέτη και τον 1^ο ΑΠΕ.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: **«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ, με Κ.Α.: 2019ΕΠ80200005»**, με αναθεώρηση κατά εννέα (9) μήνες, δηλαδή από **20-07-2025 έως 19-04-2026**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου»

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ.

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: **«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ, με Κ.Α.: 2019ΕΠ80200005»**, με αναθεώρηση κατά εννέα (9) μήνες, δηλαδή από **20-07-2025 έως 19-04-2026**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **23-07-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**