



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 25 Ιουλίου 2025
Αρ. πρωτ.: 251134**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών
Έργων Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **788/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **788/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°18/23-07-2025**), που αφορά στην Έγκριση **παράτασης προθεσμίας** του υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.Α.: 2017ΕΠ00210016)».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο18/23-07-2025
Αριθμός Απόφασης:788/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 23 Ιουλίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **239667/17-07-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Σαρρής Μιχαήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
4	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ.: Καμπουράκης Εμμανουήλ, Μπαλαντίνος Σπυρίδων, Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Βοργιάς Στυλιανός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ΠΚ, Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Πλουμίδη Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων της Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ,

Στεφάνου Ευριπίδης Καθηγητής Πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από την Περιφερειακή Επιτροπή να αποφανθεί για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος και τη συζήτησή του **εκτός ημερήσιας διάταξης**.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη εκτέλεση του αναφερόμενου έργου, αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης:

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ (03^ο εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.Α.: 2017ΕΠ00210016)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **466345/30-12-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **243679/21-07-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΣΧΕΤ.: α) Η από 30-06-2025 αίτηση του Αναδόχου (Α.Π.: **216083/30-06-2025**)

β) Το με Α.Π.3371/18-07-2025, (Α.Π./Δ.Τ.Ε.: **243174/21-07-2025**) έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2017ΕΠ00210016	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.30.17.004.001
Έργο	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ-ΜΑΡΘΑ, ΑΠΟ Χ.Θ 4+870 ΕΩΣ Χ.Θ 7+700 (ΠΕΡΙΟΧΗ Α/Κ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)				
Υποέργο	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ				
Χρηματοδότηση	Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος	Πρ/σμός	12.500.000,00	Ημ. ΕΔΠ	13-11-2017
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	Τζούλια Μπαρτολοτσι				

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την από 12-04-2019 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού 7.600.905,44 € με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
9. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν 18 μήνες και έληγε στις 12-10-2020.
10. Με την με αρ. 146438/13-7-2020 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου.
11. Με την με αρ. 211005/27-06-2023 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου.
12. Με την με αρ. 933/2024 (πρ. 23/02-09-2024) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης, το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , ο 1ος ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης συνολικής δαπάνης 1.245.000,00 € με ΦΠΑ και δαπάνη αναθεώρησης.
13. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση υπεγράφη στις 24-09-2024 (αρ. πρωτ. 331973/24-09-2024) για ποσό 1.245.000,00 € με ΦΠΑ και δαπάνη αναθεώρησης.
14. Με την με αρ. 1253/2020 (πρ 33/5-10-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 12-10-2021.
15. Με την με αρ. 1328/2021 (πρ 26/04-10-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 31-12-2022.
16. Με την με αρ.πρωτ.348466/10-11-2022 απόφαση Αν. Δ/ντή της Δ.Τ.Ε./Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης (Παράταση) του έργου του θέματος κατά έξι (6) μήνες και πλέον ο συμβατικός χρόνος περαίωσης μετά την εφαρμογή του άρθρου 153 του Ν.4938/2022 (Α'109) και την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης είναι 30-06-2023.
17. Με την με αρ. 893/2023 (πρ 24/03-08-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 30-11-2023.
18. Με την με αρ. 1451/2023 (πρ 37/11-12-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 31-03-2024.
19. Με την με αρ. 253/2024 (πρ 7/15-03-2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 31-12-2024.
20. Με την με αρ. 1437/2024 (πρ 35/23-12-2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 31-07-2025.
21. Με το με Α.Π. 3371/18-07-2025, (Α.Π./Δ.Τ.Ε.: 243174/21-07-2025), έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ διατυπώνεται θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-10-2025.

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο των εργασιών του έργου είναι η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Αρκαλοχωρίου (Χ.Θ. 4+870-5+710) και η ολοκλήρωση της αρτηρίας Αλάγνι-Μάρθα από τη Χ.Θ. 5+710 έως Χ.Θ. 7+700 του οδικού άξονα Ηράκλειο-Βιάννος.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Τα έργα εκτείνονται σε μήκος 2,8km και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:

1. Χωματοургικές εργασίες. (Εκσκαφές εδαφών, καθαίρεσεις σπλισμένων σκυροδεμάτων, κατασκευή επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων, επένδυση πρανών με φυτική γη κ.λπ.)
2. Κατασκευή Τεχνικών Έργων. (Κατασκευή δύο κάτω διαβάσεων, μιας άνω διάβασης, οχετών

απορροής ομβρίων, δικτύων αποχέτευσης-αποστράγγισης, τάφρων, κρασπέδων, πεζοδρομίων, νησίδων κ.λπ.)

3. Εργασίες Οδοστρωσίας.
4. Εργασίες κατασκευής ασφαλικών. (Ασφαλική προεπάλειψη, ασφαλική συγκολλητική επάλειψη, στρώση βάσης 5 εκ. στρώση κυκλοφορίας 5εκ. αντιολισθητικός τάπητας 4εκ.)
5. Εργασίες Σήμανσης - Ασφάλισης. (Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων, διαγράμμιση οδοστρώματος από υλικό υψηλής αντοχής και αντανakλαστικότατος)
6. Εργασίες Ηλεκτροφωτισμού και φυτεύσεις. (Τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων, καλωδιώσεις κ.λπ.)

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	39,19%	Ποσό Σύμβασης	7.600.905,45 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	12-04-2019

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	12-10-2020	Αρ. Παρατάσεων	6	Νέα Ημ. Περαιώσης	31-10-2025	Διαφ.	3 Μ.
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	27-12-2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	463036				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	1.245.000,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	8.845.905,45 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	24-09-2024	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	331973/24-09-2024		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	3	ΑΠΕ ΚΣ	8.240.000,00 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	1	ΑΠΕ ΣΣ	1.245.000,00 €
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	04-09-2024		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		302916/04-09-2024		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	24	Σύνολο Λογαριασμών	7.864.300,00 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	26-06-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	211996

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	7.600.905,44 €	€ Ποσό Συμπληρωματικής Σύμβασης	1.450.000,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	8.845.905,45 €
Ποσό ΑΠΕ	8.240.000,00 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	1.450.000,00 €	Συν. ΑΠΕ Έργου	9.485.000,00 €
				Πληρωμές	7.864.300,00 €

	Υπόλοιπο Έργου	1.620.700,00 €
	% Απορρόφηση	79,39%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου:

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	30-06-2025	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	31-10-2025
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

« Η σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου υπεγράφη στις 12-04-2019. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 18 μήνες και έληγε στις 12-10-2020. Με τις υπ' αριθμό 1253/2020 , 1328/2021 , 893/2023 , 1451/2023 , 253/2024 και 1437/2024 αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης και τη δήλωση επιμήκυνσης της παρ. 1^α του άρθρου 153 του Ν. 4938/6-06-2022 «Μέρος Γ' Επείγουσες Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» παρατάθηκε ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου έως 31-07-2025.

Η κατασκευή της κύριας αρτηρίας έχει ολοκληρωθεί.

Για τη λειτουργική διασύνδεση των νέων παρακαμπτήριων οδών και της αρτηρίας με το υφιστάμενο δίκτυο , συντάχθηκε ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου που περιλαμβάνει νέες εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου καθώς και αύξηση συμβατικών ποσοτήτων εις βάρος των απροβλέπτων του έργου. Ο 4^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την 545/2025/6-6-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

Λόγω της αύξησης του συμβατικού αντικειμένου, για την εκτέλεση των νέων εργασιών και την αποπεράτωση της συνδετήριας οδού ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση μέχρι την 31-10-2025».

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

- Η κατασκευή της κύριας αρτηρίας έχει ολοκληρωθεί και έχει δοθεί σε κυκλοφορία αλλά υπολείπονται οι εργασίες κατασκευής αποπεράτωσης της συνδετήριας οδού.
- Λόγω αύξησης του συμβατικού αντικειμένου, για την εκτέλεση των νέων εργασιών και την αποπεράτωση της συνδετήριας, που περιλαμβάνονται στον 4ο ΑΠΕ, ο οποίος εγκρίθηκε με την απόφαση 545/2025/6-6-2025, της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ., απαιτείται χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση μέχρι την 31-10-2025».
- Το διάστημα για το οποίο αιτείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος είναι εύλογο και ανάλογο των καθυστερήσεων που υπάρχουν κατά την εκτέλεση του έργου και που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.Α.: 2017ΕΠ00210016)**» με αναθεώρηση κατά τρεις μήνες, δηλαδή από **31-07-2025 έως 31-10-2025**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 εδάφιο (α) του Ν.4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του υποέργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.Α.: 2017ΕΠ00210016)**» με αναθεώρηση κατά τρεις μήνες, δηλαδή από **31-07-2025 έως 31-10-2025**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 εδάφιο (α) του Ν.4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **23-07-2025**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου