



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ηράκλειο, 28 Αυγούστου 2025
Αρ. πρωτ.: 290420

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σε **ορθή επανάληψη** της αριθ. **879/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σε **ορθή επανάληψη** (ως προς το συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης της μελέτης με τις εγκρίσεις), για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **879/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°20/25-08-2025**), που αφορά στην Έγκριση **παράτασης προθεσμίας** εκπόνησης της μελέτης: «Έργα υποδομής -αντιπλημμυρικά έργα - αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης», **Υποέργο (50ο): «ΜΕΛΕΤΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΟΦΥΡΟΥ»**, ποσό σύμβασης 251.850,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ποσό σύμβασης 312.294,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(ως προς το συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης της μελέτης με τις εγκρίσεις)



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΨΡΖ77ΛΚ-Α7Σ**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°20/25-08-2025
Αριθμός Απόφασης: 879/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **281788/21-08-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κα. Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Κληματσίδα Δέσποινα προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου, Παπαδάκης Κων/νος προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/σης

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 07ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Έργα υποδομής -αντιπλημμυρικά έργα - αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης», **Υποέργο (50ο): «ΜΕΛΕΤΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΟΦΥΡΟΥ»**, ποσό σύμβασης 251.850,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ποσό σύμβασης 312.294,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή

Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **265863/06-08-2025** έγγραφο σε **ορθή επανάληψη** της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 371.929,81 € (με Φ.Π.Α.)
2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΠ402 με Κ.Α. 2022ΝΠ40200015
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: ΟΧΙ
5. ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΧΙ
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:
 - 6.1 Την με αρ. πρωτ. 82980/24-03-2022 (ΑΔΑ: 9Λ5Ν7ΛΚ-207) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί Έγκρισης Διάθεσης πίστωσης 124 έργων των ΣΑ ΝΠ 102, ΝΠ 202, ΝΠ 302, ΝΠ 402, ΝΠ 502 και ΝΠ 602 του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης έτους 2022 (Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025).
 - 6.2 Την με αρ. πρωτ. 204420/12-07-2022 (ΑΔΑ: 656Γ7ΛΚ-7Ο2) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24-03-2022 του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ. Κ.Α. 2014ΕΠ50200012)», Κ.Α. 2022ΝΠ40200015 και κωδικό MIS 5162133 της ΝΠ 402 της Περιφέρειας Κρήτης, ποσού 372.000,00€.
7. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
8. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Η
9. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.
10. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: αρ. πρωτ. 222427/26-07-2022 (ΑΔΑ: 9Λ7Σ7ΛΚ-ΗΛ4) Απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ.
11. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
12. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η με αρ. πρωτ. 114285/10-04-2023 υπογραφείσα σύμβαση [ΑΔΑ: ΨΟ0Ε7ΛΚ-09Ξ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012494690 2023-04-12].
13. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Συμπράττοντα γραφεία μελετών: «1. Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. με δ.τ. «Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και 2. ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με δ.τ. «ΑΔΕΝΣ Α.Ε.»»
14. ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΟΧΙ
15. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10/10/2024
16. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ: 3
 - 16.1 Η υπ. αριθμ. 111/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο 05/20-02-2024) ΑΔΑ: 6ΑΚ17ΛΚ-ΑΞΛ. Έγκριση παράτασης κατά 5 μήνες, έως 10/03/2025.
 - 16.2 Η με αρ. πρωτ. 258941/24-07-2024 Απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ (παράταση της Φάσης ΙΙ χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης). Έγκριση παράτασης ελέγχου – δεν επηρεάζεται ο συνολικός χρόνος.

16.3 Η υπ. αριθμ. 1283/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο 32/22-11-2024) ΑΔΑ: 6ΣΘΞ7ΛΚ-ΥΞΧ. Έγκριση παράτασης κατά 6 μήνες, έως 10/09/2025.

17. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ: 10/09/2025

18. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: 2

19. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ: Την με αρ. πρωτ. 265863/06-08-2025 αίτηση – έγγραφο του αναδόχου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η μελέτη αφορά την εκ νέου οριοθέτηση με τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης και τις επιμέρους απαιτούμενες υπομελέτες (υδραυλική και περιβαλλοντική μελέτη) του πεδινού αστικοποιημένου τμήματος του ποταμού Γιόφυρου από την εκβολή του στη θάλασσα έως τη Χ.Θ. 3+500 (400 μ. στα ανάντη της συμβολής με το ρ. Χρυσοβαλάντου, βλ. Σχήμα 3), καθώς και τις υποστηρικτικές μελέτες (συμπληρωματικές γεωτεχνικές, γεωλογικές και τοπογραφικές εργασίες) που δεν περιλαμβάνονται στην εν εξελίξει μελέτη του ανάντη τμήματος. Το υπόλοιπο τμήμα από Χ.Θ. 3+500 έως τη Χ.Θ. 5+554 αντιμετωπίζεται στα πλαίσια της εν εξελίξει μελέτης της Π.Ε. Ηρακλείου, δεδομένου ότι ο σχεδιασμός των απαιτούμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας καθώς και η κατασκευή της νέας γέφυρας Φοινικιάς (περί τη Χ.Θ. 4+100) αποτελούν συμβατικό της αντικείμενο.

Τα αντιπλημμυρικά έργα στο προς μελέτη κατάντη τμήμα θα αφορούν κυρίως τις περιοχές όπου θεωρούνται επικίνδυνες για την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων και θα πρέπει να γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός για την θωράκιση τους. Οι περιοχές που προτείνονται για θωράκιση με το παρόν τεύχος είναι οι πλέον αστικοποιημένες και ειδικότερα αυτές έως τις Τρεις Βαγιές και την υφιστάμενη μεταλλική γέφυρα στα κατάντη της συμβολής με το ρέμα Χρυσοβαλάντου. Θα πρέπει, όμως, να εξετασθεί η επάρκεια και -πιθανά- η αντιπλημμυρική προστασία της κοίτης έως την Χ.Θ. 3+500, μετά την ολοκλήρωση και του εν εξελίξει σχεδιασμού των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων στο ανάντη πεδινό τμήμα του.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού [Υπ' αρ. 32/2023 (απόσπασμα πρακτικού Νο 03/20-01-2023 (ΑΔΑ: 94Ρ67ΛΚ-ΩΗΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης], που κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης, ανέρχεται στο ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (251.850,00 €) χωρίς Φ.Π.Α.** και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης:

α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % (αριθμητικώς)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	194.659,70	15,24	165.000,00
2	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ	5.690,66	12,14	5.000,00
3	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	6.655,62	32,39	4.500,00
4	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	23.448,60	12,57	20.500,00
5	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	30.365,76	20,96	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	260.820,34		219.000,00
	Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής		16,03	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	39.123,05		32.850,00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	299.943,39		251.850,00

Η συνολική αμοιβή με Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των: **ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ (312.294,00 €).**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)
1	2	3=1-2	4	5	6=4-5
251.850,00	27.907,08	223.942,92	312.294,00	34.604,78	277.689,22

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 10/04/2024 και η διάρκεια της ήταν 18 μήνες, δηλαδή η ημερομηνία περαίωσης ήταν 10/10/2024. Με την υπ. αριθμ. 111/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο 05/20-02-2024) ΑΔΑ: 6ΑΚ17ΛΚ-ΑΞΛ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως 10/03/2025. Με την υπ. αριθμ. 1283/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο 32/22-11-2024) ΑΔΑ: 6ΣΘΞ7ΛΚ-ΥΞΧ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως 10/09/2025.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ:

Κατόπιν συνεννόησης με τους επιβλέποντες του έργου, λόγω της απαιτούμενης διευθέτησης του συνόλου της ελεγχόμενης κοίτης του π. Γιόφυρου -το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας διέρχεται από κατοικημένες περιοχές του εγκεκριμένου και προς

επέκταση Ρ.Σ. του Δ. Ηρακλείου- με αντιπλημμυρικά έργα σημαντικής κλίμακας, όπως προέκυψε από:

- Την από 10/5/2025 υποβληθείσα -υπό έλεγχο- οριστική υδραυλική μελέτη των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων της Φάσης II (Κατασκευαστικός Σχεδιασμός)
- Την πρόσφατα ολοκληρωθείσα οριστική υδραυλική μελέτη των αντιπλημμυρικών έργων του ανάντι τμήματος του π. Γιόφυρου (Χ.Θ. 3+500 έως Χ.Θ. 5+779) με την οποία οριστικοποιήθηκαν τα απαιτούμενα έργα συμβολής με τα μελετώμενα με την παρούσα σύμβαση αντιπλημμυρικά έργα
- Την οριστικοποίηση των απαιτούμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στις θέσεις τόσο των σε λειτουργία υφιστάμενων γεφυρών στις Τρείς Βαγιές και στην οδό Μεσσαράς, όσο και στις θέσεις των εκτός λειτουργίας πεπαλαιωμένων γεφυρών στην οδό Σπύρου Μουστακλή (τύπου Belley, στην επέκταση οδού Ευρυτανίας) και στη παραλιακή ζώνη ανάπτυξης (πεζογέφυρα) στις εκβολές του π. Γιόφυρου. Που είναι στο σύνολό τους ανεπαρκείς για την διέλευση της πλημμύρας σχεδιασμού και απαιτείται η αντικατάστασή τους, σε συνεννόηση με τον Δήμο Ηρακλείου.
- Την ανάγκη σύνταξης σχετικού Σ.Π. και Συμπληρωματικής Σύμβασης για την συμπερίληψη στον σχεδιασμό των απαιτούμενων πρόσθετων τμημάτων του π. Γιόφυρου, αλλά και των εκτεταμένων έργων αντιστήριξης (φρεατοπάσσαλοι, τοίχοι αντιστήριξης) των πρανών της διευθετούμενης -εντός αστικού ιστού- κατάντι κοίτης του ποταμού, που δεν προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και θα πρέπει να μελετηθούν στο παρόν στάδιο του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης
- Της -κατά συνέπεια- αδυναμίας έγκαιρης ολοκλήρωσης της Υδραυλικής μελέτης (Φάση II) και των υποστηρικτικών αυτής μελετών (Γεωτεχνικές, Μ.Π.Ε., Κτηματογράφηση) σύμφωνα με το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα, υποβάλουμε αίτημα παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού, λόγω της ιδιαιτερότητας και της κρισιμότητας των απαιτούμενων έργων, κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 10/05/2026. Με την προτεινόμενη παράταση μεταβάλλεται και ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου για ελέγχους θεωρήσεις και εγκρίσεις, έως 10/9/2026.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Η υπηρεσία συμφωνεί με τη χορήγηση παράτασης κατά 12 (δώδεκα) μήνες για χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου (Φάση II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού) και των ελέγχων τους. Ήτοι καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου (Φάση II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού) έως 10/05/2026, ενώ ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης με τις εγκρίσεις είναι έως **10/09/2026** για τους λόγους που αναφέρονται άνωθεν.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση της εκπόνησης της μελέτης δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερθέντα εισηγούμαστε:

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά 12 (δώδεκα) μήνες συνολικά για χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου (Φάση II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού) και των ελέγχων τους της μελέτης: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Υποέργο (50ο): «ΜΕΛΕΤΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΟΦΥΡΟΥ». Ήτοι καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου (Φάση II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού) έως 10/05/2026, ενώ ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης με τις εγκρίσεις είναι έως **10/09/2026**.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ. και της κας **Τριαματάκη Χαράς**, προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
8. Τις απόψεις της πρόεδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας κατά 12 (δώδεκα) μήνες συνολικά για χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου (Φάση II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού) και των ελέγχων τους της μελέτης: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» **Υποέργο (50ο): «ΜΕΛΕΤΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΟΦΥΡΟΥ»**. Ήτοι καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου (Φάση II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού) έως 10/05/2026, ενώ ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης με τις εγκρίσεις είναι έως **10/09/2026**.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

Στην παρούσα απόφαση **ψήφισε θετικά** ο κ. **Μανουσάκης Νικόλαος** περιφερειακός σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής αναφέροντας ότι με το θέμα του Γιόφυρου αποκαλύπτεται σε όλο της το μεγαλείο η επιλεκτική «γύμνια» του κρατικού μηχανισμού όταν πρόκειται για λαϊκές ανάγκες.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **25-08-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**