



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 11 Σεπτεμβρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 307767**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.
ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού &
Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **925/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **925/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°21/09-09-2025**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΟΙΡΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

Απόσπασμα Πρακτικού Ν°21/09-09-2025

Αριθμός Απόφασης: 925/2025

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **300209/05-09-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κκ Σαρρής Μιχαήλ και Σμπώκος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 04^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΟΙΡΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **293640/01-09-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **13-09-2023** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **2.172.559,65 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση εδαφικών αστοχιών σε δύο θέσεις της Ε.Ο. Ηρακλείου – Φαιστού, πλησίον του ιερού ναού Αγίου Αντωνίου (Θέση μελέτης M1) και πλησίον του οικισμού Βουρβουλίτη (Θέση μελέτης M4)

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Στη θέση με κωδικό M1 η οποία βρίσκεται επί της Ε.Ο. Ηρακλείου – Φαιστού, περίπου 250m πριν τον ιερό ναό Αγίου Αντωνίου έχουν παρατηρηθεί μεγάλες σε μήκος ρωγμές, περίπου 26m και σημαντική καθίζηση του οδοστρώματος. Με βάση τις μελέτες που εκπονήθηκαν στην περιοχή, για την αποκατάσταση της ευστάθειας του επιχώματος στην θέση μελέτης M1, θα γίνει εκσκαφή του πρανούς που έχει καθιζήσει και θα κατασκευαστεί πασσαλότοιχος από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30. Στη συνέχεια θα γίνει επανεπίχωση της περιοχής εκσκαφών, θα γίνει ανακατασκευή του οδοστρώματος και θα τοποθετηθεί χαλύβδινο στηθαίο ασφαλείας.

Στη θέση με κωδικό M4 η οποία βρίσκεται στον οδικό άξονα Ηράκλειο - Αγ. Δέκα (Ε.Ο. 97) πλησίον του οικισμού Βουρβουλίτης και σε μήκος περίπου 1700 μ. παρατηρούνται συχνά φαινόμενα εδαφικών ασταθειών και δημιουργία ρηγματώσεων στο οδόστρωμα. Λόγω των κατολισθητικών φαινομένων παρατηρούνται έντονα φαινόμενα παραμόρφωσης στην επιφάνεια της οδού, με

την ύπαρξη βυθισμάτων στην μηκοτομή της οδού μέγιστου βάθους έως και 1.4m. Επίσης, υπάρχουν δώδεκα συνολικά τεχνικά τα οποία επί το πλείστον είναι μπαζωμένα, ενώ ενός εξ' αυτών τα τοιχεία στην έξοδο του οχετού έχουν αστοχήσει.

Για την αντιμετώπιση των φαινομένων αστάθειας θα πραγματοποιηθεί υπόγεια αποστράγγιση του εδάφους, συλλογή ομβρίων με τάφρους, καθαρισμός υφιστάμενων οχετών και τάφρων και πασσαλότοιχοι στα τμήματα που έχουν υποστεί καθιζήσεις. Επίσης, λόγω του ότι στο υφιστάμενο έδαφος υπάρχουν έντονα φαινόμενα παραμόρφωσης θα κατασκευαστούν εκ νέου στρώσεις οδοστρώσας και ασφαλικές στρώσεις και θα πραγματοποιηθούν εργασίες σήμανσης και ασφάλισης.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	MARMITEL A.E				
Ποσ. Έκπτωσης	11,70%	Ποσό Σύμβασης	2.172.559,65 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	13-09-2023

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ.	12-09-2025	Αρ.	0	Νέα Ημ.		Διαφ.	
Ημ. Έγκρ. Τελευτ.		Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			/Κάντε κλικ ή πατήστε		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	2.172.559,65 ?
Ημ. Τελευταίας		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		/Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ ΚΣ	2.172.559,65 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	0
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	03-12-2024	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		429108/03-12-2024			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	3	Σύνολο Λογαριασμών	784.871,84 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	08-08-2025	Έγγραφο Τελευταίου	270213/08-08-2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	2.172.559,65	Ποσό Συμπλ.	0,00 €	Συν.	2.172.559,65
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	2.172.559,65	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	2.172.559,65
				Πληρωμές	784.871,84 €
				Υπόλοιπο	1.387.687,81
				%	36,13%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	28-08-2025	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	13-09-2026
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

1. Προκειμένου να συμφωνηθεί η κίνηση των λεωφορείων του ΚΤΕΛ κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού της οδού, καθυστέρησε υπερβολικά ή έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αφού πραγματοποιήθηκε στις 17/7/2024 δηλαδή δέκα (10) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα και με το υπ'αρ.2501/1/554-Θ' έγγραφο της Δ/σης Αστυνομίας Ηρακλείου.

2. Καθυστέρηση και διακοπή των εργασιών παρουσιάστηκε ιδιαίτερα κατά την περίοδο της ελαιοσυγκομιδής καθώς οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων που υπάρχουν στην περιοχή του έργου έπρεπε να έχουν πρόσβαση και τρόπο διέλευσης στις καλλιέργειές τους.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 12 μήνες, δηλαδή μέχρι την 13-09-2026

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί **μερικώς** με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

Ισχύει ότι, εξαιτίας της διέλευσης των λεωφορείων του ΚΤΕΛ από την περιοχή του έργου, έγινε μεγάλη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κρήτης. Ακολούθησε η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, και η τελική τους έγκριση από την Αστυνομική Δ/ση Ηρακλείου στις 17-07-2024. Επομένως όντως υπήρξε 10μηνη καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών, για την οποία δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Η καθυστέρηση εργασιών λόγω ελαιοσυγκομιδής δεν ευσταθεί ως αιτία για χορήγηση παράτασης, καθώς ουδέποτε διακόπηκαν οι εργασίες του έργου γι' αυτό το λόγο.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 10 ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή **από 14-09-2025 έως 13-07-2026** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021.**

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του κ **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου **Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ.**

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 10 ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή **από 14-09-2025 έως 13-07-2026** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021».**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **09-09-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**