



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο, 30 Δεκεμβρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 454649

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Βαρδιάμπαση Νίκη
Τηλέφωνο : 2813400233
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού &
Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1437/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1437/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°32/22-12-2025**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης περαίωσης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019», **υπόέργο 43 «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°32/22-12-2025
Αριθμός Απόφασης: 1437/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **438755/17-12-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μαρή Πόπη προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία, προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Φανουργάκη Ελευθερία, Δαγαράκη - Σκλάβου Ευγενία και Ανδρουλάκη Μαριάνθη πολίτες για το θέμα 56 και για την τήρηση των

πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση παράτασης περαίωσης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019», υποέργο 43 «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 441868/18-12-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

« Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΝΠ802 με Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 (Τ. ΣΑΕΠ802 Κ.Α.2019ΕΠ80200006	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	22/06/2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	2.000.000,00€
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	16/09/2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	1.225.134,56€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΝΑΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			1.597.119,29
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			-
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :			371.984,74
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			764.865,44
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:			-
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			-
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			15-01-2024
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			14/10/2024
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			3
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			53/2024 ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1159/2024 ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 479/2025 ΠΕΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			15-12-2025
20	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ			17-11-2025
21	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	4 ΜΗΝΕΣ	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	15-04-2026
22	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ)			ΝΑΙ
23	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:			2
24	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			1352/2023 Ο.Ε. 649/2025 απόφαση Π.Ε
25	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΟΧΙ
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			-
27	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			-

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π. (ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΕ ΚΑΙ Ο.Ε. και ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩ Ν ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 – 4	6	7= 3-6
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	988.011,74	1.287.999,43	620.881,02	667.118,41	670.000,00	617.999,43
ΦΠΑ	237.122,82	309.119,86	149.011,44	160.108,42	160.800,00	148.319,86
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.225.134,56	1.597.119,29	769.892,46	667.118,41	830.800,00	617.999,43

Οικονομικά στοιχεία του έργου - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π. (ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΕ ΚΑΙ Ο.Ε. και ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩ Ν ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 – 4	6	7= 3 – 6
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-	616.826,98	321.490,54	295.336,44	325.000,00	291.826,98
ΦΠΑ	-	148.038,48	77.157,73	70.880,75	78.000,00	70.038,48
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	-	764.865,46	398.648,27	366.217,19	403.000,00	291.826,98

Συνοπτική περιγραφή τεχνικού αντικείμενου του έργου :

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του δήμου Κισάμου ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουαρίου του 2019. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις γίνονται σε τμήματα της επαρχιακής οδού 1, Καστέλι - Σφηνάρι - Κεφάλι, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες εργασίες από τη μελέτη του έργου στην περιοχή είναι:

Στη Χ.Θ. 25+600 της Επαρχιακής Οδού 1 (θέση μελέτης 6) η οποία αποτελείται από δύο επιμέρους θέσεις, για την διασφάλιση της ευστάθειας του πρανούς θα καθαριστεί η όψη του από χαλαρωμένα αποκολλημένα και ασταθή τεμάχια και θα απομακρυνθεί η κατολισθαίνουσα μάζα, δίνοντας κλίση πρανών 2:1. Αφού καθαριστεί η όψη του πρανούς επενδύεται με τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα το οποίο αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα αγκύρια, διατεταγμένα σε κάνναβο διαφόρων διαστάσεων λόγω της επικινδυνότητας και της κακής εδαφικής συνοχής του πρανούς (από 2,0m x 2,0m, έως 2,5m x 3,0m). Επίσης θα κατασκευαστούν επενδυμένοι αναβαθμοί οι οποίοι θα οδηγούν τα όμβρια ύδατα σε νέο τεχνικό που πρόκειται να κατασκευαστεί. Μετά τις επεμβάσεις θα γίνει αποκατάσταση της οδού με κατασκευή ασφαλικού τάπητα και διαγράμμιση με

ανακλαστική βαφή. Στο τμήμα της οδού που ανακατασκευάζεται, τοποθετείται στηθαίο ασφαλείας. Μέχρι σήμερα ο ανάδοχος έχει εκτελέσει ένα μέρος του συνόλου των εργασιών του έργου το οποίο αφορά την ολοκλήρωση των αγκυρίων στο μεγαλύτερο τμήμα του έργου και την κατασκευή του τεχνικού.

Το παρόν έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, πριν τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021.

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 15/09/2022 και η συνολική συμβατική προθεσμία είναι δεκαέξι μήνες (16), δηλαδή λήγει την 15/01/2024. Με την υπ' αριθμό 53/2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (No 02/30-01-2024) εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά εννιά (09) μήνες, δηλαδή από 15/01/2024 έως 14/10/2024. Με την υπ' αριθμό 1159/2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (No 29/21-10-2024) εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά επτά (07) μήνες, δηλαδή από 14/10/2024 έως 14/05/2025. Με την υπ' αριθμό 479/2025 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (No 12/26-05-2025) εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά επτά (07) μήνες, δηλαδή από 15/05/2025 έως 15/12/2025.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό 1 στην περιοχή Κάμπος του δήμου Κισάμου, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουάριο του 2019.

Το έργο εκτελείται σε τμήματα της επαρχιακής οδού 1, Καστέλι - Σφηνάρι - Κεφάλι, σε μια περιοχή που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αποτελεί τουριστικό άξονα προς Ελαφονήσι και Χρυσosκαλίτισσα. Οι υπολειπόμενες εργασίες στο έργο αφορούν κυρίως τη θέση 6 που απαιτεί εκσκαφή του υφιστάμενου επαρχιακού δρόμου και τη νέα διαμόρφωση των πρανών, πριν την εφαρμογή των μέτρων προστασίας, σύμφωνα με την τροποποιημένη μελέτη με την υπ' αριθμό 358988/26-10-2023 απόφαση της Υπηρεσίας.

Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει για το έργο, αιτούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως 15/04/2026 για τους παρακάτω λόγους:

-Οι εργασίες αυτές για την επισκευή της οδού θα μπορούσαν να εκτελεστούν μετά την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής περιόδου. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νομό, η εκτέλεση των εργασιών είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αφού οι εργασίες οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν στην κατασκευή που καλύπτει την επιφάνεια της οδού από την οποία διέρχεται μεγάλος όγκος οχημάτων, αφού αυτή ο οδός οδηγεί σε πολλές περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος του νομού .

-Από την υπογραφή της σύμβασης έως και σήμερα έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο του έργου ημέρες, κατά τις χειμερινές περιόδους, κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατή λόγω καιρικών συνθηκών, η εκτέλεση εργασιών.

-Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε εξέλιξη σε κατά τόπους τμήματα στις περιοχές του αντικειμένου του έργου μας άλλες εργολαβίες, οι οποίες εμποδίζουν να εξελιχθούν ομαλά οι επεμβάσεις.

Όπως γίνεται κατανοητό από τα ως άνω εκτεθέντα στοιχεία, θα απαιτηθεί η παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου (Κύριας και Συμπληρωματικής), διότι όλα τα παραπάνω προβλήματα καθυστέρησαν την εκτέλεση των εργασιών στη προαναφερθείσα θέση της μελέτης και δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά μας. Η εν λόγω παράταση η οποία εκτιμούμε ότι δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) μηνών (δηλαδή μέχρι 15/04/2026) θα πρέπει να χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, δηλαδή με αναθεώρηση, αφού η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

Απόψεις της υπηρεσίας:

Ο ανάδοχος, στην αίτησή του για παράταση προθεσμίας, επικαλείται μια σειρά από λόγους που συνδέονται με τις τεχνικές απαιτήσεις του έργου, τις καιρικές συνθήκες, τις τουριστικές ιδιαιτερότητες της περιοχής καθώς και με την ύπαρξη παράλληλων εργολαβιών στο ίδιο οδικό δίκτυο. Ειδικότερα, σημειώνει ότι η εκτέλεση των εργασιών έχει ήδη επηρεαστεί από τρεις συνεχόμενες εγκρίσεις παράτασης με αναθεώρηση (53/2024, 1159/2024 και 479/2025), οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες στην επαρχιακή οδό 1 στην περιοχή Κάμπος του Δήμου Κισσάμου.

Το έργο εκτελείται σε έναν άξονα ιδιαίτερα επιβαρυνμένο κατά τη θερινή περίοδο λόγω υψηλής τουριστικής κίνησης προς Ελαφονήσι και Χρυσοσκαλίτισσα, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση κρίσιμων εργασιών οι οποίες απαιτούν πολύωρη ή ολική κατάληψη οδού. Παράλληλα, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί αρκετές ημέρες κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατή η εργασία εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών. Επιπλέον, σε τμήματα του ίδιου οδικού δικτύου εκτελούνταν άλλες εργολαβίες, οι οποίες δυσχέραναν την πρόσβαση, τον συντονισμό και την ομαλή εξέλιξη του έργου.

Η Υπηρεσία, εξετάζοντας τα στοιχεία, αναγνωρίζει ως βάσιμους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος. Επιπλέον, επισημαίνει ότι η αρχική μελέτη τροποποιήθηκε ουσιαστικά με την απόφαση 358988/26-10-2023, η οποία πρόσθεσε σημαντικές νέες εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο· αυτό οδήγησε στην υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014272753) και συνεπώς σε διαφοροποίηση του τεχνικού εύρους και της διάρκειας του έργου.

Παράλληλα, η κατασκευή νέου τεχνικού έργου, που απαιτούσε διακοπή κυκλοφορίας, μπόρεσε να ξεκινήσει μόνον μετά το πέρας της θερινής περιόδου, ενώ η ολοκλήρωσή του συνοδεύεται από εργασίες τελικής συμπύκνωσης επιχωμάτων οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν προτού το σκυρόδεμα αποκτήσει τις απαιτούμενες αντοχές. Επιπλέον, η τοποθέτηση πλεγμάτων (τα οποία έχουν παραγγελθεί) σε μεγάλη ανωφέρεια απαιτεί χρήση γερανού με ποδαρικά, κάτι που οδηγεί σε σχεδόν πλήρες κλείσιμο της οδού — διαδικασία αδύνατη κατά τους μήνες αιχμής της τουριστικής περιόδου. Τα πλέγματα έχουν παραγγελθεί και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην παράδοσή τους όχι μόνο στο έργο, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στην εναπομένουσα βόρεια θέση εργασιών έχουν παρουσιαστεί και αντιδράσεις από ιδιοκτήτες ιδιοκτησιών, στοιχείο που δημιουργήσε πρόσθετες δυσχέρειες στην ομαλή συνέχιση των εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παραπάνω και δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, κρίνεται ότι τεκμηριώνεται η ανάγκη χορήγησης νέας παράτασης με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, με ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή έως 15/04/2026 δεδομένου ότι το παρόν έργο **διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, πριν τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021.**

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή από 15-12-2025 έως 15-04-2026 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ. 8α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου».

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή από 15-12-2025 έως 15-04-2026 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019», **υποέργο 43 «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ»**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ. 8α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **22-12-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**