



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο, 2026
Αρ. πρωτ.:

Αρ Πρωτ:30929/30-01-2026

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νίκη Βαρδιάμπαση
Τηλέφωνο :2813400233
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **37/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **37/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°02/28-01-2026**), που αφορά στην **Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως της μελέτης με τίτλο: Μελέτη: 03.05.21.001: ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΛΟΣ - ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ** (τέως 2007ΜΠ0023 & 2014ΜΠ00200003).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο02/28-01-2026
Αριθμός Απόφασης:37/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **22124/23-01-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
4	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ, Σαρρής Μιχαήλ, Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Βολιτάκη Αικατερίνη προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Καλογιαννάκη Νεκταρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Κλημασίδα Δέσποινα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Σωμαράκης Ιωάννης Νομικός Σύμβουλος ΠΚ, Ξυδάκη Αικατερίνη προϊσταμένη τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Νικηφόρος Μιχαήλ, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Δασκαλογιαννάκης Μανόλης, Τραχανάκης Νεκτάριος και Σακαδάκη Ειρήνη πολίτες, συμμετέχοντες στον πλειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτων και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως της μελέτης με τίτλο: Μελέτη: 03.05.21.001: ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΛΟΣ - ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ (τέως 2007ΜΠ0023 & 2014ΜΠ00200003)

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συντοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **24118/26-01-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία της μελέτης:

1	ΜΕΛΕΤΗ:	ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΛΟΣ - ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	03.05.21.001 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚ/ΚΑΠ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
3	Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ;		ΝΑΙ	

4	Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ;			ΝΑΙ
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	18/02/2008	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	567.289,00
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	18/11/2008	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (με 19 % ΦΠΑ):	453.834,00
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΝΑΙ
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			453.833,87
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			-
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) ΛΟΓΩ 1 ^{ΗΣ} ΣΣΕ:			350.697,86
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Σ.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			350.697,86
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΠ ΤΗΣ Σ.Σ.:			-
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			0
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			18/10/2009
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			30/06/2022
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			17
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			<ol style="list-style-type: none"> 1. 9436/09 απόφ. της υπηρεσίας μας, 2. 21/12 και 3. 8/13 αποφάσεις του Περιφ. Συμβ. 4. 474/13, 5. 69/14, 6. 1/ 15, 7. 1010/15, 8. 928/16, 9. 563/17, 10. 718/18, 11. 1023/19, 12. 1055/20, 13. 511/21, 14. 909/22, 15. 752/2023 και 16. 1535/2023 αποφάσεις Ο.Ε. 17. 659/2024 και 18. 265/2025 αποφάσεις της Π.Ε.
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:			31/12/2025
19	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ			11/12/2025
20	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	έξι (6) μήνες	ΔΗΛΑΔΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΝ	30/06/2026
21	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ)			ΟΧΙ
22	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΣΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			1
23	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΣΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			511/2021 απόφ. Ο.Ε
24	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΟΧΙ
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			-
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			-

Οικονομικά στοιχεία της μελέτης της Κύριας Σύμβασης:

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Σ.Π.	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	453.834,00	453.833,87	453.833,87	0,00	453.833,87	0,00

Οικονομικά στοιχεία της μελέτης της Συμπληρωματικής Σύμβασης:

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Σ.Π.	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	350.697,86	350.697,86	134.413,02	216.284,84	180.000,00	170.697,86

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Με το από 18/11/2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, που υπογράφηκε μεταξύ του τότε Νομάρχη Χανίων και του εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων μελετών, ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του έργου «Δρόμος Έλος – Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά». Για την ολοκλήρωση της μελέτης χορηγήθηκε σειρά παρατάσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα «Στοιχεία της μελέτης».

Με την υπ' αρ. 511/πρακτικό Νο 9/21-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΘΘ7ΛΚ-6ΧΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., καθώς και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η διεύρυνση της αρχικής σύμπραξης με πρόσθετα μελετητικά γραφεία για την εκπόνηση Στατικών, Υδραυλικών, Φυτοτεχνικών, Γεωτεχνικών και Η/Μ μελετών οδικών έργων. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση υπογράφηκε στις 04/08/2021 και αφορούσε τις μελέτες που περιλαμβάνονται στον Συγκριτικό Πίνακα.

- Με το αρ. πρωτ. 2438/29-11-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης προς την Υπηρεσία μας, γνωστοποιήθηκε ότι εντοπίστηκε αξιόλογο νεώτερο μνημείο στην περιοχή Πλοκαμιανών (ένα σύστημα νερόμυλου – στέρνας και κατοικίας του τέλους του 18ου – αρχών 19ου αιώνα) το οποίο βρίσκεται στη ζώνη διέλευσης του εν λόγω δρόμου. Κατά συνέπεια, προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης του τμήματος της χάραξης που διέρχεται από την περιοχή των εν λόγω κτισμάτων.

Από την μεταγενέστερη αλληλογραφία με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, επιβεβαιώθηκε ότι απαιτείται απόσταση τουλάχιστον 30 μ. μεταξύ της οδού και του μνημείου. Αυτό είχε ως συνέπεια ο δρόμος να καταλαμβάνει την κοίτη του χειμάρρου που βρίσκεται στην περιοχή του έργου.

Η μελετητική ομάδα προέβη στην τροποποίηση της Οριστικής Μελέτης, μετατοπίζοντας τον άξονα της οδού έτσι ώστε η χάραξη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων. Η μελέτη αυτή διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης με τα αρ. πρωτ. 12753/19-09-13 και 2544/11-10-13 έγγραφα, και έλαβε τη συναίνεσή της.

Μετά από συνεννόηση αφ' ενός με την Ε.Υ.Π.Ε./Υ.Π.Ε.Κ.Α., που ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους με την αρ. πρωτ. 166141/13-02-2013 απόφαση, και αφ' ετέρου με την ΠΕΧΩΣ Κρήτης, αρμόδια για οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων (Ν. 4014/2011), συντάχθηκε φάκελος τροποποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μεταξύ της Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Επειδή η προτεινόμενη λύση προβλέπει την κάλυψη μεγάλου μήκους του παρακείμενου ρέματος και την κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού κάτω από το οδόστρωμα, απαιτήθηκε η οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος στην περιοχή του έργου. Η μελετητική ομάδα εκπόνησε τη σχετική μελέτη, η οποία υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 95663/21-07-2014 έγγραφο. Στη συνέχεια, η υπηρεσία απέστειλε θεωρημένη τη μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του υδατορέματος στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για περαιτέρω ενέργειες με το αρ. πρωτ. 117227/22-09-2014 έγγραφο.

- Με το αρ. πρωτ. 37664/21-03-2014 έγγραφο της υπηρεσία μας ενημερώθηκε η μελετητική ομάδα ότι υπήρχε εμπλοκή μεταξύ της ζώνης διέλευσης της στο θέμα οδού και του ήδη υλοποιούμενου έργου κατασκευής λιμνοδεξαμενής στην περιοχή του Έλους, γεγονός που επέβαλε τροποποίηση της μελέτης οδοποιίας.

Η μελετητική ομάδα προέβη στην τροποποίηση της Οριστικής Μελέτης μετατοπίζοντας τον άξονα της οδού, έτσι ώστε η χάραξη να μην θίγει τα έργα της λιμνοδεξαμενής.

Μετά από συνεννόηση με την ΠΕΧΩΣ Κρήτης, συμπληρώθηκε ο φάκελος τροποποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειμένου να υπάρχει συμφωνία μεταξύ της Οριστικής Μελέτης (όπως αυτή τροποποιήθηκε) και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ώστε να εκδοθεί ενιαία απόφαση που θα συμπεριλάβει και τις δύο τροποποιήσεις. Ο φάκελος με τα συμπληρωματικά στοιχεία διαβιβάστηκε στην αρμόδια υπηρεσία με το αρ. πρωτ. 111412/8-09-2014 έγγραφό μας.

Με το αρ. πρωτ. 110001/31-05-2017 έγγραφό μας διαβιβάστηκε στην ΠΕΧΩΣ Κρήτης η Τεχνική Έκθεση της μελετητικής ομάδας, συνοδευόμενη από την Τεχνική μελέτη του έργου, όπως διορθώθηκε και συμπληρώθηκε μετά από τις υποδείξεις της υπηρεσίας, με στόχο τη βελτίωση της χάραξης σε ορισμένες κλειστές στροφές για την άρση της επικινδυνότητας αυτών.

Με το αρ. πρωτ. 1841/05-12-2017 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Γεν. Δ/σης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης διατυπώθηκαν ενστάσεις σχετικά με την εγκεκριμένη λύση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων.

Μετά από προφορική συνεννόηση με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και την ΠΕΧΩΣ, η μελετητική ομάδα προέβη σε νέα τροποποίηση της Οριστικής Μελέτης, μετατοπίζοντας τον άξονα της οδού και προβλέποντας την κατασκευή οδικής γέφυρας, ώστε να αναδειχθεί το μνημείο και να μην αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον, με το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο. Η μελέτη αυτή διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης με το αρ. πρωτ. 35549/15-02-2018 έγγραφό μας και η προταθείσα λύση εγκρίθηκε από αυτήν με το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΜΤΕ / ΥΝΜΤΕΚΡ / 168586 / 17546 / 1025 / 08-06-2018 έγγραφο.

Μετά την παραπάνω έγκριση, με το αρ. πρωτ. 132063/12-6-2018 έγγραφό μας, η μελετητική ομάδα κλήθηκε να ολοκληρώσει τις μελέτες των επομένων σταδίων.

Κατά την εκπόνηση – ολοκλήρωση των υπολειπομένων σταδίων της μελέτης, θεωρήθηκε επιβεβλημένο να εξετασθούν: α) η βελτίωση ορισμένων ‘κλειστών’ στροφών, β) η τροποποίηση της χάραξης στην περιοχή της Βάθης, ώστε να μην ρυμοτομείται υφιστάμενο κτίσμα και γ) η τροποποίηση της χάραξης στην περιοχή των Πλοκαμιανών προκειμένου να περιοριστούν τα τεχνικά έργα –υψηλού κόστους– στην περιοχή.

Κατόπιν αυτών: α) Πραγματοποιήθηκε η αναμόρφωση της μελέτης, ώστε να παρακαμφθεί η λιμνοδεξαμενή Έλους, να βελτιωθούν ορισμένες ‘κλειστές’ στροφές, να τροποποιηθεί η χάραξη στην περιοχή της Βάθης, ώστε να μην ρυμοτομείται υφιστάμενο κτίσμα, και να τροποποιηθεί η χάραξη στην περιοχή των Πλοκαμιανών προκειμένου να περιοριστούν τα τεχνικά έργα –υψηλού κόστους– στην περιοχή. β) Υποβλήθηκε η αναμορφωμένη μελέτη στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ώστε να εκδοθεί η εκκρεμούσα τροποποίηση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου. γ) Με την αρ. πρωτ. 1532/27-06-2022 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η τροποποίηση - συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. οικ.166141 ΕΥΠΕ/13-02-2013 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) από τον Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΈΛΟΣ - ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», με φορέα υλοποίησης την υπηρεσία μας.

- Προκειμένου να καταστεί το έργο ώριμο για χρηματοδότηση, απαιτήθηκε η σύνταξη των παρακάτω μελετών, σύμφωνα με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση που υπογράφηκε στις 04/08/2021, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο της μελέτης: Μελέτη σήμανσης – ασφάλισης οδού, Μελέτη Ισόπεδου κόμβου, Υδραυλική μελέτη, Γεωτεχνική μελέτη, Φυτοτεχνική μελέτη, Στατική μελέτη τεχνικών έργων και Μελέτη Η/Μ έργων.
- Για τη σύνταξη της Γεωτεχνικής Μελέτης, που αφορά την έδραση των βάθρων των 3 γεφυρών που προβλέπεται να κατασκευαστούν, απαιτήθηκε η δημιουργία πρόσβασης προς τις θέσεις αυτές. Η υλοποίηση της πρόσβασης καθυστέρησε λόγω αντιρρήσεων των όμορων ιδιοκτητών, οι οποίες κατόπιν παρέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων κατέστη δυνατή η συναίνεσή τους.
- Με το από 14/05/2024 e-mail της επιβλέπουσας μηχανικού γνωστοποιήθηκε στον νόμιμο εκπρόσωπο των συμπραττόντων γραφείων μελετών ότι, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της στο θέμα μελέτης, επρόκειτο να υπογραφεί σύμβαση για τη μελέτη με τίτλο: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΛΟΣ - ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ», η οποία αφορά στη

γεωτεχνική μελέτη για το ίδιο με τη μελέτη μας τμήμα του δρόμου. Κατά την εκπόνηση της εν λόγω γεωτεχνικής μελέτης, συμβατικής διάρκειας 6 μηνών, είναι πιθανό να προκύψουν τροποποιήσεις σχετιζόμενες με τις κλίσεις πρανών, δηλαδή διαφοροποίηση διατομών, όγκου χωματισμών, προϋπολογισμού κλπ., οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην οριστική μελέτη της οδοποιίας. Με την αρ. πρωτ. 190866/03-06-2024 Ειδική Πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, κλήθηκε η ένωση οικονομικών φορέων «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «ΓΕΩ. ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» για την υπογραφή της σύμβασης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΛΟΣ-ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ», η οποία υπογράφηκε στις 18/06/2024 με αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 18/12/2024. Με τις αρ. πρωτ. 436410/09-12-2024, 86735/19-03-2025 και 339459/06-10-2025 αποφάσεις της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Χανίων η μελέτη με τίτλο: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΛΟΣ-ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ» παρατάθηκε μέχρι τις 18/03/2025, 18/09/2025 και 18/06/2026, αντίστοιχα.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Οικονομικό αντικείμενο: Όσον αφορά το οικονομικό αντικείμενο της μελέτης, έχουν εκδοθεί συνολικά έντεκα (11) λογαριασμοί. Το ποσό της Αρχικής Σύμβασης είναι 453.834,00 € με ΦΠΑ 19% και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης 350.697,86 € με ΦΠΑ 24%. Η συνολική απορρόφηση με την 6^η εντολή πληρωμής είναι 453.783,87 € με ΦΠΑ. Το υπόλοιπο των εγκρίσεων, μετά την έκδοση της 7^{ης}, 8^{ης}, 9^{ης}, 10^{ης} και 11^{ης} εντολής πληρωμής, οι οποίες αφορούν την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, είναι 81.651,77 € με ΦΠΑ. Οι μελέτες που έχουν μέχρι σήμερα πληρωθεί είναι οι εξής:

- Τοπογραφικές Μελέτες:
 1. Τριγωνισμός σε ποσοστό 100%,
 2. Πολυγωνομετρίες σε ποσοστό 100%,
 3. Επίγειες Τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων σε ποσοστό 100%,
 4. Κτηματογραφήσεις σε ποσοστό 100% και
 5. Κτηματολογικά διαγράμματα & πίνακες αναλογισμού σε οδούς εκτός σχεδίου σε ποσοστό 80%.
- Συγκοινωνιακές Μελέτες:
 1. Προκαταρκτικές Μελέτες σε ποσοστό 100%,
 2. Προμελέτες σε ποσοστό 100% και
 3. Οριστικές Μελέτες σε ποσοστό 80%.
- Στατικές Μελέτες:
 1. Γέφυρα ρέματος Νο 1 σε ποσοστό 80%,
 2. Γέφυρα ρέματος Νο 2 σε ποσοστό 80% και
 3. Γέφυρα ρέματος Νο 3 σε ποσοστό 80%.
- Υδραυλικές μελέτες: Μελέτες αποχέτευσης – αποστράγγισης οδών εντός & εκτός αστικών περιοχών
 1. Οριστικές Μελέτες σε ποσοστό 80%.
- Γεωλογικές Μελέτες:
 1. Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη σε ποσοστό 100% και
 2. Οριστική Γεωλογική Μελέτη σε ποσοστό 95%.
- Περιβαλλοντικές Μελέτες:
 1. Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε ποσοστό 100% και
 2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε ποσοστό 100%.
- Φυτοτεχνικές Μελέτες:

1. Μελέτες Φυτοτεχνικής διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου σε ποσοστό 80%.
- Γεωτεχνικές Εργασίες:
 1. Εργασίες Υπαιθρου,
 2. Περιστροφικές γεωτρήσεις,
 3. Δειγματοληψίες,
 4. Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας,
 5. Κεφαλή πιεζόμετρου,
 6. Επί τόπου δοκιμές,
 7. Διάνοιξη προσπελάσεων,
 8. Εργαστηριακές δοκιμές – Δοκιμές κατάταξης,
 9. Εργαστηριακές δοκιμές – Δοκιμές εδαφομηχανικής και
 10. Εργαστηριακές δοκιμές – Δοκιμές βραχομηχανικής.
 - Γεωτεχνικές Μελέτες:
 1. Προγραμματισμός, επίβλεψη και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών και
 2. Γεωτεχνικές Μελέτες, οι οποίες αφορούν τη θεμελίωση των γεφυρών Γ1, Γ2 και Γ3.

Οι παραπάνω γεωτεχνικές εργασίες και γεωτεχνικές μελέτες έχουν εκτελεσθεί σε ποσοστό 95%.
 - Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις οδικών έργων:
 1. Προμελέτη και Οριστική μελέτη Η/Μ ισόπεδου κόμβου σε ποσοστό 80%.
 - ΣΑΥ-ΦΑΥ:
 1. Αμοιβή Σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ σε ποσοστό 80%.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται, ότι για την καθυστέρηση της μελέτης δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Αναλυτικά, ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Η ανατεθείσα μελέτη με τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΛΟΣ-ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ» εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως την 18/06/2026 και θα ακολουθήσει η έγκρισή της, προκειμένου στη συνέχεια να προβεί στις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΛΟΣ - ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ», η οποία εκπονείται από τα γραφεία του, ώστε να εναρμονιστεί με τα συμπεράσματα της ανωτέρω γεωτεχνικής μελέτης.

Για τους παραπάνω λόγους:

Ζητά χορήγηση παράτασης της ολικής συμβατικής προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι τις **30/06/2026**.

Απόψεις της υπηρεσίας:

Οι απόψεις της υπηρεσίας συμφωνούν με αυτές του αναδόχου της μελέτης και επικαλούμαστε τα ακόλουθα:

Η μελέτη με τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΛΟΣ-ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ» εκτιμάται, ότι θα ολοκληρωθεί έως την 18/06/2026, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 339459/06-10-2025 απόφαση της υπηρεσίας μας. Μετά την ολοκλήρωση και έγκρισή της, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΛΟΣ - ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ», προκειμένου αυτή να εναρμονιστεί με τα συμπεράσματα της ανωτέρω γεωτεχνικής μελέτης.

Συμπερασματικά, λόγω των ανωτέρων παραγόντων και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 27 του Ν. 3316/05 κρίνουμε ότι η αιτούμενη παράταση είναι αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης με ασφάλεια των εργασιών της στήλης 7 του προαναφερόμενου πίνακα («Οικονομικά στοιχεία της μελέτης της

Συμπληρωματικής Σύμβασης»). Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για τις καθυστερήσεις που προήλθαν από τις ανωτέρω συνθήκες.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή από **31/12/2025** έως **30/06/2026** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων μελετών.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν.3316/05 και δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση της μελέτης».

7. Την εισήγηση του **Αγαπάκη Γεώργιου προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.**
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή από 31/12/2025 έως 30/06/2026 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων μελετών της **Μελέτης: 03.05.21.001: ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΛΟΣ - ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ (τέως 2007ΜΠ0023 & 2014ΜΠ00200003).**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν.3316/05 και δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση της μελέτης,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **28-01-2026**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου