



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°28/07-08-2020  
Αριθμός Απόφασης: 958/2020**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020** και ώρα **10.00 π.μ.**, συνήλθε **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **166827/04-08-2020** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, ήταν **παρόντες:**

|    |                                   |                                     |                           |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Λιονή Μαρία                       | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Αντιπρόεδρος<br>Επιτροπής |
| 2  | Γουλιδάκης Ιωάννης                | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Λασιθίου | Τακτικό Μέλος             |
| 3  | Κακογιαννάκης Νικόλαος            | Περιφερειακός<br>Σύμβουλος          | Τακτικό Μέλος             |
| 4  | Δασκαλάκη Καλλιόπη                | » »                                 | Τακτικό Μέλος             |
| 5  | Κώτσογλου Κυριάκος                | » »                                 | Τακτικό Μέλος             |
| 6  | Σκουλάς Νικόλαος                  | » »                                 | Τακτικό Μέλος             |
| 7  | Χουδετσανάκη<br>Γιακουμάκη Ειρήνη | -<br>» »                            | Τακτικό Μέλος             |
| 8  | Παπαβασιλείου<br>Νεκτάριος        | » »                                 | Τακτικό Μέλος             |
| 9  | Κοπάσης Ελευθέριος                | » »                                 | Τακτικό Μέλος             |
| 10 | Μανουσάκης Νικόλαος               | » »                                 | Τακτικό Μέλος             |

**Παρατήρηση:**

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζε** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης .

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σωμαράς Ζαχαρίας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΚ,- Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική, Προϊσταμένη Δ/σης Διοίκησης ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα Προϊσταμένη Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Προϊστάμενος

Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά Προϊστάμενη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος Υπάλληλος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος υπάλληλος Τμήματος προϋπολογισμού & Δημ/κών Αναφορών ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Γιαννής Δημήτριος υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 26<sup>ο</sup>:** Παράταση προθεσμίας έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019», **Υποέργο 3: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ, ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

**ζ) του Ν. 4555/2018:** «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ..... και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:**«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**3. Τη με αριθμ. 89/08-09-2019** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη περιφερειακή περίοδο έως 07-11-2021.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 232908/23-09-2019** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. **1321/2019** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ
6. Το με αρ. πρωτ. **167698/04-08-2020** έγγραφο της **Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
**ΣΧΕΤ. : Η 115940/11-06-2020 αίτηση του Αναδόχου**

**I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά τις αναγκαίες επεμβάσεις για τον καθαρισμό ρεμάτων ευρύτερης περιοχής χαμηλής ζώνης λεκανών, στην περιοχή του Δήμου Χανίων.

Το φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας αφορά στις αναγκαίες επείγουσες εργασίες για τον καθαρισμό των ρεμάτων κυρίως Σαρακινιώτη, Κακοδικιανού και παραπόταμους αυτών του δήμου Κανδάνου - Σελίνου, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας, με σκοπό την προστασία των πληγείσων περιοχών από τις δυσμενείς επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων.

Στοιχεία του έργου:

|    |  |  |                                  |                   |
|----|--|--|----------------------------------|-------------------|
| 1  | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  | «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019»,<br>ΥΠΟΕΡΓΟ 3 <sup>ο</sup> : «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ, ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ» |                                  |                   |
| 2  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:   | ΠΔΕ με Κ.Α<br>2019ΕΠ80200004<br>της ΣΑΕΠ 802   | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:                | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
| 3  | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;   | ΟΧΙ  |                                  |                   |
| 4  | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; | ΟΧΙ  |                                  |                   |
| 5  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:  | 18/10/2019   | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ): | 250.000,00        |
| 6  | ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:   | 20/01/2020   | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):          | 212.642,95        |
| 7  | ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:   | ΝΑΙ  |                                  |                   |
| 8  | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):   | 31.344,84  |                                  |                   |
| 9  | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:   | 20/07/2020   |                                  |                   |
| 10 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   | 20/07/2020   |                                  |                   |
| 11 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:                          | 0  |                                  |                   |
| 12 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:   |  |                                  |                   |
| 13 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  |  |                                  |                   |
| 14 | ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:   | ΟΧΙ  |                                  |                   |

**II. Οικονομικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας Κύριας Σύμβασης:**

| ΟΜΑΔΕΣ   | ΠΟΣΑ<br>ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ<br>ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ |
|--|------------------|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                | 171.486,25       |   |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ<br>ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ               | 171. 486,25      | 171. 486,25   |
| ΦΠΑ  | 41.156,70        | 41.156,70   |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ<br>ΕΡΓΟΥ<br>ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ | 212.642,95       | 212.642,95  |

**III. Οικονομικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης:**

| ΟΜΑΔΕΣ   | ΠΟΣΑ<br>ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ<br>ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ |
|--|------------------|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                | 25.278,10        |   |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ<br>ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ               | 25.278,10        | 0,00  |
| ΦΠΑ  | 6.066,74         | 0,00  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ<br>ΕΡΓΟΥ<br>ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ | 31.344,84        | 0,00  |

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από το τμήμα δομών περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία), μετά το από 11-06-2020 αίτημα παράτασης προθεσμίας του έργου. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Κ.Α.2019ΕΠ80200004 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης.

**Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτηση του :**

Ο κυριότερος λόγος για την καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών οφείλεται:

- το ΦΕΚ 55/11-03-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και γενικότερα τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και μετακινήσεων τα οποία δυσχέραιναν την ομαλή ροή εκτέλεσης των εργασιών.
- η αύξηση του αντικειμένου καθώς στις 11-05-2020 υπογράφηκε συμπληρωματική σύμβαση ποσού 31.344,84€.

Για τον παραπάνω λόγο ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 89 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι την 17/10/2020.

**Απόψεις της υπηρεσίας:**

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

- το ΦΕΚ 55/11-03-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και γενικότερα τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και μετακινήσεων, δυσχέραιναν την ομαλή ροή εκτέλεσης των εργασιών.
- Αυξήθηκε το αντικείμενο καθώς στις 11-05-2020 υπογράφηκε συμπληρωματική σύμβαση ποσού 31.344,84€.
- **Η παράταση ζητείται για να εκτελεσθούν οι παραπάνω εργασίες.**

**Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.**

#### **ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ**

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά 89 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 21-07-2020 έως 17-10-2020, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου. Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις την παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 καθώς η συνολική διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής.

7. Την εισήγηση της **κας Δοξάκη Ελένης** Γενικής Διευθύντριας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ.
8. **Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019», Υποέργο 3: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ, ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ», κατά 89 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 21-07-2020 έως 17-10-2020, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις την παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 καθώς η συνολική διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, 07-08-2020

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**



Ηράκλειο 10 Αυγούστου 2020  
Αρ. πρωτ.: 172578

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής**  
**Λειτουργίας**  
**Διεύθυνση Διοίκησης**  
**Τμήμα Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813 400.237  
e-mail : [tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

**ΠΡΟΣ:-** Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

**ΚΟΙΝ:-** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων  
- Δ/ση Αναπτυξιακού Πρ/σμού ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **958/2020** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **958/2020** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 28/07-08-2020**), που αφορά στην Παράταση προθεσμίας έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019», Υποέργο 3: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ, ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ