



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°28/07-08-2020  
Αριθμός Απόφασης: 975/2020**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00 π.μ.**, συνήλθε **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **166827/04-08-2020** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, ήταν **παρόντες:**

|    |                                   |                                     |                           |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Λιονή Μαρία                       | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Αντιπρόεδρος<br>Επιτροπής |
| 2  | Γουλιδάκης Ιωάννης                | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Λασιθίου | Τακτικό Μέλος             |
| 3  | Κακογιαννάκης Νικόλαος            | Περιφερειακός<br>Σύμβουλος          | Τακτικό Μέλος             |
| 4  | Δασκαλάκη Καλλιόπη                | » »                                 | Τακτικό Μέλος             |
| 5  | Κώτσογλου Κυριάκος                | » »                                 | Τακτικό Μέλος             |
| 6  | Σκουλάς Νικόλαος                  | » »                                 | Τακτικό Μέλος             |
| 7  | Χουδετσανάκη<br>Γιακουμάκη Ειρήνη | -<br>» »                            | Τακτικό Μέλος             |
| 8  | Παπαβασιλείου<br>Νεκτάριος        | » »                                 | Τακτικό Μέλος             |
| 9  | Κοπάσης Ελευθέριος                | » »                                 | Τακτικό Μέλος             |
| 10 | Μανουσάκης Νικόλαος               | » »                                 | Τακτικό Μέλος             |

**Παρατήρηση:**

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζε** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης .

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σωμαράς Ζαχαρίας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΚ, -Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική, Προϊσταμένη Δ/σης Διοίκησης ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα Προϊσταμένη Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών

ΑΔΑ: 6Γ0ΤΖΛΚ-ΘΣΠ

Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος Υπάλληλος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος υπάλληλος Τμήματος προϋπολογισμού & Δημ/κών Αναφορών ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Γιαννής Δημήτριος υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 43<sup>ο</sup>:** Παράταση προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», **Υποέργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
  - β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  - γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
  - δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
  - ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
  - στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
  - ζ) του Ν. 4555/2018:** «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ..... και άλλες διατάξεις»,  
**όπως ισχύουν.**
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:**«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  - 3. Τη με αριθμ. 89/08-09-2019** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη περιφερειακή περίοδο έως 07-11-2021.
  - 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 232908/23-09-2019** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
  - 5. Την αριθμ. 1321/2019** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ
  - 6. Το με αρ. πρωτ. 163402/30-07-2020** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικό της υπηρεσίας:**

Η υπηρεσία έχει τα παρακάτω στοιχεία:

|                      |
|----------------------|
| Στοιχεία υπηρεσίας : |
|----------------------|

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Προϋπολογισμός Μελέτης της υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.)      | ΑΔΑ: 6Γ0Τ7ΛΚ-ΘΣΠ<br>322.580,00€ |
| Ποσόν Σύμβασης της υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.)              | 267.741,40€                     |
| Έναρξη της υπηρεσίας (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)     | 16-12-2019                      |
| Ημερομηνία περαίωσης της υπηρεσίας μετά την παράταση έως | 16-08-2020                      |
| Ανεκτέλεστο  | 29.810,78 €                     |

1. Την με αριθμό 156154/01-07-2019 (ΑΔΑ: 61257ΛΚ-ΔΑ0) Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περί τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 127919/30-05-2019 του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με Κ.Α.2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802 και την δημιουργία νέου υποέργου με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»
2. Την με αρ. πρωτ. 180440/25-07-2019 (ΑΔΑ:6ΘΕΡ7ΛΚ-ΖΙΧ) απόφαση έγκρισης συμβατικών εγγράφων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου
3. Την με αρ. 1078/2019 πρακτικό Νο 21/29-07-2019 (ΑΔΑ: Ω99Σ7ΛΚ-ΙΝ1) Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης πίστωσης, προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, την πρόσκληση προς Οικονομικούς φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, με την 9990/11-09-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΠΡΟΡ1Θ-ΡΗΕ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητάς της.
4. Την με αρ. πρωτ. 224626/13-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ54Η7ΛΚ-ΛΞ6) πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στις 13-09-2019.
5. Ο διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας έγινε στις 26-09-2019 με τη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση και η κατακύρωση του αποτελέσματος έγινε με την με αριθμό 1438/2019 (πρακτικό Νο 26/10.10.2019) (ΑΔΑ: ΨΒ937ΛΚ-ΦΡΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την 11802/31-10-2019 (ΑΔΑ: 64Φ4ΟΡ1Θ-ΖΓΜ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητάς της.
6. Την 75<sup>η</sup>/2019 Πράξη του Επιτρόπου της 1<sup>ης</sup> Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Ηρακλείου
7. Την από 16-12-2019 υπογραφείσα σύμβαση
8. Την με αρ. 476/2020 (πρακτικό Νο 14/28-04-2020 ΑΔΑ: ΨΕΦ57ΛΚ-ΥΦ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης περί παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης κατά 04 μήνες ήτοι από 16-04-2020 μέχρι και τις 16-08-2020.
9. Την με αριθμό 146881/13-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΗΨ7ΛΚ-ΥΣ6) Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περί τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 127919/30-05-2019 ως προς τον προϋπολογισμό του 39<sup>ου</sup> υποέργου με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» ποσού 497.999,00€ (έναντι 400.000,00€ προηγουμένως) για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με Κ.Α.2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης.
10. Την με αρ. πρωτ. 154065/20-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΙ177ΛΚ-8ΕΚ) απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού και τιμολογίου πρόσθετων εργασιών συμπληρωματικής σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΔΑ: 6ΓΩΤΖΑΚ-ΘΣΠ  
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», 39<sup>ο</sup>  
ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ  
ΑΜΑΡΙΟΥ»

11. Την με αρ. 896/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», 39<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ, αρχικής δαπάνης 331.999,34€ κατά 165.999,66€ (για εργασίες 133.870,69€ και 32.128,97€ για ΦΠΑ), ήτοι κατά 49,99% της αρχικής δαπάνης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 165.999,66€ με ΦΠΑ.

Ισχύουσες διατάξεις:

Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.

|  |                |                                |
|--|----------------|--------------------------------|
| Αιτούμενη παράταση προθεσμίας από τον ανάδοχο  |                |                                |
| Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για παράταση :   |                | 16-07-2020<br>(αρ.πρωτ.150423) |
| Αιτούμενη παράταση περαίωσης:  | Από 16-08-2020 | έως και 16-12-2020             |
| Διάρκεια παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας:   |                | τεσσάρων (04) μηνών            |
| Αιτιολογία παράτασης: λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης και των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του ιού covid-19 και των μέτρων προστασίας που εφαρμόστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ολόκληρη την επικράτεια με αποτέλεσμα τον περιορισμό της επικοινωνίας και της συνεννόησης μεταξύ ημών και των τοπικών αρχών |                |                                |

Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση του Αναδόχου και τον λόγο που επικαλείται για την ιδιάζουσα κατάσταση λόγω των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της εμφάνισης της πανδημίας του covid-19, με αποτέλεσμα τον περιορισμό επικοινωνίας και συνεννόησης του συνεργείου καθαρισμού με τους τοπικούς εκπροσώπους του Δήμου, των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και ιδιοκτητών που εφάπτονται των ρεμάτων καθώς και την σύναψη 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 165.999,66 με ΦΠΑ

**Εισηγούμαστε**

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας κατά τέσσερις (04) μήνες ήτοι από 16-08-2020 μέχρι και τις 16-12-2020 προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες καθαρισμού με ασφάλεια.

**7. Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» ανάδοχος**

ΑΔΑ: 6Γ0Τ7ΛΚ-ΘΣΠ  
Πετρακάκης Αντώνιος του Νικολάου κατά τέσσερις (04) μήνες ήτοι από 16-08-2020 μέχρι και τις 16-12-2020 προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες καθαρισμού με ασφάλεια, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, 07-08-2020

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**



Ηράκλειο 13 Αυγούστου 2020

Αρ. πρωτ.: 175899

Σχετ: 79972/29.04.2020

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής**  
**Λειτουργίας**  
**Διεύθυνση Διοίκησης**  
**Τμήμα Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιαννής Δημήτριος

Τηλέφωνα : 2813 400.228

e-mail : [tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)**ΠΡΟΣ:** Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**ΚΟΙΝ:** Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου  
- Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού ΠΚ**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **975/2020** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **975/2020** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 28/07-08-2020**), που αφορά στην Παράταση προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», **Υποέργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»** ανάδοχος Πετρακάκης Αντώνιος του Νικολάου.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ