



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο 23 Σεπτεμβρίου 2021
Αρ. πρωτ.: 280705

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΚ

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1277/2021** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1277/2021** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 24/20-09-2021**), που αφορά στην Έγκριση Παράτασης συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «**ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°24/20-09-2021
Αριθμός Απόφασης: 1277/2021**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01) σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/12.09.2021, ΦΕΚ Β' 4206 Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00», ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **272262/15-09-2021** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
2	Κακογιαννάκης Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος
3	Δασκαλάκη Καλλιόπη	» »	Τακτικό Μέλος
4	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	Τακτικό Μέλος
5	Σκουλάς Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος
6	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	Τακτικό Μέλος
7	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	Τακτικό Μέλος
8	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	Τακτικό Μέλος
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζε** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. **Αρναουτάκης Σταύρος** Περιφερειάρχης Κρήτης και ο κ. Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Στρατάκου Θεοδώρα προϊσταμένη Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε.Η., Ζηδιανάκης Ιωάννης προϊστάμενος Τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης, Γιαλύτη Ερμιόνη υπάλληλος στο Γραφείο Περιφερειάρχη και για την τήρηση των πρακτικών οι:

Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Παρατήρηση: Όλοι οι συμμετέχοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι και οι εισηγητές προσκόμισαν πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/12.09.2021, ΦΕΚ Β' 4206 Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00».

Η **προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος** της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 07^ο: Έγκριση Παράτασης συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 89/08-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη περιφερειακή περίοδο έως 07-11-2021.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 232908/23-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 6264/12-01-2021 απόφαση Περιφερειάρχη.

5. Τη αριθμ. 1321/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

6. Το με αρ. πρωτ. 269402/13-09-2021 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1. Την υπ' αρ. πρωτ. 63909/12-04-2016 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 2.500.000,00 €, από το Π.Δ.Ε (ΣΑΕΠ002 ΚΑ 2014ΜΠ00200005).
2. Την με αριθμό 641/2017 (Πρακτικό Νο 18/11-07-2017) απόφαση κατακύρωσης και την με αριθμό 1171/2017 (Πρακτικό Νο 30/20-11-2017) απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Ελέγχου.
3. Την με αριθ. πρωτ. 27969/06.02.2018 σύμβαση εκπόνησης της παραπάνω μελέτης.
4. Την υπ' αρ. πρωτ. 38149/21-2-2018 απόφαση ορισμού επιβλεπόντων
5. Την υπ' αρ. πρωτ. 48278/06-03-2018 υποβολή του χρονοδιαγράμματος, του Προγράμματος Ποιότητας Έργου και της Εισηγητικής Έκθεσης από την ανάδοχο σύμπραξη και τον έλεγχό τους.
6. Την υπ' αρ. πρωτ. 59455 /19-03-2018 έγκριση χρονοδιαγράμματος και Προγράμματος Ποιότητας Έργου
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ.94786/02-05-2018 έγγραφο αναδόχου / Υποβολή Γεωτεχνικών Ερευνών
8. Την με αρ.πρωτ.115437/24-05-2018 (πρωτόκολλο ΔΤΕ) Απόφαση έγκρισης της Εισηγητικής Έκθεσης –Εντολή έναρξης Β' σταδίου
9. Το υπ.αριθμ.114833/24-05-2018 έγγραφο αναδόχου / Υποβολή Προγράμματος Τοπογραφικών Εργασιών και Προγράμματος Γεωργοοικονομοτεχνικής Μελέτης
10. Το με αρ.πρωτ.303880/10-12-2018 έγγραφο της ΔΤΕ / Έγκριση χορήγησης παράτασης
11. Το με αρ.πρωτ. 13513/18-01-2019 έγγραφο αναδόχου / Προσπελάσεις ερευνητικών γεωτρήσεων για το έργο Αρδευτικό Δίκτυο Φράγματος Πλακιώτισσας
12. Το με αρ.πρωτ. 13949/18-01-2019 έγγραφο αναδόχου / Αίτηση παράτασης υποβολής παραδοτέου Γεωτεχνικών Μελετών και Ερευνών της Μελέτης
13. Το με αρ.πρωτ.14672/21-01-2019 έγγραφο της ΔΤΕ / Αντιμετώπιση προβλημάτων προσπέλασης σε θέσεις ερευνητικών γεωτρήσεων
14. Το με αρ.πρωτ.14681/21-01-2019 έγγραφο της ΔΤΕ / Προσπελάσεις σε θέσεις ερευνητικών γεωτρήσεων
15. Το με αρ.πρωτ. 17939/23-01-2019 έγγραφο αναδόχου / Παράταση τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Ν.3316/2005 (με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας)
16. Την με υπ.αριθμ.177/19-02-2019(Πρακτικό Νο 5 /19-02-2019) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση παράτασης τμηματικής προθεσμίας
17. Το υπ.αριθ.179452/24-07-2019(πρωτόκολλο ΔΤΕ) έγγραφο αναδόχου /Αίτημα συνολικής παράτασης υποβολής Μελέτης
18. Την υπ.αριθμ.235/Πρακτικό 9ο /07-08-2019 Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος.

19. Την υπ' αριθμ. 1183/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
20. Το αρ.πρωτ.303740/30-12-2020 έγγραφο υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
21. Με το αρ.πρωτ.9549/15-01-2020 ο ανάδοχος αιτείται χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας έως τις 31/07/2021 .
22. Την υπ.αριθμ 247 (Πρακτικό 11^ο / 05-08-21) Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος.

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	ΣΑΜΠ002 με ΚΑ 2017ΕΠ00200000	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ	ΟΧΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΨΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	16-06-2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	2.480.445,11 €
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	06 -02- 2018	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	603.243,96 €
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΟΧΙ		
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	0,00		
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	0,00		
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	0,00		
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:	0,00		
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:	0,00		
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	0,00		
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	6-8-2019		
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	0,00		
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	0		
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	-		
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	31-07-2021		
19	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:	12-07-2021		
20	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	(6)ΜΗΝΕΣ	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	31-01-2022
21	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ]	ΟΧΙ		
22	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	0		
23	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	-		
24	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:	ΝΑΙ		
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	-		
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	-		

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ^ο Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=3-4	6	7=3-6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	603.243,96 €			603.243,96 €		

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ^ο Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=3-4	6	7=3-6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	0.00	0,00	0,00	0,00		

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, μετά το με αρ. πρωτ. 204585-12/7/2021 αίτημα παράτασης προθεσμίας του έργου.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του

Με την Α.Π. 121239/16-6-2020 επιστολή του, υπέβαλλε την Οριστική Υδραυλική Μελέτη, την Οριστική Μελέτη των Η/Μ έργων και την Μελέτη των Έργων Οδοποιίας του θέματος και σύμφωνα με το τότε εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου στις 16-8-2020 θα έπρεπε να υποβληθεί η ΜΠΕ αυτού.

Δεδομένου ότι κάποιες από τις δεξαμενές του δικτύου, και συγκεκριμένα οι δεξαμενές Δ3 και Δ4, διαμορφώνονται εντός της αρχαιολογικής ζώνης Σοκαρά (ΦΕΚ 1463B/2001: Υ.Α. υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54176/3258), κρίνεται απαραίτητο πριν την υποβολή της ΜΠΕ να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας προκειμένου να ληφθούν υπόψη τυχόν παρατηρήσεις αυτής ως προς τον τελικό σχεδιασμό του έργου.

Η υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης προς την αρχαιολογική υπηρεσία πραγματοποιήθηκε στις 31-7-2020 με το Α.Π. 164414 έγγραφό της, το οποίο έλαβε μεταγενέστερα.

Προς τούτο, με την Α.Π. 167541/4-8-2020 επιστολή του, υπέβαλλε αίτημα παράτασης του χρόνου υποβολής της ΜΠΕ, κατά 2,5 μήνες, δηλαδή έως τις 31-10-2020, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες και συνεννοήσεις με την αρχαιολογική υπηρεσία, με ταυτόχρονη παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας έως τις 31-1-2021. Το ανωτέρω αίτημα έγινε δεκτό σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1183/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

Με την Α.Π. 235232/14-10-2020 επιστολή του, υπέβαλλε εκ νέου αίτημα παράτασης του χρόνου υποβολής της ΜΠΕ (τμηματικής προθεσμία του Γ' Σταδίου της Μελέτης του θέματος), κατά 2 επιπλέον μήνες, δηλαδή έως τις 31-12-2020. Το ανωτέρω αίτημα έγινε δεκτό σύμφωνα με το Α.Π. 251962/29-10-2020 έγγραφο της υπηρεσίας σας.

Στη συνέχεια με την Α.Π. 303740/30-12-2020 επιστολή του, υπέβαλλε εμπρόθεσμα την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος, παρά το γεγονός ότι μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν είχαν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες και συνεννοήσεις με την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία. Με την κατάθεση στην Υπηρεσία σας της ΜΠΕ ολοκληρώνεται η υποβολή των μελετών του Γ' σταδίου της σύμβασης. Ωστόσο για την έγκριση του συνόλου των μελετών του Γ' σταδίου της σύμβασης προαπαιτούμενο αποτελεί η έκδοση της ΑΕΠΟ του έργου.

Δεδομένου ότι έως 31-1-2021 δεν είχαν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου και διαβούλευσης της ΜΠΕ και η έκδοση της ΑΕΠΟ, με την Α.Π. 9549/15-1-2021 επιστολή του, υπέβαλλε εκ νέου αίτημα παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας κατά 6 επιπλέον μήνες, δηλαδή έως 31-7-2021. Το ανωτέρω αίτημα έγινε δεκτό σύμφωνα με την υπ.αρ. 115/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

Στη συνέχεια με την Α.Π. ΑΡΠΛ 096/21-5-2021 επιστολή του, υπέβαλλε εμπρόθεσμα την έκδοση Β της ΜΠΕ σε δύο φυσικά και δύο ψηφιακά αντίγραφα. Στις 24-6-2021 υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο, αίτηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και το έργο έλαβε ΠΕΤ 2106561729. Στην εν λόγω αίτηση επισυνάφθηκε ψηφιακά υπογεγραμμένη η Περιβ/κη μελέτη, ακριβές αντίγραφο της οποίας διαβιβάστηκε αρχικά στο Υπουργείο Περιβ/ντος με το Α.Π. 188803/29-6-2021 έγγραφο της υπηρεσίας σας, υπεβλήθη όμως στη συνέχεια το Α.Π. 196077/5-7-2021 έγγραφο της υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβ/ντος με το οποίο η Υπηρεσία αιτήθηκε την απόσυρση του ως άνω αιτήματος προκειμένου να επανυποβληθεί η ΜΠΕ με νέα διαδικασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεδομένου ότι έως 31-7-2021 δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου και διαβούλευσης της ΜΠΕ και η έκδοση της ΑΕΠΟ, ενέργεια με την οποία επρόκειτο να λάβει χώρα η έγκριση της Περιβ/κης μελέτης, της Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης, της Οριστικής Μελέτης των Η/Μ έργων και της Μελέτης των Έργων Οδοποιίας και εν συνεχεία η σύνταξη της μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας, των τευχών δημοπράτησης και του κτηματολογίου, αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης για επιπλέον 6 μήνες, έως τις 31-1-2022, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική αξίωση από μέρους του.

Απόψεις της υπηρεσίας:

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος οπότε και εισηγούμαστε χορήγηση παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν.4412/16 χωρίς καμία οικονομική αξίωση από τον ανάδοχο.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας **έως 31/01/2022** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της μελέτης, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική αξίωση από τον ανάδοχο.

7. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης** Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της **Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «**ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**», **έως 31/01/2022**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της μελέτης, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική αξίωση από τον ανάδοχο, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **20-09-2021**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**