



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο 06 Οκτωβρίου 2021  
Αρ. πρωτ.: 296153**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΚ

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1328/2021** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1328/2021** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 26/04-10-2021**), που αφορά στην **Έγκριση 1<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας** εκτέλεσης του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»**.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°26/04-10-2021  
Αριθμός Απόφασης: 1328/2021**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01) σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και με την **Δ1α/ΓΠ. οικ. 58531/25-09-2021** ΚΥΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00», ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **284109/27-09-2021** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
2	Γουλιδάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	
3	Κακογιαννάκης Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος
4	Δασκαλάκη Καλλιόπη	» »	Τακτικό Μέλος
5	Σκουλάς Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος
6	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	Τακτικό Μέλος
7	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	Τακτικό Μέλος
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζε** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. **Αρναουτάκης Σταύρος** Περιφερειάρχης Κρήτης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κώτσογλου Κυριάκος και Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάκης Σπύρος Γενικός Δ/ντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη του τμήματος Προσόδων και Περιουσίας της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φλουρής Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Δ/σης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Εμπορίου ΠΚ, Γαρεφαλλάκης Ευάγγελος εκπρόσωπος της συζύγου του κας Ξημεράκη Γεωργίας,

Καπετανάκη Ελένη, Μανιδάκης Ιωάννης, Σαρρής Γεώργιος, Τριανταφυλλάκης Νεκτάριος Πολίτες για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών (θέμα 9<sup>ο</sup>) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

**Παρατήρηση:** Όλοι οι συμμετέχοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι και οι εισηγητές προσκόμισαν πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με την αριθμ. **Δ1α/ΓΠ. οικ. 58531/25-09-2021** ΚΥΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00»

Η **προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος** της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 08<sup>ο</sup>:** Έγκριση 1<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 89/08-09-2019** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη περιφερειακή περίοδο έως 07-11-2021.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 232908/23-09-2019** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 6264/12-01-2021 απόφαση Περιφερειάρχη.

**5. Τη με αριθμ. 1321/2019** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**6. Το με αρ. πρωτ. 272526/15-09-2021** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	: Ολοκλήρωση έργων οδοποιίας του οδικού άξονα Ηράκλειο-Βιάννος, Τμήμα Αλάγνι-Μάρθα, από Χ.Θ. 4+870 έως Χ.Θ. 7+700 (Περιοχή Α/Κ Αρκαλοχωρίου).		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	00.40.16.001.001	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΝΑΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	24-8-2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	12.500.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	12-4-2019	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	7.600.905,45
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΟΧΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	7.600.905,45		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	7.600.905,45		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	0,00		
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	0,00		
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:	0,00		
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	0,00		
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	12-10-2020		
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-		
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	1		
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	1253/2020 απ. Οικ.Επ.		
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	12-10-2021		
20	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	8-9-2021		
21	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ		ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	31-12-2022
22	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ)	ΝΑΙ		
23	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	1		
24	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	146438/13-7-2020		
25	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΝΑΙ		

### Β. Περιγραφή έργου

Αντικείμενο των εργασιών του έργου είναι η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Αρκαλοχωρίου (Χ.Θ. 4+870-5+710) και η ολοκλήρωση της αρτηρίας Αλάγνι-Μάρθα

από τη Χ.Θ. 5+710 έως Χ.Θ. 7+700 του οδικού άξονα Ηράκλειο-Βιάννος. Τα έργα εκτείνονται σε μήκος 2,8km και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:

1. Χωματοουργικές εργασίες. (Εκσκαφές εδαφών, καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων, κατασκευή επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων, επένδυση πρηνών με φυτική γη κ.λπ.)
2. Κατασκευή Τεχνικών Εργων. (Κατασκευή δύο κάτω διαβάσεων, μιας άνω διάβασης, οχετών απορροής ομβρίων, δικτύων αποχέτευσης-αποστράγγισης, τάφρων, κρασπέδων, πεζοδρομίων, νησίδων κ.λπ.)
3. Εργασίες Οδοστρωσίας.
4. Εργασίες κατασκευής ασφαλτικών. (Ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, στρώση βάσης 5 εκ. στρώση κυκλοφορίας 5εκ. αντιολισθητικός τάπητας 4εκ.)
5. Εργασίες Σήμανσης - Ασφάλισης. (Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων, διαγράμμιση οδοστρώματος από υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας)
6. Εργασίες Ηλεκτροφωτισμού και φυτεύσεις. (Τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων, καλωδιώσεις κ.λπ.)

### **Γ. Αίτημα αναδόχου**

Με το (α) σχετικό έγγραφό του ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι 31-12-2022 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 εδάφιο (α) του Ν.4412/16, ισχυριζόμενος ότι η ανάγκη χορήγησης της παράτασης αυτής δεν προέκυψε από δικές του παραλήψεις και αδυναμίες. Το παραπάνω το αιτιολογεί ως εξής:

Λόγω των μέτρων που λήφθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την αντιμετώπιση της απειλής της COVID-19 (απαγόρευση μετακινήσεων και κυκλοφορίας, αναστολές εργασίας εργαζομένων κ.λ.π.) από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι και το Μάιο του 2021, αλλά και λόγω της χειμερινής περιόδου, ήταν εξαιρετικά δυσχερής η εύρυθμη λειτουργία του εργοταξίου (μετακινήσεις προσωπικού, προμήθειες υλικών κ.λ.π.) και η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα για 7 μήνες περίπου να εκτελούνται οι εργασίες με μειωμένους ρυθμούς.

Επιπλέον, λόγω των μέτρων καταπολέμησης της COVID-19 και των δυσλειτουργιών που δημιουργήθηκαν και στο δημόσιο τομέα εξ αυτών, αφενός:

α) Δεν κατέστη δυνατή η μετατόπιση των διερχόμενων δικτύων ΟΚΩ (υδραυλικά δίκτυα Δήμου Μινώα και δίκτυα ΟΤΕ) από τη Χ.Θ. 6+750 της αρτηρίας, που χωρίς τη μετατόπισή τους δε μπορούν να εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες εκσκαφής και διαμόρφωσης των πρηνών της αρτηρίας και αφετέρου:

β) Καθυστέρησε για 5 μήνες περίπου η έναρξη κατασκευής της Γέφυρας Άνω Διάβασης προς Μουσούτα και η κατασκευή της αρτηρίας από τη χθ 6+900 έως 7+300, καθόσον για την κατασκευή τους απαιτούνταν εκτροπή της κυκλοφορίας. Η τεχνική μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης για την εκτροπή ενώ υπεβλήθη με το με αρ. 279394/30-11-2020 έγγραφο του Αναδόχου και εγκρίθηκε με την 142/2020 πρ. Νο18/17-12-2020 του Περιφερειακού

Συμβουλίου, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ προς εφαρμογή σχεδόν 3 μήνες μετά (ΦΕΚ 910/9-03-2021). Με την εφαρμογή της εγκριθείσας σήμανσης και μετά από το 09-04-2021 Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Κρήτης για εφαρμογή της εκτροπής από 12-4-2021, ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της προεντεταμένης Γέφυρας Μουσούτας. Η καθυστέρηση στην έναρξη κατασκευής, και άρα στην αποπεράτωση της γέφυρας, έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση κατασκευής του τμήματος της επαρχιακής οδού Αρκαλοχωρίου-Αγίας Σεμνής, το οποίο διέρχεται από την ήδη κατασκευασμένη γέφυρα κάτω διάβασης στη χθ 6+600 και για το οποίο απαιτείται εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της άνω διάβασης Μουσούτας, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της συνδετήριας οδού της άνω διάβασης προς Μουσούτα.

Τέλος εκκρεμεί η εκπόνηση της μελέτης για τη συναρμογή της συνδετήριας οδού εντός του κόμβου Αρκαλοχωρίου με την παλαιά επαρχιακή οδό Ηρακλείου- Αρκαλοχωρίου και την περιφερειακή δημοτική οδό Αρκαλοχωρίου, που δεν περιλαμβάνόταν στην επικαιροποιημένη μελέτη του έργου.

### **Επειδή**

- Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου, που οφείλεται σε απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες προσπαθούν ν' αντιμετωπιστούν από την Υπηρεσία και τον Ανάδοχο , αλλά οι διαδικασίες που απαιτούνται είναι χρονοβόρες.
- Το διάστημα για το οποίο αιτείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος είναι εύλογο και ανάλογο των καθυστερήσεων που υπάρχουν κατά την εκτέλεση του έργου και που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του.

### **Εισηγούμεστε**

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ», μέχρι 31-12-2022 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 εδάφιο (α) του Ν.4412/16.

7. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης** Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.

8. **Τις απόψεις της Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» μέχρι 31-12-2022 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 εδάφιο (α) του Ν.4412/16, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **04-10-2021**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**