



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 2813400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 25 Μαΐου 2022
Αρ. πρωτ.: 150352

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **607/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **607/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 13/24-05-2022**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΡΜΕΝΟΙ – ΣΠΗΛΙ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°13/24-05-2022
Αριθμός Απόφασης: 607/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 24 Μαΐου 2022** και ώρα **11:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **143064/19-05-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 27397 (ΦΕΚ 2369/14-05-2022, τ' Β) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00».

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Γουλιδάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
5	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
6	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
7	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
8	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
10	Ανδρουλάκης Ιωάννης	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Σκουλάς Νικόλαος τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στην **συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.** Κακογιαννάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Δ/σης Οικονομικού

ΠΚ, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη τμήματος Μισθοδοσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ηρακλείου Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Π.Ε.Η. Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Χρονάκης Αλέξανδρος και Μελεσανάκη Μαρία ιδιοκτήτες προσφερόμενου ακινήτου προς μίσθωση (θέματος 93) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 48^ο: Έγκριση παράτασης της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΡΜΕΝΟΙ – ΣΠΗΛΙ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

6. Το με αρ. πρωτ. 144552/20-05-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Σχέτ: 1. Ο Ν. 4412/2016 άρθρο 184

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την με αρ. πρωτ. 1677/28-2-2019 (ΑΔΑ: 64ΠΜ46ΜΚ6Π-Δ2Ι) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου και Αγίου Βασιλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 26-8-2019.
2. Με την με αρ. πρωτ. 5671/7-8-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΟΚ6ΜΚ6Π-4ΑΛ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δόθηκε παράταση της κήρυξης του Δήμου Ρεθύμνου, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 26-2-2020.
3. Με την με αρ. πρωτ. 0098/13-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΚΜ46ΜΤΛΒ-ΩΦ4) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δόθηκε παράταση της κήρυξης του Δήμου Ρεθύμνου, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 26-8-2020.
4. Με την με αρ. πρωτ. 156154/01-07-2019 (ΑΔΑ: 61257ΛΚ-ΔΑ0) απόφαση έγινε η έγκριση διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης με Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης. (ΑΔΑΜ:19REQ005239910 2019-07-08).
5. Με τη διάθεση πίστωσης από τον ΚΑΕ 3019 ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ 802, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με ονομασία «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ονομάστηκε το υποέργο: «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων και καταπτώσεων στο οδικό τμήμα Ρέθυμνο-Αρμένιοι-Σπήλι».
6. Με την με αριθμ. 194771/9-8-2019 (ΑΔΑ: Ω8317ΛΚ-6ΑΠ) Απόφαση εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
7. Με την με αρ. 72 Πρακτικό 9/19-8-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την ανάθεση σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων και καταπτώσεων στο οδικό τμήμα Ρέθυμνο-Αρμένιοι-Σπήλι», προϋπολογισμού 72.000,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2(γ) του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Με την με αρ. 1314/Πρακτικό Νο 24/29-8-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση Πίστωσης (ΑΔΑΜ: 18REQ002960831).
9. Με την με αρ. πρωτ. 257588/23-10-2019 (ΑΔΑ:9ΨΟΘ7ΛΚ-Λ9Ζ) εκδόθηκε η πρόσκληση και έγινε η έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 2(γ) και 32Α παρ β. του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης του έργου: «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων και καταπτώσεων στο οδικό τμήμα Ρέθυμνο-Αρμένιοι-Σπήλι».
10. Με το με αρ. 277252/01-11-2019 έγγραφο κατατέθηκε η Προσφορά του Αναδόχου.
11. Με την με αρ. 1722 (Πρακτικό Νο 31/12-12-2019) (ΑΔΑ: Ψ7ΡΦ7ΛΚ-8Υ8 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση στο μελετητικό σχήμα: «ΗΛΙΔΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ανώνυμος Τεχνική Εταιρία Μελετών» της υλοποίησης της μελέτης έργου «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων και καταπτώσεων στο οδικό τμήμα Ρέθυμνο – Αρμένιοι – Σπήλι».
12. Με την με αρ. 119 (Πρακτικό Νο 3/5-2-2020) (ΑΔΑ: Ω7767ΛΚ-Φ39 ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006407236 2020-03-10) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η οριστική κατακύρωση στο μελετητικό σχήμα: «ΗΛΙΔΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ανώνυμος Τεχνική Εταιρία Μελετών» της υλοποίησης της μελέτης έργου «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων και καταπτώσεων στο οδικό τμήμα Ρέθυμνο – Αρμένιοι – Σπήλι».
13. Με το από 16 Μαρτίου 2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της εν θέματι μελέτης το οποίο υπογράφουν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος

Αρναουτάκης και ο νόμιμος Εκπρόσωπος του Οικονομικού φορέα: «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» κ. Σωτήριος Λιάρος έγινε η έναρξη εκπόνησης της μελέτης.

14. Με το με αρ. 64873/17-03-2020 Απόφαση, ορίστηκαν οι επιβλέποντες της μελέτης.
15. Με την υπ. αριθμ. 85375/11-05-2020 Απόφαση Έγκρισης έγινε αποδεκτό το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών την εν θέματι μελέτης.
16. Με την με αρ. 778 Πρακτικό Νο 23/3-7-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Θ017ΛΚ-5ΗΥ) εγκρίθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας της εν θέματι μελέτης για ποσό ίσο με 71.271,35 €.
17. Με την με αρ. πρωτ. 300353/23-12-2020 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης έγινε τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 127919/30-05-2019 του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» και Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης και για το συγκεκριμένο 19^ο Υποέργο έγινε τροποποίηση της χρηματοδότησης για ποσό 106.912,32 €.
18. Η αναδοχός ενωση οικονομικών φορέων με την από 15-1-2021 (αρ. πρωτ ΔΤΕ 9376/15-1-2021) αιτήθηκε την παράταση της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες λόγω των παρατηρήσεων της επιβλέπουσας Υπηρεσίας επι της γεωτεχνικής μελέτης
19. Με την αριθμ. 829/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, παρατείνεται το χρονοδιάγραμμα της εν θέματι μελέτης έως τις 30-8-2021
20. Με την αριθμ. 1582 Πρακτικό Νο 30/19-11-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, παρατείνεται το χρονοδιάγραμμα της εν θέματι μελέτης έως τις 2-3-2022
21. Με το αριθμ. 44028/17-2-2022 αίτημα ο αναδοχός αιτείται την παράταση της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες λόγω της αναγκης ολοκλήρωσης των μετρήσεων υπαίθρου κατά ένα ημερολογιακό έτος, για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων της γεωτεχνικής μελέτης

Σε σχέση με το αίτημα του αναδόχου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Προκειμένου να μελετηθούν οι επεκτάσεις των κατολισθήσεων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων του Νοε 2020, συνήφθει η αριθμ. 216726/22-7-2021 Συμπληρωματική Σύμβαση
- Ταυτόχρονα εγκαταστάθηκαν κλισιόμετρα, προκειμένου να προκύψουν αρτιότερα συμπεράσματα επι των αιτιών των εδαφικών αστοχειών, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των εργασιών της γεωτεχνικής μελέτης

Προκειμένου να υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε να εκτελεσθούν τα παραπάνω, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση του χρονοδιαγράμματος κατά έξι μήνες

Λόγω του γεγονότος αυτού, η Διευθύνουσα υπηρεσία αιτείται παράταση έξι (6) μηνών με τελική προθεσμία περαίωσης της μελέτης από 2- 3 -2022 έως τις 2-9-2022

Σύμφωνα με το Ν.4416/2016 Άρθρο 184 Παράγραφος 3, για την χορήγηση παράτασης πέραν της οριακής προθεσμίας, *«Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης»*

Για τους παραπάνω λόγους:

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της παράτασης του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος της εν θέματι μελέτης κατά έξι (6) επιπλέον μήνες, δηλαδή έως την **2-9-2022.**»

7.Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΡΜΕΝΟΙ – ΣΠΗΛΙ**», κατά έξι (6) επιπλέον μήνες, δηλαδή έως την **2-9-2022**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **24-05-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**