



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 7 Ιουνίου 2022  
Αρ. πρωτ.: 166308**

**ΠΡΟΣ** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **687/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **687/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 14/03-06-2022**), που αφορά στην Έγκριση Χορήγησης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» **Υποέργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ».**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο14/03-06-2022  
Αριθμός Απόφασης: 687/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 03 Ιουνίου 2022** και ώρα **11:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **156102/31-05-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 27397 (ΦΕΚ 2369/14-05-2022, τ' Β) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00».

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Λάμπρος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Κώτσογλου Κυριάκος και Χρονάκης Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στην **συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.** Γουλιδάκης Ιωάννης περιφερειακός σύμβουλος, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Βουγιουκαλάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης Δ/σης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Εμπορίου ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 23<sup>ο</sup>:** Έγκριση Χορήγησης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» **Υποέργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**6. Το με αρ. πρωτ. 154449/30-05-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΣΧΕΤ: Η από 10-05-2022 (αρ.πρωτ.130856/10-05-2022 ΔΤΕΠΕΡ) αίτηση του Αναδόχου

**Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικό της υπηρεσίας:**

Η υπηρεσία έχει τα παρακάτω στοιχεία:

(α)

Στοιχεία υπηρεσίας :	
Προϋπολογισμός Μελέτης της υπηρεσίας (με Φ.Π.Α.)	1.800.000,00€
Ποσόν Σύμβασης της υπηρεσίας (με Φ.Π.Α.)	1.260.000,00€

Έναρξη της υπηρεσίας (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	16-06-2021
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης της υπηρεσίας έως	16-06-2022
Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης της υπηρεσίας έως	-
Ανεκτέλεστο (με Φ.Π.Α.)	230.057,60€

1. Την με αρ.πρωτ.300353/23-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΥΡΗ7ΛΚ-5ΕΚ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 127919/30-05-2019 του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» και Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης.
2. Την με αρ.πρωτ.298277/21-12-2020 (ΑΔΑ:974Τ7ΛΚ-09Δ) απόφαση έγκρισης εγγράφων της σύμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου
3. Την με αριθμό 1706/2020 (Πρακτικό Νο 40/28-12-2020 ΑΔΑ:Ψ4ΥΩ7ΛΚ-3ΣΦ) Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση διάθεση πίστωσης, προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής και σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας
4. Την με αριθμό 104/2021 (Πρακτικό Νο 2/25-01-2021 ΑΔΑ:6Φ297ΛΚ-ΤΑΔ) σε ορθή επανάληψη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία τροποποιείται η με αρ.1706/2020 (Πρακτικό Νο40/28-12-2020 ΑΔΑ:Ψ4ΥΩ7ΛΚ-3ΣΦ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης ως προς τους όρους της Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των παραρτημάτων αυτής και εγκρίνονται αυτοί για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας
5. Την με αρ.πρωτ.1418/16-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΩ0ΟΡ1Θ-686) απόφαση έγκρισης ως προς τη νομιμότητα, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
6. Την με αρ.πρωτ.39810/17-02-2021 (ΑΔΑ:ΩΞΩΔ7ΛΚ-Α73) πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου της παροχής.
7. Την με αριθμό 322/2021 Απόφαση (πρακτικό Νο 06/16-03-2021 ΑΔΑ:6ΖΔ07ΛΚ-ΡΔΥ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης του από 01-03-2021 πρακτικού του διαγωνισμού.
8. Την με αριθμό 2653/29-03-2021 (ΑΔΑ: 9ΜΤ7ΟΡ1Θ-Ε2Φ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της 322/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
9. Την με αρ. 209/2021 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου
10. Την με αρ.πρωτ.175312/16-06-2021 σύμβαση παροχής υπηρεσίας
11. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο καθαρισμός ρεμάτων και τεχνικών οδοποιίας του Δήμου Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, Αφορά στις αναγκαίες επείγουσες εργασίες για την άμεση αποκατάσταση των προκληθεισών ζημιών από τις πρωτοφανείς έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες που σημειώθηκαν στις 10/11/2020 λόγω των οποίων η Π.Ε. Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  
Οι εργασίες περιλαμβάνουν απομάκρυνση φερτών υλικών, κορμούς δένδρων, καλάμια, προκειμένου να απελευθερωθούν οι διατομές ρεμάτων για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων, βελτίωση της παροχетеυτικότητας

τους και μείωση των κινδύνων πλημμύρας στις παρόχθιες περιοχές και στο οδικό δίκτυο, με στόχο την αποφυγή μελλοντικών καταστροφών από πλημμύρες. Επίσης περιλαμβάνουν απομάκρυνση αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις και οικιακών απορριμμάτων και την μεταφορά τους σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους (επεξεργασίας ΑΕΚΚ, Χ.Υ.Τ.Α κλπ) που έχουν εναποτεθεί σε αυτά μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Ισχύουσες διατάξεις:

Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.

(β)

Αιτούμενη παράταση προθεσμίας από τον ανάδοχο		
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για παράταση :		10-05-2022 (αρ.πρωτ.130856)
Αιτούμενη παράταση περαίωσης:	Από 16-06-2022	έως 16-12-2022
Διάρκεια παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας:		έξι (06) μήνες
Αιτιολογία παράτασης: Καθώς οι εργασίες αφορούν αποκατάσταση και επέμβαση εντός της κοίτης ποταμών – ρεμάτων, μπορούν να γίνουν μόνο σε θερινή περίοδο κατά την οποία τα ποτάμια δεν έχουν νερό.		

Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση του Αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται συμφωνεί και

**Εισηγούμαστε**

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (06) μήνες ήτοι από 16-06-2022 μέχρι στις 16-12-2022 προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες καθαρισμού με ασφάλεια.

**7. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ», κατά έξι (06) μήνες ήτοι από 16-06-2022 μέχρι στις 16-12-2022 προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες καθαρισμού με ασφάλεια., σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **03-06-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**