



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνο : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο 10 Μαρτίου 2022**  
**Αρ. πρωτ.: 66395**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΚ

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθμ. **207/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **207/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 04/08-03-2022**), που αφορά στην Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: **«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ».**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°04/08-03-2022  
Αριθμός Απόφασης: 207/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 08 Μαρτίου 2022** και ώρα **11:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης, η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **58068/02-03-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την με αριθμ Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974 ΦΕΚ Τεύχος Β' 891/25.02.2022, ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00».

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Γουλιδάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Σκουλάς Νικόλαος και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση **παραβρέθηκαν ακόμα** οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Βασιλάκη Μαρία Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτ. Συνεργασιών ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχάλης προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού Π.Κ, Κουβιδάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας

της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Απελίδου Μερόπη Υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Μάνος υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Καρασάββα Μαρία συμβασιούχος υπάλληλος Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Μιχελινάκη Άννα, υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

**Παρατήρηση:** Όλοι οι συμμετέχοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι και οι εισηγητές προσκόμισαν πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974 ΦΕΚ Τεύχος Β' 891/25.02.2022, ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00».

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.
6. Το αριθμ. πρωτ. **48138/21-02-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Τον Ν.4412/2016 ΦΕΚ (147 Α) 'Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)' όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 'Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία'.
3. τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) 'Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης'
4. το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α) 'Οργανισμός Περιφέρειας Κρήτης', όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 Β' /26-2-2021 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
5. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας Περιφέρειας»
6. την αριθμ. 149718/2-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3355/Β' /15-12-2014), (ΑΔΑ: 7ΖΥ17ΛΚ-Ζ76) απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» εγγράφων στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κρήτης».
7. Την αρ. 69994/29433/12-07-2012 Δ/νση Διοίκησης, Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία μεταβιβάζεται δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης.
8. Την αρ. πρωτ. 166/2-1-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΓ07ΛΚ-ΛΒΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία ορίστηκε αναπληρωτής Δ/ντης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης ο κ. Ψαρουδάκης Μιχαήλ.
9. Την εγκεκριμένη με την αρ. 70397/01-04-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφ. Κρήτης διακήρυξη, με την οποία ορίζεται Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
10. Με την με αρ. πρωτ. 320304/13-12-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης γίνεται τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 47689/11-04-2014 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο "ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ" της ΣΑΕΠ002 με ΚΑ 2014ΕΠ00200005, ποσού 240.000,00€.
11. Με το υπ.αριθμ 1043380/29-5-2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό έγινε η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ» στο μελετητικό σχήμα «ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΙΚΕ -ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με συνολική προθεσμία περαίωσης 18 μήνες.
12. Με το με αρ. πρωτ. 11207/05-06-2020 έγγραφο της υπηρεσίας κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο ο ορισμός επιβλεπόντων και δόθηκε η εντολή για την έναρξη των εργασιών της σύμβασης
13. Με το με αρ. πρωτ. 161058/28-07-2020 έγγραφο της αναδόχου ένωσης υπεβλήθη Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης το οποίο περιλάμβανε Πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών και Χρονοδιάγραμμα.
14. Με το με αρ. πρωτ. 207612/18-9-2020 έγγραφο η ανάδοχος ένωση υπέβαλε τεχνική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 8.12 της Σ.Υ.
15. Με το με αρ. πρωτ. 1457/30-12-2020 έγγραφο η ανάδοχος ένωση υπέβαλε το τεύχος παρουσίασης αποτελεσμάτων ερευνητικών - κλισιομετρικών γεωτρήσεων.

16. Η με αρ.235947/9-8-2021(ΑΔΑ ΨΚΞΦ7ΛΚ-ΥΙΕ)Απόφαση Αναπληρωτή Δ/ντή Δ/νσης Τεχνικών έργων Περιφέρειας Κρήτης που αφορά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΣΠ και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ της μελέτης του θέματος .
17. Την 1771/2021 (Πρ. Νο 34/22-12-2021 – ΑΔΑ69ΡΙ7ΛΚ-Υ0Η) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφ. Κρήτης με την οποία α) εγκρίνεται ο 2ος ΑΠΕ και η σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και β) η Παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 28-02-2022.
18. Με το υπ.αριθμ 34264/9-2-2022 Ιδιωτικό Συμφωνητικό 1ης συμπληρωματικής σύμβασης έγινε η υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΛΥΡΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ» στο μελετητικό σχήμα «ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΙΚΕ -ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» συνολικού ποσού 100.976,37€ με ΦΠΑ και με συνολική προθεσμία περαίωσης 12 μήνες.
19. Η με αριθ. 39053/14-02-2022 (πρωτόκολλο ΔΤΕ) αίτηση παράτασης του Αναδόχου

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου, διακρίνεται στις παρακάτω δύο (2) φάσεις:

Φάση 1<sup>η</sup>:Ολοκλήρωση προγράμματος Παρακολούθησης - Εργασίες πεδίου

Κατά την ολοκλήρωση / αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της οπτικής και ενόργανης παρακολούθησης της συμπεριφοράς του έργου κατά την 1<sup>η</sup> περίοδο της 1<sup>ης</sup> πλήρωσης του ταμιευτήρα για το χρονικό διάστημα 2017 – 2019, προέκυψε η απαίτηση:

α) για τη κατασκευή / εγκατάσταση έξι (6) τριγωνομετρικών βάθρων σε θέσεις οι οποίες δεν επηρεάζονται από ερπυστικά ή κατολισθητικά φαινόμενα και την εγκατάσταση δέκα πέντε (15) γεωδαιτικών βάθρων παρακολούθησης των μετακινήσεων σε επιλεγμένες θέσεις

β) για τη κατασκευή / εγκατάσταση τεσσάρων (4) κλισιομετρικών γεωτρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις όπου έχουν εκδηλωθεί κατολισθητικά φαινόμενα.

Η ολοκλήρωση των εργασιών αυτών αποτελεί, τη 1<sup>η</sup> Φάση της παρούσας Σύμβασης.

Φάση 2<sup>η</sup>:Παρακολούθηση 1<sup>ης</sup> Πλήρωσης – 2<sup>η</sup> Περίοδος

Κατά την περίοδο ελέγχου της συμπεριφοράς του Έργου, θα ελέγχεται συστηματικά, κατ' ελάχιστον και όχι περιοριστικά α) η συμπεριφορά του φράγματος, των μόνιμων πρανών εκσκαφής, των πρανών του ταμιευτήρα, β) η στεγανότητα του φράγματος και των αντερεισμάτων και γ) η εξέλιξη των κατολισθητικών / ερπυστικών φαινομένων που έχουν εκδηλωθεί. Η παρακολούθηση αυτή θα γίνει με συνεχείς οπτικές επιθεωρήσεις και συχνή λήψη και αξιολόγηση των μετρήσεων στα εγκατεστημένα όργανα. Η παρακολούθηση αυτή λαμβάνει χώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 1<sup>ης</sup> πλήρωσης του ταμιευτήρα, η οποία εκτιμάται ότι θα λήξει κατά τη χρονική περίοδο εκπόνησης της παρούσας σύμβασης (χρονική διάρκεια: δέκα οκτώ μήνες).

### Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΛΥΡΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	Κ.Α. 2014ΕΠ00200005 της ΣΑΕΠ 002	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ	ΟΧΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		

5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	28-11-2019	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	239.464,91 €
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	29-5-2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ 15,66 %)	201.954,05 €
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΝΑΙ
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			201.954,05 €
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			201.954,05 €
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :			0,00
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:			100.976,37
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:			-
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :			0,00
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :			28-02-2022
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :			09-02-2023
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			1
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			1
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			28-02-2022
23	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			235947/9-8-2021Δ.Τ.Ε.  Αρ 1771/2021 Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής
24	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:			ΟΧΙ
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			-
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			-

**Τα οικονομικά στοιχεία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:**

	Συμβατική δαπάνη (€)	Δαπάνη με τον 1ο Σ.Π. (€)	Δαπάνη με τον 2ο Σ.Π. (€)	Δαπάνη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (€)	Διαφορές με αρχική σύμβαση %
Δαπάνη εργασιών:	141.622,76	162.676,75	162.866,17	70.810,92	
Απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνονται στην εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης (15%):	21.243,41	189,42			
Απρόβλεπτες δαπάνες που θα περιλαμβάνονται στην εκτιμώμενη αξία της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης:				10.621,64	
Άθροισμα:	162.866,17	162.866,17	162.866,17	81.432,56	

	Συμβατική δαπάνη (€)	Δαπάνη με τον 1ο Σ.Π. (€)	Δαπάνη με τον 2ο Σ.Π. (€)	Δαπάνη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (€)	Διαφορές με αρχική σύμβαση %
Φ.Π.Α. 24%:	39.087,88	39.087,88	39.087,88	19.534,81	
Γενικό σύνολο:	201.954,05	201.954,05	201.954,05	100.976,37	

### Αίτημα Παράτασης

Ο ανάδοχος ζητάει παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του έργου έως την 9/02/2023, όσος και ο χρόνος υλοποίησης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης που υπογράφηκε 9-2-2022 και έχει διάρκεια 1 έτους.

### Απόψεις της υπηρεσίας:

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος για την παράταση, δηλαδή ότι μετά την υπογραφή της πρώτης Συμπληρωματικής Σύμβασης που έχει διάρκεια 1 έτους, η ολοκλήρωση του έργου θα απαιτήσει παράταση ενός έτους όση και η συμβατική προθεσμία της Σ.Σ. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Ύστερα από τα παραπάνω:

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου **έως 9/02/2023**. (Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του ν. 4412/2016 όπως ισχύει δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου)

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ** Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας Περαίωσης του έργου: **«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ»**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου **έως 9/02/2023**.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του ν. 4412/2016 όπως ισχύει δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **08-03-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**