



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Βαρδιάμπαση Νίκη
Τηλέφωνα : 2813400233
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 6 Απριλίου 2022
Αρ. πρωτ.: 96516**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **366/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **366/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 07/01-04-2022**), που αφορά στην Έγκριση **Παράτασης προθεσμίας** της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», **89ο Υποέργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο07/01-04-2022
Αριθμός Απόφασης: 366/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 01 Απριλίου 2022** και ώρα **11:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **85525/29-03-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17567 (ΦΕΚ 1454/Β/25-03-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 04 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00»».

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Γουλιδάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
5	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Ανδρουλάκης Ιωάννης	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στην **συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.** Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλλα, προϊσταμένη Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Ξυδάκη Αικατερίνη υπάλληλος τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Λιοδάκης Γεώργιος δικηγόρος (θέμα 26), Marcu

Αρben πολίτης (θέμα 26), Δακανάλης Παναγιώτης πολίτης (θέμα 26), και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη Άννα, υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 55º: Παράταση προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», **89ο Υποέργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

6. Το με αρ. πρωτ. 82802/24-03-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«**ΣΧΕΤ:** Η από 17-03-2022 (αρ. εσωτ. πρωτ. 76764/18-03-2022) αίτηση του Αναδόχου

Ιστορικό:

1. Την με αριθμό 146881/13-07-2020 (ΑΔΑ:6ΣΗΨ7ΛΚ-ΥΣ6) Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περί τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 127919/30-05-2019 του έργου με τίτλο

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με Κ.Α.2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802 και την δημιουργία νέου υποέργου με τίτλο «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**»

2. Την με αρ. πρωτ. 163425/30-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΛ27ΛΚ-ΞΟΤ) απόφαση έγκρισης συμβατικών εγγράφων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου
3. Την με αρ. 962/No 28/07-08-2020 (ΑΔΑ:Ψ7ΔΟ7ΛΚ-0Δ1) Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης πίστωσης, προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, την πρόσκληση προς Οικονομικούς φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και την έγκριση του γνωμοδοτικού οργάνου του διαγωνισμού.
4. Την με αρ. πρωτ. 185453/26-08-2020 (ΑΔΑ:9ΘΛ27ΛΚ-ΘΒΧ) πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας
5. Ο διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας έγινε στις 08-09-2020 με τη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση και η κατακύρωση του αποτελέσματος έγινε με την με αριθμό 1209/2020 πρακτικό Νο 32/24-09-2020 (ΑΔΑ:6ΡΔ27ΛΚ-ΞΗ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
6. Την από 21-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007518816) υπογραφείσα σύμβαση
7. Την με αρ. **686/No 12/27- 05-2021** (ΑΔΑ: ΩΤΠΘ7ΛΚ-0Ο8) Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι και τις 21-10-2021
8. Την με αρ. πρωτ. **261431/06-09-2021** (ΑΔΑ: Ψ1ΧΡ7ΛΚ-ΚΓ8) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας του θέματος με ΚΑ 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802, ως προς την αύξηση ποσού 104.904,00€ έναντι 69.936,00€ προηγουμένως
9. Την με αρ. πρωτ. **276099/20-09-2021** (ΑΔΑ: Ψ0Ζ57ΛΚ-Χ3Λ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕΡ περί έγκριση του προϋπολογισμού και τιμολογίου πρόσθετων εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης
10. Την με αρ. **1348/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης Πρακτικό Νο 26/04-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΔ17ΛΚ-1ΛΚ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 34. 968,00 € με ΦΠΑ το οποίο αναλύεται 28.200,00€ εργασίες και 6.768,00€ ΦΠΑ
11. Την με αρ. 1407/2021 πρακτικό Νο 27/15-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΖΩ7ΛΚ-ΖΧΡ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι και τις 21-01-2022
12. Την από 22-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009416817) υπογραφείσα συμπληρωματική σύμβαση
13. Την με αρ. 1829/2021 πρακτικό Νο 35/31-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΣΠ7ΛΚ-ΛΨΣ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι και τις 21-04-2022
14. Το φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας

Ισχύουσες διατάξεις:

Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.

Αιτούμενη παράταση προθεσμίας από τον ανάδοχο	
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για παράταση :	17-03-2022

		(αρ.πρωτ.76764/18-03-2022)
Αιτούμενη παράταση περαίωσης:	Από 21-04-2022	έως και 21-07-2022
Διάρκεια παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας:		τριών (03) μηνών
Αιτιολογία παράτασης αναδόχου: Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, την ιδιαιτερότητα των ρεμάτων, την ασφάλεια των μηχανημάτων και των χειριστών ζητείται παράταση τριών (3) μηνών προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες καθαρισμού της συμπληρωματικής σύμβασης με ασφάλεια.		

Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

Α) την αίτηση του Αναδόχου

Β) έχει εκτελεστεί το μεγαλύτερο μέρος του αντικειμένου της σύμβασης

Γ) τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις λόγω της φύσης των εργασιών καθώς υπάρχει ανάγκη συνεννόησης με ενδιαφερόμενους- ιδιοκτήτες που εφάπτονται των ρεμάτων

Δ) την δυσκολία εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού εντός των ρεμάτων λόγω των καιρικών συνθηκών (μεγάλη ποσότητα υδάτων).

Ε) ότι οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται με ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των μηχανημάτων

Εισηγούμαστε

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας κατά τρεις (03) μήνες ήτοι από 21-04-2022 μέχρι και τις 21-07-2022 προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες καθαρισμού της συμπληρωματικής σύμβασης με ασφάλεια».

7.Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», **89ο Υποέργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»**, κατά τρεις (03) μήνες ήτοι από 21-04-2022 μέχρι και τις 21-07-2022 προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες καθαρισμού της συμπληρωματικής σύμβασης με ασφάλεια, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **01-04-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**