



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών
Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 04 Αυγούστου 2022
Αρ. πρωτ.: 233664**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΚ
- Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης
ΚΟΙΝ.: - Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **80/2022** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **80/2022** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν° 15/28-07-2022**), που αφορά στην Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) **για την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο επαρχιακό οδικό της ΕΠΟ 27 από διασταύρωση προς Μετόχι Τζαγκαράκι έως οικισμό του Προφήτη Ηλία** (για τις ανάγκες εξασφάλισης ασφαλούς εργασίας) του έργου με τίτλο: **ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο (νέο): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ**, Προϋπολογισμού 1.173.993,93 ευρώ (με το ΦΠΑ), αναδόχου «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 52 Ν. 2696/1999.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα
Συντονισμού & Υποστήριξης της
Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 15/28-07-2022
Αριθμ. απόφ. 80/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022** και ώρα **12:00** πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης συνεδρίαση** στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2) των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26^{ης} Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, (σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020), την **αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 38083 – (ΦΕΚ Τεύχος Β 3367/30.06.2022)** με θέμα: **Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00., η οποία παρατείνεται από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00**, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **217805/21-07-2022** Πρόσκληση του Προέδρου του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαμβακάς Λάμπρος, Γύπαρης Κωνσταντίνος, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας (Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οργάνωσης Π.Κ.), Ζάχαρης Ευάγγελος, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλογεράς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καμπουράκης Λάμπρος (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ), Κονταξάκης Γεώργιος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουτάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), Λεονταράκης Ιωάννης, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Π.Κ.), Πιτσούλης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ), Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Συντυχάκης Εμμανουήλ, Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εμμανουήλ, και Χρονάκης Νικόλαος.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα ο **Περιφερειάρχης Κρήτης** κ. Σταύρος Αρναουτάκης και οι **Περιφερειακοί Σύμβουλοι** κ.κ.: Γουλιδάκης Ιωάννης, Καλλέργης Νικόλαος, Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Παρασύρης Ιωάννης, Πιαγκαλάκης Γεώργιος, Σπυρόπουλος Γεώργιος Τζεδάκης Σταύρος και Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και κλήθηκαν νόμιμα οι **Περιφερειακοί Σύμβουλοι** κ.κ. Κοπάσης Ελευθέριος, Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη) και Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη (Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα ΠΚ)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος εκτελεστικός γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/σης Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Παπαδάκης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Κουνδουράκη Ασπασία και Αλεξάκη Ελένη κάτοικοι περιοχής Καμπανού και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα, Νικάκη Δέσποινα και Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η κ. Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος στο γραφείο Περιφερειάρχη.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 3.4: Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο επαρχιακό οδικό της ΕΠΟ 27 από διασταύρωση προς Μετόχι Τζαγκαράκι έως οικισμό του Προφήτη Ηλία (για τις ανάγκες εξασφάλισης ασφαλούς εργασίας) του έργου με τίτλο: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, **ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο (νέο): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ**, Προϋπολογισμού 1.173.993,93 ευρώ (με το ΦΠΑ), αναδόχου «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 52 Ν. 2696/1999.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Την με αριθμ. 01/2022 (πρακτ. Ν° 01/09-01-2022) απόφαση Π.Σ. εκλογής Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

4. Το με αριθμ. πρωτ.: 217348/21-07-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Σχετικά με την Ρύθμιση Κυκλοφορίας (εργοταξιακή σήμανση) για την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο επαρχιακό οδικό της ΕΠΟ 27 από

διασταύρωση προς Μετόχι Τζαγκαράκι έως οικισμό του Προφήτη Ηλία (για τις ανάγκες εξασφάλισης ασφαλούς εργασίας) του έργου του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω γενικά που αφορούν το έργο :

1. Με την με αρ. πρωτ. 350672/19.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΥΨΞ7ΛΚ-ΨΚΨ, ΑΔΑΜ: 21REQ009675933) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000,00 €), και η δημιουργία 4 νέων υποέργων, για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021» και Κ.Α. 2021ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης, μεταξύ των οποίων το Υποέργο 2ο(νέο):«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ» ποσού 2.000.000,00€.
2. Με την αρ. πρωτ. 1621/2021 απόφαση Ο.Ε. (Πρακτικό Νο 32/01-12-2021, Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος), του Περιφερειακού Συμβουλίου εντάχθηκε το υπόψη έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΚ/ΠΕ, έτους 2021.
3. Με την με αρ. 370129/07-12-2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου (ΑΔΑ: Ψ6ΣΘ7ΛΚ-Φ4Θ), εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Με την αρ. 1698/2021 (Πρακτικό Νο 33/13-12-2021, ΑΔΑ: ΨΙ6Θ7ΛΚ-ΚΚ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκαν: η διάθεση πίστωσης, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Πρόσκληση προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και η σύσταση του τριμελούς οργάνου διαπραγμάτευσης.
5. Με την 34162/9-2-2022 αίτηση υποβλήθηκε η αιτιολόγηση της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα «Λιμενική Α.Ε.».
6. Με την αρ. 151/2022 (πρακτικό Νο 2/11-02-2022, ΑΔΑ: 6Ψ2Μ7ΛΚ-Φ7Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε το Πρακτικό Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης στον μειοδότη της σύμβασης του έργου και κατακυρώθηκε η σύμβαση του εν λόγω έργου στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Λιμενική Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,30% και ποσό προσφοράς Συνόλου Δαπάνης του Έργου 946.769,30€ (χωρίς ΦΠΑ).
7. Την με αρ. 226/2022 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8. Το Πρακτικό ΙΙ (ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών) του τριμελούς οργάνου διαπραγμάτευσης.
9. Την από 19.04.2022 υπεύθυνη δήλωση περί μη οψιγενών μεταβολών του Οικονομικού Φορέα «Λιμενική Α.Ε.»
10. Στις 13/05/2022 υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.», (αρ. πρωτ. 135565 / ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ010546976), ποσού 1.173.993,93 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) , συνολικής προθεσμίας 10 μηνών δηλ. έως 13-03-2023.
11. Με την υπ. αρ. 90002/24-03-2022 (ΑΔΑ: 6Η6Ω7ΛΚ-Λ8Λ) Απόφαση του Αντιπερ/χη Ηρακλείου έχει διαταχθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από διακλάδωση προς Τσαγκαράκι Μετόχι έως Προφήτη Ηλία από 24-03-22 και μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου με τίτλο : "Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων από την ΕΠΟ 27, πλησίον

οικισμού Προφ. Ηλία », αναδόχου «Λατομική ΑΤΕ» μετά του υπ. αρ. 390758/23-12-2021 εγγράφου του β' Ασυν. Τμήματος Ηρακλείου που συνοδεύεται από την υπ.αρ. 3129/22-12-2021 παραγγελία Εισαγγελίας Πρωτ. Ηρακλείου.

II. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 48 (παρ. 9) του ν. 4313/2014 για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης και γενικά στον καθορισμό στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

III. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ :

1. Με την 163846/6-6-2022 Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηρακλείου εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ».

Για την εκτέλεση του έργου απαιτείται συνολικός συμβατικός χρόνος εκτέλεσης 10 μήνες και αποκλεισμός της επαρχιακής οδού ΕΠΟ 27, από διασταύρωση προς Μετόχι Τζαγκαράκι έως οικισμό του Προφήτη Ηλία, με τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων, τόσο στην περιοχή των σημείων αποκλεισμού, όσο και σε κομβικά σημεία στην ευρύτερη περιοχή, με σκοπό οι χρήστες της οδού να ακολουθήσουν την εναλλακτική διαδρομή από και προς Προφήτη Ηλία, μέσω της ασφαλτοστρωμένης οδού που διέρχεται από το Μετόχι Τζαγκαράκι.

Στο επισυναπτόμενο σχέδιο δίνεται ενδεικτική διάταξη των πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης για τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, που θα εφαρμοστεί στα σημεία επέμβασης όπου εργασίες θα εκτελεστούν στο σύνολο της διατομής της οδού καθώς θα εφαρμοστεί η με αρ. πρ.58815/02-03-2022(ΑΔΑ: Ψ4Σ87ΛΚ-ΠΙΠ) Γεωτεχνική Μελέτη της ΓΕΩ.ΠΕΡ.Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ.

Στο πρυνές του τμήματος που θα αποκλεισθεί παρατηρείται μεγάλος όγκος γύψου που παρουσιάζει έντονο κεκτονισμό και ασυνέχειες με κίνδυνο την θραύση και πτώση του. Για την αποκατάσταση του φαινομένου θα πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης ελεύθερου πλέγματος και πλήρους αγκυρούμενου πλέγματος , φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενέργειας και φράχτες ενέργειας. Επίσης θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τριγωνική τάφρος απορροής ομβρίων από σκυρόδεμα c20/25 και όπου η κατάντη τάφρος δεν είναι εφικτό να κατασκευαστεί λόγω έλλειψης απαιτούμενου πλάτους θα κατασκευαστεί τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους h=1,5 μ. Επίσης στο αποκλεισμένο τμήμα θα γίνει αποκατάσταση οδού με αποξήλωση ασφαλικών στρώσεων και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατασκευή νέου ασφαλικού τάπητα και διαγράμμιση.

2. Ο Ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 176146/16-6-2022 διαβιβαστικό υπέβαλε μελέτη εργοταξιακής σήμανσης με θέμα « Μελέτη αποκλεισμού της επο 27 από διασταύρωση προς Μετόχι Τζαγκαράκι έως Προφ. Ηλία» που θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Η προτεινόμενη εργοταξιακή σήμανση είναι εναρμονισμένη με το ΦΕΚ 905/Β/2011 και ο αποκλεισμός της οδού είναι απαραίτητος, καθόλη την διάρκεια των εργασιών, η οποία εκτιμάται σε 10 μήνες, δεδομένου

α) της παραμένουσας επικινδυνότητας στα σημεία όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, και τον κίνδυνο νέων πτώσεων βράχων , ακόμη και χωρίς την εκτέλεση εργασιών

β) του σημαντικού όγκου επέμβασης που προβλέπεται, με βάση την οποία δημιουργείται επιπλέον διατάραξη της ευστάθειας των πρανών κατά την κατασκευή.

Σύμφωνα με την σήμανση, προτείνεται ο αποκλεισμός της Επ. Οδού 27, από διασταύρωση προς Μετόχι Τζαγκαράκι έως οικισμό του Προφήτη Ηλία, με τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων, τόσο στην περιοχή των σημείων αποκλεισμού, όσο και σε κομβικά σημεία στην ευρύτερη περιοχή, με σκοπό οι χρήστες της οδού να ακολουθήσουν την εναλλακτική διαδρομή από και προς Προφήτη Ηλία, μέσω της ασφαλτοστρωμένης οδού που διέρχεται από το Μετόχι Τζαγκαράκι.

Ο αποκλεισμός της οδού στην περιοχή της διασταύρωσης με Τζαγκαράκι Μετόχι γίνεται με τοποθέτηση σχετικών προειδοποιητικών πινακίδων (εκτελούνται έργα - Κ20), οι οποίες ξεκινούν 400 μέτρα πριν την περιοχή του αποκλεισμού, με σταδιακή μείωση του ορίου ταχύτητας (Ρ32) σε 40χλμ/ώρα αρχικά και 30 χλμ/ώρα. Στην περιοχή του αποκλεισμού, η διευθέτηση της κυκλοφορίας θα γίνεται με τοποθέτηση πινακίδων υποχρεωτικής πορείας (Ρ50α, Ρ50δ, Ρ47) καθώς και πινακίδων απαγόρευσης της εισόδου (Ρ-7) και στροφής δεξιά (Ρ-28). Επιπλέον πληροφορικές πινακίδες, θα δίνουν την σωστή κατεύθυνση στους χρήστες για την διοχέτευση της κυκλοφορίας.

Στην περιοχή του οικισμού Προφήτη Ηλία, προβλέπεται:

Α) Στην διασταύρωση της ΕΠΟ 27 με την οδό προς Τζαγκαράκι Μετόχι, τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων για εκτροπή της κυκλοφορίας προς Ηράκλειο, μέσω Τζαγκαράκι Μετόχι, και πληροφοριακής πινακίδας για τον αποκλεισμό της ΕΠΟ.

Β) Στις οδούς του οικισμού που συμβάλλουν στην ΕΠΟ 27 προς Ηράκλειο, τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας για εκτροπή της κυκλοφορίας προς Ηράκλειο μέσω Τζαγκαράκι Μετόχι και πληροφοριακής πινακίδας για τον αποκλεισμό της ΕΠΟ 27 προς Ηράκλειο.

Γ) Σε απόσταση 1150 μέτρα επί της ΕΠΟ 27 προς Ηράκλειο (διασταύρωση προς συσκευαστήριο «Περβολαράκη»), τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας για εκτροπή της κυκλοφορίας προς Ηράκλειο, μέσω Τζαγκαράκι Μετόχι, πληροφοριακής πινακίδας για τον αποκλεισμό της ΕΠΟ 27 και πινακίδας απαγόρευσης της εισόδου (Ρ-7) και στροφής δεξιά (Ρ-28).

Στην περιοχή των εργασιών , δεδομένου του αποκλεισμού της οδού, δεν προβλέπεται η χρήση πινακίδων, πλην της απαγόρευσης εισόδου στον χώρο των έργων , σε περίπτωση χρήσης της οδού από τοπικούς χρήστες.

Πάνω από όλα τα σήματα μπορούν να τοποθετηθούν αναλάμποντες φανοί χρώματος κίτρινο όπως απεικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο αποκλεισμού της οδού.

Με την υποβαλλόμενη μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης θα προστατευτεί ο χώρος των εργασιών με κατάλληλη σήμανση όπως απεικονίζεται στα συνημμένα σχέδια και θα μπει εργοταξιακή σήμανση προειδοποίησης έργων, παράκαμψης και μείωσης ταχύτητας. Για τις εργασίες που θα εκτελεστούν έχουν προσκομιστεί από τον ανάδοχο συνημμένα σχέδια και τεχνική Έκθεση με ενδεικτική διάταξη της εργοταξιακής σήμανσης για τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, που θα εφαρμοστεί στο σημείο επέμβασης όπου οι εργασίες θα εκτελεστούν στο σύνολο της διατομής. Η κυκλοφορία σε αυτή την περίπτωση θα εξυπηρετείται από το οδικό τμήμα που διέρχεται από το Τσαγκαράκι Μετόχι.

Ο έλεγχος για την παρακολούθηση και την τοποθέτηση των πινακίδων, θα γίνεται τόσο από την ανάδοχο εταιρεία, όσο και από την Αστυνομική αρχή.

Η έναρξη των παραπάνω εργασιών υπολογίζεται στις 16 Ιουνίου 2022 έως 10 Μαρτίου 2023 (ημερομηνία προθεσμίας συμβατικής περαίωσης εργασιών) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση του έργου συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων παρατάσεων που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

ΙV.ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ :

Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». όπως ισχύει σήμερα.

Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).

Ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 48 (παρ. 9) του ν. 4313/2014.

Το ΠΔ 7/20013 (ΦΕΚ 26 τ.Α 31-1-2013).

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης είναι εναρμονισμένη με το ΦΕΚ 905/Β/2011 και τα υποβαλλόμενα προς έγκριση σχέδια συνοδεύονται από τεχνική έκθεση στην οποία αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης ρύθμισης.

2. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 "Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης."

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για αποκλεισμό Επαρχιακής Οδού υπ.αρ. 27 "Ηράκλειο -Μαλάδες -Πρ.Ηλίας -...-Πραιτώρια " από διασταύρωση προς Μετόχι Τζαγκαράκι έως οικισμό του Προφήτη Ηλία, για τις ανάγκες εξασφάλισης ασφαλούς εργασίας εκτέλεσης του έργου :

«ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 -ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο(νέο): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟ 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ», προϋπολογισμού μελέτης 2.000.000,00€ ,ποσού Σύμβασης 1.173.993,93€ (με το ΦΠΑ), αναδόχου “ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ” για την απαγόρευσης εισόδου στον χώρο που εκτελούνται οι εργασίες του έργου, για διάστημα από 16 Ιουνίου 2022 έως 10 Μαρτίου 2023 (ημερομηνία προθεσμίας συμβατικής περαίωσης εργασιών) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση του έργου συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων παρατάσεων που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

5. Την εισήγηση του κ. **Συριγωνάκη Νικόλαου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου.**
6. **Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Κυκλοφοριακή Ρύθμιση (εργοταξιακή σήμανση) για αποκλεισμό Επαρχιακής Οδού υπ.αρ. 27 ”Ηράκλειο -Μαλάδες -Πρ.Ηλίας -..-Πραιτώρια “ από διασταύρωση προς Μετόχι Τζαγκαράκι έως οικισμό του Προφήτη Ηλία, για τις ανάγκες εξασφάλισης ασφαλούς εργασίας εκτέλεσης του έργου:

«ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο(νέο): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟ 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ», προϋπολογισμού μελέτης **2.000.000,00€**, ποσού Σύμβασης **1.173.993,93€ (με το ΦΠΑ)**, αναδόχου **“ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ”** για την απαγόρευσης εισόδου στον χώρο που εκτελούνται οι εργασίες του έργου, για διάστημα από **16 Ιουνίου 2022 έως 10 Μαρτίου 2023** (ημερομηνία προθεσμίας συμβατικής περαίωσης εργασιών) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση του έργου συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων παρατάσεων που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Παρατήρηση:

Οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι εισηγητές θα πρέπει να δεσμεύονται και να έχουν τον έλεγχο της επίβλεψης του έργου ώστε να συντομέψει ο χρόνος εκτέλεσης του, για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **28-07-2022**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ

ΜΗΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ