



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 19 Ιουλίου 2022
Αρ. πρωτ.: 214582

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **909/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **909/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 18/18-07-2022**), που αφορά στην Έγκριση **παράτασης προθεσμίας περαίωσης μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΛΟΣ-ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°18/18-07-2022
Αριθμός Απόφασης: 909/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **206533/13-07-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, ήταν παρόντες:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Καμπουράκης Λάμπρος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
5	Χουδετσανάκη - Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
6	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Χανιωτάκη - Μυλωνάκη Μαρία	» »	ως τακτικό μέλος
9	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ.: Παρασύρης Ιωάννης, Κώτσογλου Κυριάκος και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία Προϊσταμένη Τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνης Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας κ Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Φραγκιουδάκη Μαρία Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Μηλιώνη Όλγα Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 21^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΛΟΣ-ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 202449/08-07-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΜΕΛΕΤΗ:	ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΛΟΣ - ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ
---	---------	---

2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	03.05.21.001 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚ/ΚΑΠ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;		ΝΑΙ	
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΝΑΙ
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	18/02/2008	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	567.289,00
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	18/11/2008	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	453.834,00
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΝΑΙ
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			804.604,38
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			0
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			0
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:			
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			0
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			20/10/2009
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			30/06/2022
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			12
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			9436/09, 147/11, 124/12, 474/13, 69/14, 1010/15, 928/16, 563/17, 718/18, 1023/19, 1055/20, 511/21
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			30/6/2022
19	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ			14/6/2022

20	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	1 έτος	ΔΗΛΑΔΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	30/6/2023
21	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ)			ΝΑΙ
22	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			1
23	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			2
24	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΟΧΙ
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ Η ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	453.833,87	453.833,87	453.833,87	0,00	453.833,87	0,00

Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματική Σύμβαση:

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ Η ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6

ΣΥΝΟΛ ΙΚΗ ΔΑΠΑΝ Η	350.697 ,86	350.697 ,86	0,00	350.697, 86	160.000,0 0	190.697,86
----------------------------	----------------	----------------	------	----------------	----------------	------------

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

1. Η απόφαση τροποποίησης της ΑΕΠΟ δεν έχει εκδοθεί ακόμα.
2. Μετά την λήψη της παραπάνω απόφασης, απαιτείται η αναθεώρηση της Οριστικής μελέτης ώστε να ενσωματωθούν σε αυτήν όλες οι τροποποιήσεις, όπως αυτές εγκριθούν περιβαλλοντικά, καθώς και η σύνταξη των υποστηρικτικών μελετών και των τευχών δημοπράτησης.
Και ζητά χορήγηση παράτασης της ολικής συμβατικής προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 1 έτος δηλαδή μέχρι την **30/6/2023**.

Απόψεις της υπηρεσίας:

Οι απόψεις της Υπηρεσίας συμφωνούν με του αναδόχου της μελέτης.

Ήδη, με την με αριθμό 1532/27.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ97ΓΟΡ1Θ-6ΧΕ) Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ήτοι μετά την υποβολή του αιτήματος παράτασης από τον ανάδοχο), εγκρίθηκε η Τροποποίηση – Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Οικ. 166141 ΕΥΠΕ/13-02-2013 Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου: 'Δρόμος Έλος – Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά Νομού Χανίων'.

Επομένως ο ανάδοχος θα προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη-συμπλήρωση των υπολοίπων μελετών της σύμβασης δηλαδή Συγκοινωνιακών έργων, Υδραυλικών έργων, Γεωτεχνικής, Στατικής, Φυτοτεχνικής και σύνταξης κτηματολογίου.

Η αιτούμενη παράταση είναι εντός των ορίων που τίθενται της παρ. 3 άρθρου 27 του Ν. 3316/05.

Η παράταση ζητείται για να εκτελεσθούν οι εργασίες της στήλης (5 ή 7) του προαναφερόμενου πίνακα.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε την 18^η Νοεμβρίου 2008 μεταξύ του κ. Νομάρχη Χανίων και του εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων "Νικολάου Καλογερά" "Γεωργίου Βερυκάκη" "Μελέτες τεχνικών Υποδομών Μανουσάκη - Βουγιουκαλάκη ΜΕΤΥΚ", "Μελάκη Ιωάννα" και "Αικατερίνη Παυλάκη" τους ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του δρόμου "Έλος – Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά".

Έχουν δοθεί σειρά παρατάσεων όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

Με το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 2438/29.11.2012 η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης προς την Υπηρεσία μας, μας γνωστοποιεί ότι εντόπισε αξιόλογο νεώτερο μνημείο στην περιοχή Πλοκαμιανών (ένα σύστημα νερόμυλου – στέρνας και κατοικίας του τέλους του 18^{ου} – αρχών 19^{ου} αιώνα), το οποίο βρίσκεται επί της ζώνης διέλευσης του εν θέματι δρόμου, και κατά συνέπεια προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης του τμήματος του δρόμου που διέρχεται από την θέση των ανωτέρω κτισμάτων.

Από την συνεχή αλληλογραφία (υπ' αριθμ 783/10-4-13, 423/15-2-13, 2438/29-11-12) της Υπηρεσίας μας με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων εμμένει στην άποψη να υπάρξει απόσταση της οδού από το μνημείο τουλάχιστον 30 μ. Αυτό έχει ως συνέπεια, ο δρόμος να καταλαμβάνει την κύτη του χειμάρρου που βρίσκεται στην περιοχή του έργου.

Η μελετητική ομάδα προέβηκε στην τροποποίηση της Οριστικής μελέτης, μετατοπίζοντας τον άξονα της οδού, έτσι ώστε η χάραξη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων. Την μελέτη αυτή διαβιβάσαμε στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης, με το με αρ. πρωτ. 12753/19.9.2013 έγγραφό μας. Με το Α.Π. 2544/11-10-13 έγγραφο, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης γνωστοποίησε ότι συμφωνεί με την προταθείσα λύση. Μετά από συνεννόηση αφ' ενός μεν με την Ε.Υ.Π.Ε./Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Υπηρεσία που ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου με την 166141/13.2.2013 Απόφαση), αφ' ετέρου δε με την ΠΕΧΩ Κρήτης (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων, μετά τον Ν. 4014/21.9.2011), συντάχθηκε φάκελος τροποποίησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειμένου να υπάρχει συμφωνία Οριστικής μελέτης και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ο οποίος στάλθηκε προς ΠΕΧΩΣ με το υπ' αριθμ 38788/5-12-13 έγγραφο μας.

Επειδή, με την προκρινθείσα λύση προβλέπεται η κάλυψη μεγάλου μήκους του παρακείμενου ρέματος και η κατασκευή κυβοτοιδούς οχετού κάτω από το κατάστρωμα της οδού, απαιτείται η οριοθέτηση – διευθέτηση του ρέματος στην περιοχή του έργου. Η μελετητική ομάδα προέβηκε στην σύνταξη της σχετικής μελέτης, την οποία υπέβαλε στην Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης με το από 21-7-2014 έγγραφό (αρ.πρωτ. 95663). Με το υπ' αριθμ. 117227/22-9-2014 έγγραφο η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης απέστειλε θεωρημένη τη μελέτη οριοθέτησης & διευθέτησης του υδατορέματος στην Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για περαιτέρω ενέργειες.

Με το 37664/21-3-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, μας ενημέρωσαν ότι υφίσταται εμπλοκή μεταξύ της ζώνης διέλευσης της στο θέμα οδού και του ήδη υλοποιούμενου έργου κατασκευής λιμνοδεξαμενής στην περιοχή του Έλους, και επομένως απαιτείται η τροποποίηση της μελέτης οδοποιίας.

Η μελετητική ομάδα προέβηκε στην τροποποίηση της Οριστικής μελέτης, μετατοπίζοντας τον άξονα της οδού, έτσι ώστε η χάραξη να μην θίγει τα έργα της λιμνοδεξαμενής.

Μετά από συνεννόηση με την ΠΕΧΩ Κρήτης, συμπληρώθηκε ο φάκελος τροποποίησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειμένου να υπάρχει συμφωνία Οριστικής μελέτης (όπως αυτή τροποποιήθηκε) και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειμένου να εκδοθεί ενιαία απόφαση που θα συμπεριλάβει και τις δύο τροποποιήσεις.

Ο φάκελος με τα συμπληρωματικά στοιχεία διαβιβάστηκε στην Δ/ση ΠΕΧΩΣ με το 111412/8-9-2014 έγγραφό μας.

Κατόπιν έγινε υπενθύμιση προς ΠΕΧΩΣ με το υπ' αριθμ. 7016/14-1-2016 έγγραφο μας, για επίσπευση ολοκλήρωσης ελέγχου του φακέλου. Με το υπ' αριθμ. 233/3-3-2016 έγγραφο η ΠΕΧΩΣ ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία.

Κατόπιν συνεννοήσεων με τον μελετητή ζητήσαμε βελτίωση της χάραξης σε ορισμένες κλειστές στροφές για άρση της επικινδυνότητας των. Προέκυψε ανάγκη ανασύνταξης της οριστικής μελέτης της οδοποιίας ώστε οι τροποποιήσεις αυτές να ενταχθούν οριστικά στην υπό τροποποίηση ΑΕΠΟ.

Με τα υπ' αριθμ.131345/15-7-2016 και 243566/6-12-16 έγγραφα μας και με προφορικές συνεννοήσεις, ζητείται από τον ανάδοχο μελετητή να προχωρήσει στην σύνταξη των συμπληρωματικών στοιχείων.

Ο φάκελος υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, τον οποίο διαβιβάσαμε στην ΠΕΧΩΣ με το 110001/31.5.2017 έγγραφο, προκειμένου να διευκρινιστούν αυτά που μας ζητήθηκαν κατά την κοινή επίσκεψη στο έργο υπαλλήλων της Δ/σης ΠΕΧΩΣ – Υπαλλήλων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χανίων – ομάδας μελετητών,

συνοδευόμενη από την Τεχνική μελέτη του έργου, όπως διορθώθηκε και συμπληρώθηκε μετά από τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας (προκειμένου να γίνει βελτίωση της χάραξης σε ορισμένες κλειστές στροφές για άρση της επικινδυνότητάς των).

Με το υπ' αρ. πρωτ. 1841/05.12.2017 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Γεν. Δ/σης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, διατυπώνονται ενστάσεις σχετικά με την εγκριθείσα, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, λύση.

Η μελετητική ομάδα, μετά από προφορική συνεννόηση με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και την ΠΕΧΩΣ, προέβηκε στην τροποποίηση της Οριστικής μελέτης, μετατοπίζοντας τον άξονα της οδού και προβλέποντας οδική γέφυρα, έτσι ώστε αφ' ενός μεν να υπάρχει ανάδειξη του μνημείου, αφ' ετέρου δε το μνημείο να μην αποκόπτεται από το φυσικό του περιβάλλον, με το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο. Την μελέτη αυτή διαβιβάσαμε στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης με το υπ' αρ. πρωτ. 35549/15.02.2018 έγγραφο. Με το Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΚΡ/168586/ 17546/1025/ 08.06.2018 έγγραφο, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης γνωστοποίησε ότι εγκρίνει την προταθείσα λύση.

Μετά από την παραπάνω μνημονευόμενη έγκριση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης, με το υπ' αρ. πρωτ. 132063/12.6.2018 έγγραφό μας καλέσαμε τους μελετητές να ολοκληρώσουν τις μελέτες των επομένων σταδίων.

Κατά την εκπόνηση – ολοκλήρωση των υπολειπομένων σταδίων της μελέτης, θεωρήθηκε επιβεβλημένο να εξετασθούν: α) η βελτίωση ορισμένων 'κλειστών' στροφών, β) η τροποποίηση της χάραξης στην περιοχή της Βάθης ώστε να μην ρυμοτομείται υφιστάμενο κτίσμα, γ) η τροποποίηση της χάραξης στην περιοχή των Πλοκαμιανών προκειμένου να περιοριστούν τα τεχνικά έργα -υψηλού κόστους- στην περιοχή.

Κατόπιν αυτού, πραγματοποιήθηκε: 1. Η αναμόρφωση της μελέτης, ώστε α) να παρακάμπτεται η λιμνοδεξαμενή Έλους, β) να βελτιώνονται ορισμένες 'κλειστές' στροφές, γ) να γίνει αλλαγή της χάραξης στην περιοχή της Βάθης ώστε να μην ρυμοτομείται υφιστάμενο κτίσμα, δ) να γίνει αλλαγή της χάραξης στην περιοχή των Πλοκαμιανών προκειμένου να περιοριστούν τα τεχνικά έργα -υψηλού κόστους- στην περιοχή και 2. Η υποβολή αναμορφωμένης μελέτης στην Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ώστε να εκδοθεί η εκκρεμούσα τροποποίηση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου.

Μετά την έκδοση της τροποποίησης της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου θα ολοκληρωθούν -άμεσα- οι μελέτες των υπολειπομένων σταδίων της μελέτης.

Με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου: 'Μελέτη Δρόμου Έλος – Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά' που υπογράφηκε την 4η Αυγούστου 2021 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Κρήτης και του εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων: α1) 'Νικολάου Καλογερή, α2) 'Γεωργίου Βερυκάκη', β) 'ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.' με δ.τ. «ΜΕΤΥΚ Ε.Ε.», γ) 'Ιωάννας Μελάκη', δ) 'Αικατερίνης Παυλάκη', ε) 'Ι.Λεπιδας – Ι Σπιναςας Ε.Ε.', στ) 'Όλγας Βουγιουκαλάκη', ζ) 'ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' με δ.τ. «ΓΕΩ.ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και η) 'Ελευθέριου Κουκλάκη', 1) εγκρίθηκε η διεύρυνση της αρχικής σύμπραξης με τα γραφεία μελετών: Για τις Στατικές μελέτες με το γραφείο 'Ι.Λεπιδας – Ι Σπιναςας Ε.Ε.'. Για τις Υδραυλικές μελέτες με το γραφείο 'ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.' με δ.τ. «ΜΕΤΥΚ Ε.Ε.», το οποίο ήδη συμμετέχει στο μελετητικό σχήμα. Για τις Φυτοτεχνικές μελέτες με το γραφείο 'Όλγας Βουγιουκαλάκη'. Για τις Γεωτεχνικές μελέτες με το γραφείο 'ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ

– ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' με δ.τ. «ΓΕΩ.ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.». Για τις Η/Μ εγκαταστάσεις οδικών έργων με το γραφείο 'Ελευθέριου Κουκλάκη'. 2) Ανατέθηκε στο μελετητικό σχήμα η εκπόνηση των μελετών που περιλαμβάνονται στον 1ο Συγκριτικό Πίνακα.

Με την με αριθμό 1532/27.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ97ΓΟΡ1Θ-6ΧΕ) Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, εγκρίθηκε η Τροποποίηση – Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Οικ. 166141 ΕΥΠΕ/13-02-2013 Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου: 'Δρόμος Έλος – Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά Νομού Χανίων'.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Οικονομικό αντικείμενο: Όσον αφορά το οικονομικό αντικείμενο της μελέτης έχουν εκδοθεί συνολικά έξι λογαριασμοί. Το ποσό της Αρχικής Σύμβασης είναι 453.833,87 € με ΦΠΑ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης 350.697,86 € με ΦΠΑ. Η συνολική απορρόφηση με την 6^η εντολή πληρωμής στις 27-11-2020 είναι 453.833,87 € με ΦΠΑ. Το υπόλοιπο των εγκρίσεων (μετά την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) είναι 350.697,86 € με ΦΠΑ. Οι μελέτες που μέχρι τώρα έχουν πληρωθεί είναι :

Προωθημένη Αναγνωριστική μελέτη Οδοποιίας σε ποσοστό 100%

Προωθημένη Αναγνωριστική Γεωλογική μελέτη σε ποσοστό 100%

Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε ποσοστό 100%

Τοπογραφικές εργασίες κτηματογράφηση σε ποσοστό 80%

Οριστική μελέτη οδοποιίας με παράλειψη προμελέτης σε ποσοστό 80%

Οριστική Γεωλογική μελέτη σε ποσοστό 80%

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε ποσοστό 100%

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 1 έτος δηλαδή από **30/6/2022** έως **30/6/2023** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.3 του Ν3316/05 δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου»

8. Την εισήγηση της κ. **Δοξάκη Ελένης** Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.

9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 1 έτος δηλαδή από **30/6/2022** έως **30/6/2023** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: **«ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΛΟΣ-ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ»**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.3 του Ν3316/05 δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση **δήλωσε παρών** ο περιφερειακός σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής κ. **Μανουσάκης Νικόλαος**, για τους λόγους που ανέφερε και καταγράφηκαν στα πρακτικά, οι οποίοι έχουν σχέση με την καθυστέρηση του έργου

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **18-07-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**