



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη  
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 11 Αυγούστου 2022**

**Αρ. πρωτ.: 242060**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1044/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ **1044/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 20/09-08-2022**), που αφορά στην **Παράταση μελέτης: «Μελέτη Αντιμετώπισης Βραχοπτώσεων στο Φαράγγι του Κοτσιφού της ΕΟ 4 του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Ρεθύμνης»** λόγω μη έκδοσης ΑΕΠΟ εκ μέρους της Δνσης ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο20/09-08-2022  
Αριθμός Απόφασης: 1044/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 09 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **233853/04-08-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος και Σκουλάς Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φακουκάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα Προϊσταμένη Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Βλασάκη Αικατερίνη Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 40<sup>ο</sup>: Παράταση μελέτης: «Μελέτη Αντιμετώπισης Βραχοπτώσεων στο Φαράγγι του Κοτσιφού της ΕΟ 4 του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Ρεθύμνης»** λόγω μη έκδοσης ΑΕΠΟ εκ μέρους της Δνσης ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
  - α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
  - β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  - γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
  - δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
  - ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
  - στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α), **όπως ισχύουν.**
2. **Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
3. Τη με αριθμ. **02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
5. Τη με αριθμ. πρωτ.: **174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).
6. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.
7. Το με αρ. πρωτ. **235181/11-08-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
 

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

  1. Με την υπ.αριθμόν 300337/5-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΚ6Δ7ΛΚ-217) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του θέματος, με προϋπολογισμό 59.999,04 € προ ΦΠΑ
  2. Με το με αρ. πρωτ. 97296/22-4-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΔ57ΛΚ-ΨΒΑ ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005852014 2019-11-14) ανατέθηκε η εκπόνηση της εν θέματι μελέτης στην εταιρία ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΓΕΩΠΕΡ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε» με συνολικό ποσό σύμβασης 32.481,97 € προ ΦΠΑ
  3. Με την 17-5-2019 αίτηση (αρ. πρωτ. ΔΤΕ 117025/17-05-2019) υποβλήθηκε η τοπογραφική μελέτη του έργου του θέματος

4. Με την από 5-7-2019 αίτηση (αρ.πρωτ. ΔΤΕ 162749/5-7-2019) υποβλήθηκε η γεωλογική μελέτη του έργου του θέματος
  5. Με την με αρ.πρωτ. 191667/6-8-2019 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΝΡΡ7ΛΚ-Κ2Ο) έγινε η προσωρινή παραλαβή της τοπογραφικής και γεωλογικής μελέτης της μελέτης του θέματος
  6. Με την από 20-9-2019 αίτηση ( αρ.πρωτ. ΔΤΕ 231395/20-9-2019) υποβλήθηκε η Γεωτεχνική Μελέτη του έργου του θέματος
  7. Με την με αρ.πρωτ. 312887/6-12-2019 Απόφαση (ΑΔΑ: Ω8ΔΤ7ΛΚ-ΜΜ8) έγινε η προσωρινή παραλαβή της γεωτεχνικής μελέτης της μελέτης του θέματος
  8. Με την από 23-12-2019 αίτηση (αρ. πρωτ. ΔΤΕ 331370/24-12-2019) υποβλήθηκε η στατική μελέτη του έργου του θέματος.
  9. Με την με αρ.πρωτ. 57390/6-3-2020 Απόφαση (ΑΔΑ: Ω1ΕΔ7ΛΚ-ΝΕΤ) έγινε η προσωρινή παραλαβή της στατικής μελέτης της μελέτης του θέματος
  10. Με την από 22-5-2020 αίτηση (αρ. πρωτ. ΔΤΕ 96921/22-5-2020) υποβλήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος. Η παραπάνω μελέτη θεωρήθηκε από την Υπηρεσία και προωθήθηκε για έγκριση στην Δνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με το αριθμ. 133276/29-6-2020 έγγραφο
  11. Την αριθμ. 1627 Πρακτικό Νο 39/14-12-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περι χορήγησης παράτασης της περαίωσης της εν θέματι μελέτης έως τις 7-8-2021
  12. Το από 20-7-2021 (αρ.πρωτ. 213719) αίτημα του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης τεσσάρων (4) μηνών, λόγω της αναγκης ολοκλήρωσης της ΜΠΕ
  13. Με την αριθμ. 1527 Πρακτικό 29/9-11-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περι χορήγησης παράτασης της περαίωσης της εν θέματι μελέτης έως τις 22-2-2022
  14. Το από 1-2-2022 (αρ.πρωτ. 24619) αίτημα του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης έξι (6) μηνών, λόγω της μη χορηγησης ΑΕΠΟ
  15. Η η αριθμ.284 Πρακτικό 5/17-3-2022 Απόφαση ΟΕ περι χορήγησης παράτασης της εν θέματι μελέτης έωγια έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 22-8-2022
  16. Η από 29-7-2022 αίτηση του αναδόχου ( αρ .πρωτ 226815/29-7-2022) περι παράτασης του χρονοδιαγράμματος της εν θέματι μελέτης κατά έξι (6) μήνες, έως τις 22-2-2022, λόγω μη έκδοσης της ΑΕΠΟ
- Σε σχέση με την αίτηση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας μελετών για χορήγηση παράτασης του σταδίου έγκρισης ΜΠΕ κατά έξι (6) μήνες επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:
- Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η ΜΠΕ και ΜΕΟΑ της μελέτης του θέματος κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και απεστάλη στην Δνση ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμενης Διοίκησης Κρήτης για έγκριση στις 29-6-2020. Εν λόγω Υπηρεσία δεν έχει προβεί σε έγκριση της ΜΠΕ-ΜΕΟΑ και έκδοση ΑΕΠΟ έως τις 22-8-2022, που είναι η προβλεπόμενη ημερομηνία έκδοσης της ΑΕΠΟ του έργου.
- Σύμφωνα με το Ν.4412/2016 άρθρο 184 παρ 3 « ...οι προθεσμίες παρατείνονται με απόφαση της Προϊστάμενης Αρχής ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης..»
- Συνεπώς η Διευθύνουσα Υπηρεσία αιτείται εμπρόθεσμα την παράταση) την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της σύμβασης κατά έξι μήνες (6) μήνες, δηλαδή από 22-8-2022 στις 22-2-2023, λόγω της ανάγκης έκδοσης ΑΕΠΟ από την Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Η παραπάνω παράταση δεν αφορά το καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης άλλα το χρόνο έγκρισης σταδίου αυτής.

Για τους παραπάνω λόγους:

**Εισηγούμαστε**

Την έγκριση την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της σύμβασης κατά έξι μήνες (6) μήνες, δηλαδή από 22-8-2022 στις 22-2-2023»

**8.Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της σύμβασης: **«Μελέτη Αντιμετώπισης Βραχοπτώσεων στο Φαράγγι του Κοτσιφού της ΕΟ 4 του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Ρεθύμνης»** λόγω μη έκδοσης ΑΕΠΟ εκ μέρους της Δ/σης ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κατά έξι μήνες (6) μήνες, δηλαδή από 22-8-2022 στις 22-2-2023,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **09-08-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**