



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 2813400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 04 Οκτωβρίου 2022
Αρ. πρωτ.: 301708**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1347/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1347/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 26/03-10-2022**), που αφορά στην **Παράταση προθεσμίας** εκπόνησης της μελέτης: **«Μελέτη Οριοθέτησης, διευθέτησης και εξυγίανσης του Ποταμού Γιόφυρου»**, ποσού σύμβασης 235.175,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ποσού σύμβασης 291.617,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°26/03-10-2022
Αριθμός Απόφασης: 1347/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **295038/28-09-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
5	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
7	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
8	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και η κα Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Πισσούλης Γιώργος Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος Προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Μπαρτολότσι Τζούλια Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Ρήγα Δέσποινα υπάλληλος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 20^ο: Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «**Μελέτη Οριοθέτησης, διευθέτησης και εξυγίανσης του Ποταμού Γιόφυρου**», ποσού σύμβασης 235.175,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ποσού σύμβασης 291.617,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 295266/28-09-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 1.298.137,85 € (με Φ.Π.Α.)

2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 01.09.18.001

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ; ΚΑΠ, ΚΑΕ 071-009179

4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: ΟΧΙ

5. ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΧΙ

6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: Η υπ. αρ. 121/2018 (απόσπασμα πρακτικού 12/26-11-2018) ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 294626/29-11-2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ι937ΛΚ-ΦΔ4) σύμφωνα με την οποία τροποποιείται το νέο έργο με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΟΦΥΡΟΥ» (κωδ. 01.09.18.001) με αύξηση Π/Υ

- κατά 800.000,00€ και αντίστοιχη αύξηση κατανομής πιστώσεων ετών 2019 & 2020, με πηγή χρηματοδότησης τους ΚΑΠ/ΠΕΗ
7. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 8. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Η
 9. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.
 10. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: αρ. πρωτ. 52773/05-03-2019 Απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ, ΑΔΑ: Ω02Σ7ΛΚ-Π6Ρ.
 11. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η υπ. αρ. 275/2019 (απόσπασμα πρακτικού 7/12-03-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΩΕΒΨ7ΛΚ-0ΨΜ).
 12. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/06/2019.
 13. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/06/2019.
 14. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η υπ. αρ. 886/2020 (απόσπασμα πρακτικού 26/27-07-2020) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: ΩΔΑΝ7ΛΚ-ΙΥΙ] και η με αρ. πρωτ. 6615/30-07-2020 Απόφαση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης [ΑΔΑ: ΨΟΜ1ΟΡ1Θ-ΟΥ0].
 15. ΠΡΑΞΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η 358/2020 Πράξης του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 16. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η με αρ. πρωτ. 268840/16-11-2020 υπογραφείσα σύμβαση [ΑΔΑ: 602Χ7ΛΚ-Ρ1Ν, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ/007656857/16-11-2020 & ΕΕ/Σ Σ227 20/11/2020 559098-2020-ΕΛ].
 17. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Συμπράττοντα γραφεία μελετών: «ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε - Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε - Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΨΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ»
 18. ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΟΧΙ
 19. Το με αρ. πρωτ. 39623/17-02-2021 έγκριση του χρονοδιαγράμματος.
 20. Το με αρ. πρωτ. 174390/14-06-2021 έγκριση του 1ου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος.
 21. Το με αρ. πρωτ. 36043/10-02-2022 έγκριση του 2ου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος.
 22. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 16/11/2022
 23. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ: 0
 24. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: 2

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η μελέτη αφορά την οριοθέτηση τμήματος του ποταμού Γιόφυρου από το πέρας της υπάρχουσας εγκεκριμένης μελέτης οριοθέτησης του ΟΑΝΑΚ μέχρι το φράγμα Δρακουλιάρη, τον έλεγχο της υφιστάμενης οριοθέτησης του τμήματος του ποταμού, έργα διευθέτησης συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης δύο γεφυρών στη περιοχή της Φοινικιάς και στη περιοχή του Δρακουλιάρη, καθώς και τις υποστηρικτικές μελέτες.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς και ανέρχεται στο ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (204.500,00 €) χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.** και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης:

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ Έκπτωσης % (Αριθμητικώς)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	483.198,80	84,79	73.500,00
2	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	55.151,61	48,32	28.500,00
3	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	6.762,93	63,03	2.500,00
4	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	124.052,90	73,40	33.000,00
5	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	44.560,65	75,31	11.000,00
6	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	117.696,51	62,62	44.000,00
7	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	78.911,69	84,79	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	910.335,09		204.500,00
	Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής		77,54	
1	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	136.550,26		30.675,00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	1.046.885,35		235.175,00

Η συνολική αμοιβή χωρίς ΦΠΑ (24%) ανέρχεται στο ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (235.175,00€)**, ενώ με ΦΠΑ (24%) ανέρχεται στο ποσό των: **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (291.617,00 €)**.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)
1	2	3=1-2	4	5	6
235.175,00	107.239,48	127.935,52	291.617,00	132.976,96	158.640,04

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ:

Μετά την υποβολή της Γεωτεχνικής μελέτης ολοκληρώθηκε η Φάση Ι του Λειτουργικού Σχεδιασμού και εκκρεμούν οι εγκρίσεις της Περιβαλλοντικής μελέτης, της υδραυλικής μελέτης και η έκδοση των Π.Ο. των προτεινόμενων αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης από την Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Επισημαίνεται ότι η Δ/ση Τεχνικών έργων ΠΕΗ έχει θεωρήσει τις εν λόγω μελέτες. Με σκοπό την κατά το δυνατόν απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση της μελέτης, να σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

1. Λόγω της μη εισέτι έγκρισης της Περιβαλλοντικής μελέτης και της μη έκδοσης των Π.Ο. των προτεινόμενων αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης της κοίτης του π. Γιόφυρου στο μελετώμενο τμήμα (Χ.Θ. 5+554 έως Χ.Θ. 14+766), δεν είναι εφικτή, σύμφωνα και με τη κείμενη νομοθεσία (Ν.4258-14, ΦΕΚ 94Α/14-4-14), η έναρξη εκπόνησης των επιμέρους μελετών της φάσης ΙΙ του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού (Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών έργων και συναρτώμενες με αυτή οριστικές μελέτες γεφυρών, οδικών προσβάσεων και κτηματογράφησης). Δεδομένου ότι έχει ήδη παρέλθει χρονικό διάστημα δύο και πλέον μηνών από την προβλεπόμενη στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξη της φάσης ΙΙ καθίσταται ανέφικτη η ολοκλήρωση της μελέτης εντός του προβλεπόμενου από τη σύμβαση συνολικού χρόνου εκπόνησης.
2. Με βάση τη νέα πλημμυρική παροχή που προέκυψε από την Υδρολογική μελέτη και τον έλεγχο επάρκειας της οριοθετημένης -κατάντι της περιοχής μελέτης- κοίτης του π. Γιόφυρου (ΧΘ 5+554 έως εκβολές) που ακολούθησε, αυτή δεν επαρκεί (χωρίς νέα εκτεταμένα έργα διευθέτησης σε όλο το μήκος της και την εκ νέου οριοθέτησή

της) για να παροχετεύσει με ασφάλεια την ιδιαίτερα υψηλή πλημμυρική παροχή σχεδιασμού (50ετίας). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα:

- Την αδυναμία συμπλήρωσης και ολοκλήρωσης της ήδη κατατεθείσας στατικής προμελέτης της γέφυρας της Φοινικιάς, που αποτελεί συμβατικό αντικείμενο και προβλέπεται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη γέφυρα περί την Χ.Θ. 4+100 του π. Γιόφυρου, στα κατάντι του μελετώμενου τμήματος
- Την αδυναμία σχεδιασμού, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τυχόν πρόσθετων τοπικής σημασίας έργων αντιπλημμυρικής προστασίας που θα προέκυπταν μετά τον έλεγχο επάρκειας και στα κατάντι του μελετώμενου τμήματος
- Την δημιουργία, μετά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων έργων διευθέτησης στην ανάντι μελετώμενη κοίτη, πιθανά δυσμενέστερων συνθηκών ροής (αύξηση χρόνων συρροής και ταχυτήτων) και -κατά συνέπεια- πλημμυρισμού της κατάντι υφιστάμενης κοίτης που διέρχεται στο μεγαλύτερο τμήμα της από κατοικημένη ζώνη της πόλης του Ηρακλείου.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε :

- Την παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης κατά 6 (έξη) μήνες, με ισόχρονη αύξηση του επιπρόσθετου χρόνου (εγκρίσεων, ελέγχου, κλπ.) και διατήρηση του καθαρού συμβατικού χρόνου εκπόνησης

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Η υπηρεσία συμφωνεί με τη χορήγηση παράτασης κατά 6 μήνες για τους λόγους που αναφέρονται άνωθεν.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση της εκπόνησης της μελέτης δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερθέντα εισηγούμαστε:

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά 6 μήνες δηλαδή από 16/11/2022 έως 16/05/2023 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της μελέτης.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.»

- 8. Την εισήγηση της κας Δοξάκη Ελένης, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.**
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.
 Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας κατά 6 μήνες δηλαδή από 16/11/2022 έως 16/05/2023 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της μελέτης «**Μελέτη Οριοθέτησης, διευθέτησης και εξυγίανσης του Ποταμού Γιόφυρου**», ποσού σύμβασης 235.175,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ποσού σύμβασης 291.617,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **03-10-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου**