



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα  
Τηλέφωνα : 2813400228  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 13 Οκτωβρίου 2022  
Αρ. πρωτ.: 313793**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1398/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1398/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°27/12-10-2022**), που αφορά στην Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής, 1ο Υπόεργο: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων**», αναδόχου «**Κ/Ξ THALIS E.S. S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. 2**».

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο27/12-10-2022  
Αριθμός Απόφασης: 1398/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **306638/07-10-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Κώτσογλου Κυριάκος και Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών Π.Κ., Επιτροπάρχης Σπυρίδωνας προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Μαργέτα Σγουρώ προϊσταμένη τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Κανδηλογιαννάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Υδροοικονομίας Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση

απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 07<sup>ο</sup>:** Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής, 1ο Υποέργο: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων**», αναδόχου «Κ/Ξ THALIS E.S. S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. 2».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 301957/04-10-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

1. Με την αρ. 158153/17-12-2014 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

2. Με την αρ. 917/2014 απόφαση (πρακτικό Νο 28/22-12-2014) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε α) η Διακήρυξη της δημοπρασίας, β) η διάθεση πίστωσης και γ) η σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.

3. Με την αρ. 2095/25-05-2016 απόφαση εντάχθηκε η Πράξη του θέματος.

4. Με την αρ. 131981/18-07-2016 απόφαση Δ/σης Αναπ/κού Προγ/σμού Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 6.700.000,00 ευρώ σε βάρος πιστώσεων της ΣΑΕΠ. Κρήτης 002/1 και Κ.Α. 2016ΕΠ00210022 για την εκτέλεση του υπόψη έργου.
5. Με την αρ. 1088/2017 απόφαση (πρακτικό Νο 28/27-10-2017) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το Πρακτικό Διεξαγωγής του από 10-03-2015 Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου και το έργο αυτό κατακυρώθηκε στην Κ/Ξ «THALIS E.S. S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε.».
6. Με την αρ. 17408/2017-11-01-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ελέγχθηκε η νομιμότητα της αρ. 1088/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.
7. Με το από 03-08-2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό συστάθηκε Κ/Ξ με την επωνυμία Κ/Ξ «THALIS E.S. S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. 2» και ΑΦΜ 997128320 για την εκτέλεση του υπόψη έργου.
8. Η αρ. 183178/08-08-2018 εργολαβική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 08-08-2018 για ποσό 5.400.160,61 € με ΦΠΑ.
9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου καθορίστηκε σε **τριάντα (30) μήνες**, από την υπογραφή της σύμβασης, που αναλύονται σε δεκαοκτώ μήνες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, της θέσης σε αποδοτική λειτουργία και των δοκιμών ολοκλήρωσης και σε δώδεκα (12) μήνες ως χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας από τον Ανάδοχο.
10. Με το αρ. 246830/15-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
11. Με την αρ. 1240/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου «πλην θέσεως σε λειτουργία και δοκιμών», δηλαδή έως 08-03-2020, και ανάλογη παράταση για τις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία, ολοκλήρωσης έργου, 12μηνιαίας δοκιμαστικής λειτουργίας), δηλ. μέχρι 08-08-2021.
12. Με την αρ. 358/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου «πλην θέσεως σε λειτουργία και δοκιμών», δηλαδή έως 08-11-2020, και ανάλογη παράταση για τις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία, ολοκλήρωσης έργου, 12μηνιαίας δοκιμαστικής λειτουργίας), δηλ. μέχρι 08-04-2022.
13. Με την αρ. 1482/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου «πλην θέσεως σε λειτουργία και δοκιμών», δηλαδή έως 08-08-2021, και ανάλογη παράταση για τις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία, ολοκλήρωσης έργου, 12μηνιαίας δοκιμαστικής λειτουργίας), δηλ. μέχρι 08-01-2023.
14. Με την αρ. 1220/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου «πλην θέσεως σε λειτουργία και δοκιμών», δηλαδή έως 31-12-2021, και ανάλογη παράταση για τις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία, ολοκλήρωσης έργου, 12μηνιαίας δοκιμαστικής λειτουργίας), δηλ. μέχρι 28-2-2023.
15. Με την αρ. 14/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η χορήγηση 5<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου «πλην θέσεως σε λειτουργία και δοκιμών», δηλαδή έως 31-07-2022, και ανάλογη παράταση για τις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία, ολοκλήρωσης έργου, 12μηνιαίας δοκιμαστικής λειτουργίας), δηλ. μέχρι 30-09-2023.

16. Με το αρ. NT-46-2022/04-07-2022 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ 195559/04-07-2022) έγγραφό της η Ανάδοχος αιτείται 6<sup>η</sup> παράταση των προθεσμιών του έργου αναφέροντας και τους λόγους για τους οποίους προέκυψε η ανάγκη της παράτασης.
17. Με το αρ. πρωτ. 447/28-09-2022 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης διατυπώνει θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου, όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του έως τις 20-12-2023.

### **ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:**

Να γίνει δεκτή η 6<sup>η</sup> παράταση **κατά τέσσερεις (4) μήνες** της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου «πλην θέσεως σε λειτουργία και δοκιμών», δηλαδή έως **30-11-2022**, και ανάλογη παράταση για τις άλλες αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία, ολοκλήρωσης έργου, 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας), μέχρι **20-12-2023**, με το αιτιολογικό που αναφέρεται στο αίτημά της.

### **ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

1. Λόγω των συνεχιζόμενων συνεπειών από τον COVID-19, την ενεργειακή κρίση και την κρίση στην Ουκρανία εντοπίζονται πλήθος προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού (επισημαίνονται και στο με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της ΕΑΑΔΥΣΗ).
2. Απαιτείται η προμήθεια μηχανοκίνητου εξοπλισμού (πχ. Φορητό μεταφοράς κάδων ιλύος, Κλαρκ κτλ) και η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (π.χ. Γέφυρες και ξέστρα καθίζησης, PLC πινάκων Αυτοματισμού, UV βιομηχανικού νερού κλπ) τα οποία λόγω των προαναφερόμενων προβλημάτων έχουν μεγάλο χρόνο παράδοσης.

Οι παραπάνω καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου.

### **ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Ύστερα από τα παραπάνω, για τους λόγους που προαναφέρονται και σύμφωνα με τον Ν. 3669/08 και συγκεκριμένα το άρθρο 48 παρ. 8 & 10

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

να γίνει αποδεκτή η αίτηση του Αναδόχου για 6<sup>η</sup> παράταση με αναθεώρηση των τιμών **κατά τέσσερεις (4) μήνες** της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου «πλην θέσεως σε λειτουργία και δοκιμών», δηλαδή έως **30-11-2022**, και ανάλογη παράταση για τις άλλες αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία, ολοκλήρωσης έργου, 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας), μέχρι **20-12-2023**.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (συμπεριλαμβανομένων δοκιμών, αδειοδοτήσεων και 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας) δηλαδή, να ορισθεί η **20-12-2023**.»

8. Την εισήγηση της κας **Μαργέτα Σγουρώς**, προϊσταμένης τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
9. Τις απόψεις της **προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής**.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την 6<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής, 1ο Υπόεργο: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων»**, αναδόχου **«Κ/Ξ THALIS E.S. S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. 2»**, με αναθεώρηση των τιμών **κατά τέσσερις (4) μήνες** της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου «πλην θέσεως σε λειτουργία και δοκιμών», δηλαδή έως **30-11-2022**, και ανάλογη παράταση για τις άλλες αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία, ολοκλήρωσης έργου, 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας), μέχρι **20-12-2023**.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (συμπεριλαμβανομένων δοκιμών, αδειοδοτήσεων και 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας) δηλαδή, ορίζεται η **20-12-2023**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **12-10-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**