



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 2813400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 06 Δεκεμβρίου 2022
Αρ. πρωτ.: 379728**

ΠΡΟΣ: : - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1671/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1671/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 33/02-12-2022**), που αφορά στην Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έργου: «**ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°33/02-12-2022
Αριθμός Απόφασης:1671/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **370595/29-11-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
4	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Απασχόλησης, Διεύθυνσης Παιδείας Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 19^ο: Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έργου: «**ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 369194/28-11-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«**ΣΧΕΤ.** : *α) Η με αριθμό 20340/21-01-2022, αίτηση του Αναδόχου*

β) Η με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 450/26-11-2022, προέγκριση της ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Σκοπός του έργου είναι η προστασία των παρόχθιων τμημάτων των οικισμών του Δήμου Πλατανιά τα οποία βρίσκονται εκατέρωθεν της κοίτης του χειμάρρου Ταυρωνίτη, από τις καταστροφικές υπερχειλίσεις του ποταμού, όπως επίσης και η προστασία των καλλιεργειών εκατέρωθεν της κοίτης.

Στις όχθες του ποταμού Ταυρωνίτη έχουν κατασκευασθεί κατά θέσεις προσωρινά μη επενδεδυμένα

χωμάτινα αναχώματα για την προστασία από πλημμύρες υφιστάμενων καλλιεργειών εκατέρωθεν της κοίτης, παράλληλων δρόμων και μεμονωμένων οικιών. Κατά τη διερεύνηση των συνθηκών ροής των υδάτων στην υφιστάμενη κοίτη του ποταμού, σε

μήκος 9 km από την ακτογραμμή, διαπιστώθηκε ότι λόγω μεγάλων κατά μήκος κλίσεων η ταχύτητα ροής είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα να διαβρώνονται οι επιφάνειες των μη επενδεδυμένων αναχωμάτων. Επίσης λόγω της ανομοιόμορφης κατανομής της ταχύτητας στην επιφάνεια κάθε διατομής της κοίτης, δημιουργούνται εγκάρσιοι στροβιλισμοί του νερού στην περιοχή των μη επενδεδυμένων πρηνών και στον πόδα τους, με επακόλουθο την υποσκαφή της βάσης τους, την κατάπτωσή τους και τελικά την καταστροφή τους. Έτσι ο Δήμος, Πλατανιά και η Π.Ε. Χανίων αναγκάζονται σε ετήσια βάση να αποκαθιστούν τα προσωρινά αυτά αναχώματα με σημαντικές εκάστοτε δικές τους δαπάνες.

Κατόπιν των παραπάνω και για τη διατήρηση των γεωμετρικών στοιχείων της διατομής της κοίτης, οπότε και της παροχευτικής της ικανότητας έναντι πλημμυρών, είναι απαραίτητη η κατασκευή των υπόψη έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας της κοίτης.

1	ΕΡΓΟ:	«ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ»		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	071.9378.01.000	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΝΑΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	9-10-2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	9.350.000,00
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ.	24-03-2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	7.841.819,01
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΝΑΙ		
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	7.841.819,01		
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			
11	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	24-03-2022		
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	24-03-2022		
13	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:	1		
14	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:		
15	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	31-12-2022		
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	1		
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	1690/2020 Ο.Ε		
18	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΟΧΙ		
19	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
23	Ο Α.Π. Η ΤΟ ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			

Οικονομικά στοιχεία του έργου – Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π (1 ^{ου})	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ-ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ-ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4=3-2	5
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)	738.307,83	795.320,37	57.012,54	761.521,02
ΟΜΑΔΑ Β (ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ)	4.178.247,25	4.563.724,66	385.477,41	4.524.087,36
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	4.916.555,08	5.359.045,03	442.489,95	5.285.608,38
Ε.Ο 18%	884.979,91	964.628,11	79.648,19	951.409,51
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	522.138,15	0,00	-522.138,15	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	6.323.673,14	6.323.673,14	0,00	6.237.017,89
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	374,45	374,45	0,00	537.957,06
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΣΥΝΟΛΟ	6.324.047,59	6.324.047,59	0,00	6.774.974,95
ΦΠΑ	1.517.771,42	1.517.771,42	0,00	1.625.993,99
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	7.841.819,01	7.841.819,01	0,00	8.400.968,94

Οικονομικά στοιχεία του έργου – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΣ 1 ^Η	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΚΑ)	-	-	555.220,26	555.220,26	555.220,26	538.949,62
ΟΜΑΔΑ Β (ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ)	-	-	1.839.225,90	1.839.225,90	1.839.225,90	507.367,58
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	-	2.394.446,16	2.394.446,16	2.394.446,16	1.046.317,20
Ε.Ο 18%	-	-	431.000,31	431.000,31	431.000,31	188.337,10
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	-	-	254.290,18	254.290,18	254.290,18	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	-	3.079.736,65	3.079.736,65	3.079.736,65	1.234.654,30
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	-	-	0,00	0,00	0,00	1.383,74
ΣΥΝΟΛΟ	-	-	3.079.736,65	3.079.736,65	3.079.736,65	1.236.038,04
ΦΠΑ	-	-	739.136,80	739.136,80	739.136,80	296.649,12
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	-	-	3.818.873,45	3.818.873,45	3.818.873,45	1.532.687,16

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από το τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία), μετά την από 6-10-2022 αίτηση του αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Το εν λόγω έργο ήταν ενταγμένο στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" με Προϋπολογισμό **11.660.692,46 €** με ΦΠΑ. (Αρχική Σύμβαση: 7.841.819,01€ + 1η ΣΣΕ: 3.818.873,45€), από το οποίο απεντάχθηκε για να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ,με προϋπολογισμό **13.148.692,46 €**.

Αναλυτικά ο ανάδοχος αναφέρει τα εξής στην αίτηση του :

- Στις 24-3-2020 υπογράφηκε η αρχική σύμβαση του έργου, προβλεπόμενο χρόνο περαίωσης τα δύο έτη δηλ. μέχρι 24/3/2022.
- Με την υπ' αριθμ. 117/2022 απόφαση της Ο.Ε. δόθηκε παράταση, με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας κατά 282 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως 31/12/2022.
- Λόγω της απένταξης του έργου από το πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ", και της ένταξης του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», υπάρχει καθυστέρηση πληρωμών στο έργο, με αποτέλεσμα οι εργασίες να εκτελούνται με αργό ρυθμό.
- Από το ξεκίνημα του έργου μέχρι και σήμερα, τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας εμποδίζουν σε σημαντικό βαθμό την πλήρη ανάπτυξη των εργασιών.

Απόψεις της υπηρεσίας:

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε ότι :

- Ο Ανάδοχος έχει υποβάλλει τον 20^ο και 21^ο λογαριασμό, στις 8-8-2022 και 30-9-2022 αντίστοιχα, και η υπηρεσία έχει προχωρήσει στην υπογραφή τους. Η πράξη απένταξης του έργου από το πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" εκδόθηκε στις 9-8-2022 και η πράξη ένταξης του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» εκδόθηκε στις 31-8-2022. Για να προχωρήσουν οι πληρωμές των εν λόγω λογαριασμών αναμένεται η υπογραφή κατανομής πιστώσεων για το πρόγραμμα.

- Τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται λόγω της πανδημίας εμποδίζουν σε σημαντικό βαθμό την πλήρη ανάπτυξη των εργασιών
- Η επικείμενη χειμερινή περίοδος θα αποτελέσει εμπόδιο στην εκτέλεση των εργασιών

Για τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία προτείνει την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση μέχρι την 30/3/2023, ήτοι κατά 90 ημερολογιακές ημέρες

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Και κατόπιν και της υπ' αριθμ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 450/26-11-2022, απόφασης προέγκρισης τροποποίησης της Νομικής δέσμευσης (2^η παράταση) για το εν λόγω έργο από την Διαχειριστική Αρχή, προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 31-12-2022 έως 30-03-2023, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου (Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν.4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.)»

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας **Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 31-12-2022 έως 30-03-2023, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου **«ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ».**

(Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν.4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **02-12-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**