



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Βαρδιάμπαση Νίκη  
Τηλέφωνα : 2813400233  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 23 Δεκεμβρίου 2022  
Αρ. πρωτ.: 403508**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της **αριθ. 1774/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1774/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°35/22-12-2022**), που αφορά στην Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου:  
**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ.**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°35/22-12-2022  
Αριθμός Απόφασης: 1774/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **392473/15-12-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

|          |                                |                                  |                        |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>1</b> | Λιονή Μαρία                    | Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου | Αντιπρόεδρος επιτροπής |
| <b>2</b> | Καμπουράκης Λάμπρος            | Περιφερειακός Σύμβουλος          | τακτικό μέλος          |
| <b>3</b> | Σκουλάς Νικόλαος               | » »                              | τακτικό μέλος          |
| <b>4</b> | Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη | » »                              | τακτικό μέλος          |
| <b>5</b> | Κώτσογλου Κυριάκος             | » »                              | τακτικό μέλος          |
| <b>6</b> | Κοπάσης Ελευθέριος             | » »                              | τακτικό μέλος          |
| <b>7</b> | Χρονάκης Νικόλαος              | » »                              | τακτικό μέλος          |
| <b>8</b> | Μανουσάκης Νικόλαος            | » »                              | τακτικό μέλος          |
| <b>9</b> | Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία     | » »                              | Ως τακτικό μέλος       |

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου και Παρασύρης Ιωάννης τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Φακουκάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Πλουμίδα Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Διεύθυνσης Παιδείας Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ Νομικός

Σύμβουλος Αυτοτελούς Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μαριάτου Ροδάνθη ασκούμενη Δικηγόρος στην Αυτοτελή Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας Π.Κ. Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Π.Κ., Λουλάκης Πολυχρόνιος πολίτης-ενάγων του θέματος 12 και για την τήρηση των πρακτικών οι Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 09<sup>ο</sup>: Παράταση Προθεσμίας Περαιώσεως του έργου: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ.**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 389736/13-12-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1. Την με αρ. πρωτ. 187901/28-06-2021 Απόφαση Έγκρισης Τευχών Δημοπράτησης.
2. Την με αριθμ. Πρωτ. 728/2021 (πρακτικό Νο 13/14-06-2021) (ΑΔΑ:66147ΛΚ-7ΑΒ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21-9-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» με χρηματοδότηση: ΚΑΕ 03.071-00.9179 της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
3. Την από 1-10-2021 προσφορά της Γεω. Περ. Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. που κατατέθηκε στην υπηρεσία μας.
4. Το από 11-10-2021 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών.
5. Την με αρ. πρωτ. 303395/12-10-2021 (ΑΔΑ ΨΜΞΨ7ΛΚ-ΦΡΡ) Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν.
6. Την με αρ. πρωτ. 305545/13-10-2021 (ΑΔΑ ΨΨΙΖ7ΛΚ-7ΡΨ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία γίνεται ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»
7. Την με αρ. πρωτ. 316139/21-10-2021 σύμβαση ποσού 24.552,00 € μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Γεω. Περ. Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.
8. Το με αρ. πρωτ. 93333/4-4-2022 (α.π. ΔΙΠΑ/36932/2578/13-4-2022) έγγραφο ΔΤΕ, σχετικά με την αναγκαιότητα τήρησης ή μη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τις εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων στη λιμνοδεξαμενή Χρυσосκαλίτισσας ΠΕ Χανίων.
9. Το με αρ. πρωτ. έγγραφο ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/36932/2578/17-6-2022 (αρ.πρωτ. ΔΤΕ 185506/24-6-2022)

Αντικείμενο της σύμβασης του έργου:

Η σύμβαση του έργου: «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Φύσεως λιμνοδεξαμενής Χρυσοςκαλίτισσας Π.Ε. Χανίων», έχει συνοπτικά ως αντικείμενο τα ακόλουθα:

- Σύνταξη φακέλου ο οποίος θα καταγράφει και θα αναλύει όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές διαδικασίες της περιοχής της λιμνοδεξαμενής Χρυσοςκαλίτισσας Χανίων.
- Συλλογή και καταγραφή των διαθέσιμων μελετών, πληρότητα μελετών, έλεγχο περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, έλεγχο και αξιολόγηση αλληλογραφίας με την Δ/ση ΠΕ.ΧΤ.Σ., πρόταση επίλυσης των περιβαλλοντικών θεμάτων, έλεγχο και καταγραφή της εφαρμογής μέχρι σήμερα των περιβαλλοντικών όρων, συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς περιβάλλοντος, διενέργεια όπου απαιτείται αυτοψιών, κτλ.
- Οργάνωση φακέλων, συλλογή, προσκόμιση και αξιολόγησης όλων των απαραίτητων στοιχείων και εκθέσεων της περιοχής της λιμνοδεξαμενής Χρυσοςκαλίτισσας Ν. Χανίων με στόχο την έκδοση ΑΕΠΟ για την αποκατάσταση λειτουργίας της λιμνοδεξαμενής.
- Συμβολή στην ενσωμάτωση των πορισμάτων των παραπάνω ενεργειών.

Πέραν των παραπάνω, στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα διερευνηθούν ζητήματα που άπτονται των αλλαγών που έχουν επέλθει στην περιβαλλοντική νομοθεσία από την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων του έργου μέχρι σήμερα.

Στοιχεία του έργου:

|   |                                   |  |                   |                   |
|---|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | ΕΡΓΟ:                             | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ |                   |                   |
| 2 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :                   | 03.03.21.001 και ΚΑΕ: 03.071-00.9179 της Π.Ε.Χ Κρήτης                        | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
| 3 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ | ΕΙΝΑΙ  | ΟΧΙ               |                   |

|    |  |            |                                       |             |
|----|--|------------|---------------------------------------|-------------|
| 4  | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;     |            |                                       | ΟΧΙ         |
| 5  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:  | 24-5-2021  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :     | 24.800,00€  |
| 6  | ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:   | 21-10-2021 | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ 34%) | 24.552,00 € |
| 7  | ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:   |            |                                       | ΟΧΙ         |
| 8  | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:   |            |                                       | 0,00        |
| 9  | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:   |            |                                       | 0,00        |
| 10 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :  |            |                                       | 0,00        |
| 11 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:   |            |                                       | 0,00        |
| 12 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:   |            |                                       | 0,00        |
| 13 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :  |            |                                       | 0,00        |
| 14 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  |            |                                       | 21-3-2022   |
| 15 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :   |            |                                       | 0,00        |
| 16 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:   |            |                                       | 3           |
| 17 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:   |            |                                       |             |
| 18 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  |            |                                       | 21-12-2022  |
| 19 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:   |            |                                       | 8-12-2022   |
| 20 | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ   | 6 ΜΗΝΕΣ    | ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ           | 21-6-2023   |
| 21 | ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [ Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ ] |            |                                       | ΟΧΙ         |
| 22 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:   |            |                                       | 0           |
| 23 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:  |            |                                       | -           |
| 24 | ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  |            |                                       | ΟΧΙ         |
| 25 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:  |            |                                       | -           |
| 26 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:   |            |                                       | -           |

▪ **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                       | <b>17.391,30 €</b> |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):                     | <b>2608,70 €</b>   |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): | <b>20.000,00 €</b> |
| Φ.Π.Α. (24.%):                        | <b>4.800,00 €</b>  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ:                | <b>24.800,00 €</b> |

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, μετά το από το με αρ. πρωτ. 383538/8-12-2022 αίτημα παράτασης προθεσμίας του έργου.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

**Ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση, οι κυριότεροι των οποίων είναι:**

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες οργάνωσης, συλλογής, αξιολόγησης στοιχείων και εκθέσεων που έχουν ως στόχο την έκδοση της ΑΕΠΟ για την αποκατάσταση της λειτουργίας της λιμνοδεξαμενής για τους ακόλουθους λόγους:

- Βάσει του υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/36932/2578/07-06-2022 έγγραφου της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ προκύπτει ότι για τις εργασίες αποκατάστασης της Λ/Ξ δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, ωστόσο επειδή η Λ/Ξ είναι υφιστάμενο έργο στερούμενο περιβαλλοντικών όρων απαιτείται η περιβαλλοντική αδειοδότησή του
- Βάσει των υπ' αριθμ. 2560/04-08-22 και οικ.963/18-03-19 εγγράφων της Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΧΩΣ και συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία αυτής, προέκυψε ότι η διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ για την Λ/Ξ Χρυσοκαλίτισσας είναι χρονοβόρα διαδικασία δεδομένου ότι πρόκειται για ένα σύνθετο έργο. Για την πιθανή αδειοδότηση του απαιτούνται πρόσθετες μελέτες όπως Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, καθορισμός του τρόπου λειτουργίας του έργου σε συνδυασμό με την Λ/Ξ Αγ. Θεοδώρων, καθορισμός των υπολειπόμενων έργων για την ορθή λειτουργία του αρδευτικού δικτύου (δεξαμενές, αντλιοστάσια) αφού προσδιοριστούν τα αρδευτικά έργα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, προσδιορισμός του τρόπου λειτουργίας του έργου υδροληψίας κτλ.

**Απόψεις της υπηρεσίας:** Το αίτημα χορήγησης παράτασης του ανάδοχου έγινε εμπρόθεσμα. Η Υπηρεσία συμφωνεί ότι η ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας είναι αδύνατη βάσει των λόγων που επικαλείται ο ανάδοχος οπότε και εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16.

**ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ** Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας έως 21-6-2023 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου. Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 χωρίς αναθεώρηση τιμών και αύξηση του οικονομικού αντικειμένου»

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.  
 9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας έως 21-6-2023 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: **«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ».**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 χωρίς αναθεώρηση τιμών και αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **22-12-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου**