



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη  
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 11 Ιανουαρίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 7647**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **02/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **02/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°01/09-01-2023**), που αφορά στην Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ-ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΤΕΛΗ ΣΗΤΕΙΑΣ - Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019»**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο01/09-01-2023  
Αριθμός Απόφασης: 02/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **1504/03-01-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Καμπουράκης Λάμπρος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ.: Παρασύρης Ιωάννης και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Ορφανός Γεώργιος υπάλληλος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Γιαλύτη Ερμιόνη ειδική σύμβουλος Περιφερειάρχη, και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 02°:** Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ-ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΤΕΛΗ ΣΗΤΕΙΑΣ - Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019**»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3.Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4.Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. 5201/09-01-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5.Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6.Την αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7.Το με αρ. πρωτ.: 402990/21-12-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«Έχοντας Υπόψη:**

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».

4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).

5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από 24 Ιανουαρίου 2022 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **1.297.040.65 € με ΦΠΑ** και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

## I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το έργο αφορά εργασίες αποκατάστασης - διευθέτησης της κοίτης και των πρηνών στο τμήμα του ποταμού «Πατέλη», από τη γέφυρα του Πισκοκεφάλου έως τον οικισμό Μαρωνιά, του Δήμου Σητείας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οριοθέτησης (ΦΕΚ 1112/Β/19-4-2016) του τμήματος αυτού. Συγκεκριμένα θα γίνει καθαρισμός της κοίτης στο παραπάνω τμήμα του ποταμού από τη βλάστηση και τα φερτά υλικά, εκβάθυνση και διαπλάτυνσή της και κατασκευή των πρηνών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διατομές.

### Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη υδραυλική μελέτη του έργου (αρ.πρωτ. 335003/01-11-2022) η κοίτη θα επενδυθεί με συρματοκιβώτια με ύψος 2,50 m, έτσι ώστε να καλύπτεται το βάθος ροής με περίοδο επαναφοράς πεντηκονταετίας. Οι ταχύτητες που κυριαρχούν είναι μέχρι και 6,5 m/s και απαιτούν έργα προστασίας.

- Το πλάτος της κοίτης περιορίζεται στο σύνολο του εντός των οριογραμμών του ρέματος, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην ΑΕΠΟ 2016. Η μέση ταχύτητα ροής σε βροχόπτωση πεντηκονταετίας διαμορφώνεται σε περίπου 6,5 m/s. Απαιτούνται έργα προστασίας.
- Κατά μήκος της κοίτης θα κατασκευαστούν εγκάρσιοι χαλινοί πλάτους 1,00 m και βάθους 1,00 m σε αποστάσεις 20 m για την προστασία του πυθμένα της κοίτης από υποσκαφή.
- Δίπλα στην κοίτη διαμορφώνονται οι προσβάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον καθαρισμό της κοίτης και για τη διέλευση του αγωγού υδροληψίας της λιμνοδεξαμενής Ζού.
- Το σύνολο των κατασκευών περιορίζεται εντός της ζώνης οριοθέτησης του ρέματος. Εκτός της ζώνης οριοθέτησης θα απαιτηθούν εργασίες ήσσονος σημασίας στις περιοχές που η διάβρωση έχει υπερβεί τις γραμμές οριοθέτησης. Οι εργασίες αυτές θα έχουν σκοπό την αποκατάσταση της προτέρας κατάστασης, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην εγκεκριμένη τοπογραφική αποτύπωση του έτους 2013

## II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	11,22 %	Ποσό Σύμβασης	1.297.040.65 € με ΦΠΑ	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	24/01/2022

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ**

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	23/01/2023	Αρ. Παρατάσεων	0	Νέα Ημ. Περαιώσης		Διαφ.	
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης		Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			/Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο.		

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ**

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	1.297.040.65 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ**

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ			/Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο.		

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Αρ. Λογαριασμών	1	Σύνολο Λογαριασμών	20.605,05 € με ΦΠΑ	
Ημ. Τελ. Λογαρ.	03-11-2022	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	338127/03-11-2022	

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Ποσό Σύμβασης	1.297.040.65 € με ΦΠΑ	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο.	Συν. Συμβάσεων	1.297.040.65 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο.	ΑΠ Έργου	Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο.
				Πληρωμές	20.606,05
				Υπόλοιπο Έργου	1.276.434,60
				% Απορρόφηση	1,59%

**III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ****Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου**

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	21-12-2022	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	23-07-2023
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

**Τεκμηρίωση Αναδόχου**

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Η θεομηνία του 2019 τροποποίησε δραστικά την κοίτη του ρέματος, αφενός με την διαπλάτυνσης της σε πολλά σημεία και την υποσκαφή του πυθμένα σε μεγάλα τμήματα της κοίτης.

Η διάβρωση της παρόχθιας οδού έχει καταστρέψει και την παρόχθια χωμάτινη οδό, η οποία αποτελούσε τη ζώνη διέλευσης του αγωγού υδροληψίας της λιμνοδεξαμενής Ζού από το ρέμα Πατέλη.

Για το λόγο αυτό απαιτήθηκε επικαιροποίηση της υδραυλικής μελέτης, ώστε να προσαρμοστούν τα έργα διευθέτησης στα νέα γεωμετρικά δεδομένα της κοίτης. Η μελέτη εκπονήθηκε από τον Ανάδοχο κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας και εγκρίθηκε με την 335003/01-11-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 6 μήνες, δηλαδή μέχρι την 23-07-2023.

#### **Απόψεις της υπηρεσίας**

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

Το αίτημα χορήγησης παράτασης του ανάδοχου έγινε εμπρόθεσμα. Η Υπηρεσία συμφωνεί ότι η ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας είναι αδύνατη βάσει των λόγων που επικαλείται ο ανάδοχος. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

#### **Εισήγηση της υπηρεσίας**

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από **23/01/2023** έως **23/07/2023**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου»

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από **23/01/2023** έως **23/07/2023**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ-ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΤΕΛΗ ΣΗΤΕΙΑΣ - Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019**»

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **09-01-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**