



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 23 Ιανουαρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 21579**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **30/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **30/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°03/20-01-2023**), που αφορά στην Παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°03/20-01-2023
Αριθμός Απόφασης: 30/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **13097/16-01-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
5	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Χουδετσανάκη Γιακουμάκη Ειρήνη, Κώτσογλου Κυριάκος και Μανουσάκης Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Ροβίθη Άννα προϊσταμένη τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ Νομικός Σύμβουλος Αυτοτελούς Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 08°: Παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 15586/17-01-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«**ΣΧΕΤ.** : *Η από 22-12-2022 (402402/22-12-2022), αίτηση του Αναδόχου*

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

- Την με αρ.πρωτ. 82565/5-5-2020, απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης Περιφ. Κρήτης με Κ.Α. 2019ΕΠ5020003 της ΣΑΕΠ 502 ποσού 3.675.000,00 €.

- Την Διακήρυξη με την κατεπείγουσα διαδικασία χωρίς δημοσίευση άρθρο 32 παρ. 2γ και 32 Α της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 741/2020 (πρακτικό Νο 023/3-7-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης)

- Την με αρ. πρωτ. 121212/16-6-2020 απόφαση έγκρισης τεχνικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης.
- Την με αριθ. Πρωτ. 741/2020 (πρακτικό Νο 23/3-7-2020) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η Διάθεση Πίστωσης και η επιτροπή διαγωνισμού του έργου.
- Την με αριθ. Πρωτ. 1178/2020 (πρακτικό Νο 31/14-9-2020) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της δημοπρασίας του έργου.
- Την με αριθ. Πρωτ. 1252/2020 (πρακτικό Νο 33/5-10-2020) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της δημοπρασίας και κατακύρωσε την σύμβαση του έργου.
- Το με αρ. πρωτ. 14883/22-01-2021 Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Αναδόχου εταιρείας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε. για την εκτέλεση του έργου ποσού 3.137.148,35 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, συνολικής περαίωσης 12 μηνών.
- Με την με αρ. πρωτ. 26413/10/02-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του έργου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 22-1-2023

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)»		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	ΣΑΕΠ 502 με Κ.Α. 2019ΕΠ50200003	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ	ΟΧΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	5-5-2020	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	3.675.000,00 €
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	22-1-2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	3.137.148,35 €
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΟΧΙ		
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	0,00		
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	0,00		
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	0,00		
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:	0,00		
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:	0,00		
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	0,00		
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	22-1-2022		
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	0,00		
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	1		
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	-		
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	22-1-2023		
19	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:	22-12-2022		
20	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	31-12-2023	

21	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ]	ΝΑΙ
22	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	0
23	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	-
24	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:	ΟΧΙ
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	-
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	-

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη Ομάδας κατά τον Προυπολογισμό	Προσφερομενη εκπτώση (%)	Δαπάνη Ομάδας μετά την εκπτώση (Ευρω)
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΑ , ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ , ΚΛΠ	1.246.854,50	15,00%	1.059.826,33
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	325.173,50	15,00%	276.397,48
3	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	393.430,50	15,00%	334.415,93
4	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	155.135,00	15,00%	131.864,75
συνολο κοστους εργασιων		Σ1: 2.120.593,50	Π1:	1.802.504,49
ΓΕ & ΟΕ Εργασιων		18% ΧΣ1: 381.706,83	18% Χ Π1:	324.450,81
Συνολο Δαπανης Εργου		Σ2: 2.502.300,33	Π2:	2.126.955,30
μεση εκπτωση Εμ=		$\frac{\Sigma 2 - \Pi 2}{\Sigma 2} =$ 375.341,03 = 2.502.300,33		15%
σε μεταφορα		2.502.300,33		2.126.955,30
από μεταφορα		2.502.300,33		2.126.955,30
απροβλεπτα		15% ΧΣ2: 375.345,05	15% Χ Π2:	319.043,30
Συνολο Δαπανης εργου κατά την μελετη		2.877.645,38	κατά την προσφορα	2.445.998,60
Εργαστηριακη και επι τοπου παρακολουθηση Γεωτεχνικων και Αρχαιολογικων Εργασιων αρθρο 154 παρ. 10 Ν4412/2016		72.033,90		72.033,90
Εργολαβικο οφελος		12.966,10	κατά την προσφορα	11.021,19
Προβλεψη αναθεωρησης		Av: 1.064,30	(1-Εμ)Χ(Αν):	904,66
Συνολο Δαπανης του Εργου κατά την μελέτη (χωρις ΦΠΑ)		2.963.709,68	κατά την προσφορα	2.529.958,35

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, μετά το με αρ. πρωτ. 402402/22-12-2022 αίτημα παράτασης προθεσμίας του έργου.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

1. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που εκτελούνται και που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα για την αποφυγή περαιτέρω διάβρωσης και αστάθειας των πρανών ανάντη της στέψης της λιμνοδεξαμενής για την προστασία του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)» λόγω έντονων

καιρικών φαινομένων στην περιοχή και οι οποίες χρηματοδοτούνται από το «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» του Υπουργείου Ανάπτυξης και επενδύσεων απόφαση έγκρισης χρηματοδότησής αρ.376465/02-12-2022.

2. Έως και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις των εκτάσεων που απαιτούνται για να είναι εφικτή τόσο η κατασκευή της δεξαμενής του αρδευτικού δικτύου, όσο και τα δίκτυα του αρδευτικού και οι αναγκαίες εργασίες οδοποιίας για την εξυπηρέτηση του δικτύου. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη :
 - α) Με την αρ. πρωτ.2751/258413/07.09.2022 (ΑΔΑ: 9Θ5Μ4653ΠΓ-3ΨΠ) Απόφαση ΥΠΑΑΤ κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Έλους νομού Χανίων» και η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 591/Τ.Δ'/16.09.22.
 - β) Με την αρ. πρωτ. 3332/323391/31.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΣΜΛ4653ΠΓ-606) Απόφαση ΥΠΑΑΤ εγκρίθηκε η επίταξη των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων για ένα (1) χρόνο και αναμένεται η απόφαση του ΥΠΑΑΤ συγκρότησης της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων, ο υπολογισμός της αποζημίωσης και η καταβολή αυτής.
3. Η διαδικασία αδειοδότησης του αποθεσιοθαλάμου από την αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή, ο οποίος θα δεχτεί την περίσσεια των προϊόντων εκσκαφής του έργου, είναι σε εξέλιξη :
 - α) Η σχετική Τεχνική περιβαλλοντική μελέτη (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με την ΑΕΠΟ και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν.4014/2011, έχει υποβληθεί την 20/07/2022 στην αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή προκειμένου να εγκριθεί.
 - β) Καθώς και με την αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ /109110/7286/21.10.2022 κατόπιν εξέτασης της ΤΕΠΕΜ του έργου διαπιστώθηκε η τυπική πληρότητάς της . χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έως και σήμερα.
4. Στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή υπήρξε παρατεταμένη έντονη κακοκαιρία κατά τις ημερομηνίες 10-14/01/2022 Διομήδης και 23,24,25,26 Ιανουαρίου 2022 κακοκαιρία Ελπίς, αλλά και πολλές συνεχόμενες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2022 καθιστώντας απαγορευτική την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας.

Απόψεις της υπηρεσίας:

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

Η ολοκλήρωσή του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας είναι αδύνατη, λόγω των έκτακτων συνθηκών, οπότε και εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν.4412/16.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας έως 31-12-2023 αντί της 22-1-2023 που ισχύει σήμερα για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.»

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας **έως 31-12-2023** αντί της 22-1-2023 που ισχύει σήμερα για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)**», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **20-01-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**