



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 15 Μαρτίου 2023

Αρ. πρωτ.: 81113

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **224/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **224/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 08/13-03-2023**), που αφορά στην Αποδοχή αίτησης ματαίωσης διάλυσης της εταιρείας **ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.**, αναδόχου του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και με τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001**», **ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Κατασκευή των έργων πλήρης αποκατάστασης»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 08/13-03-2023
Αριθμός Απόφασης: 224/2023**

Στο Ρέθυμνο σήμερα **Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:30** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ρεθύμνης), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **72980/08-03-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Καμπουράκης Λάμπρος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
5	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Δανδουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Κώτσογλου Κυριάκος και Χρονάκης Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Κουναλάκη Χρυσούλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Χανίων, Βαβουράκη Αργυρώ προϊσταμένη τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ρεθύμνου, Μπουντουράκης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΠΕ Χανίων, Ορφανός Γεώργιος υπάλληλος τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΠΕ Ηρακλείου, Δεσπότης Παναγιώτης ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 05^ο: Αποδοχή ή όχι αίτησης ματαίωσης διάλυσης της εταιρείας ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε., αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και με τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001», **ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Κατασκευή των έργων πλήρης αποκατάστασης»**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 68570/03-03-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις **ΚΑΠ** και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

1	ΕΡΓΟ:	«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και με τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001»		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ^ο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Κατασκευή των έργων πλήρης αποκατάστασης»		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΑΕΠ Κρήτης 502 με Κ.Α.	ΚΥΡΙΟΣ	ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

	ΕΡΓΟΥ:	2014 ΕΠ50200008	ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;		ΟΧΙ	
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	14.12.2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	1.400.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	22.10.2018	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	927.314,90
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			927.314,90
10	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			14.12.2022
11	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			-
12	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			-
13	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ:			-
14	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			-
15	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ			16.03.2022
16	Η ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 98339/2022 (ΑΔΑ:ΨΨ707ΛΚ-ΟΧ8) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. (ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΑΠΟ 16.03.2022 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)			08.04.2022
17	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ			21.04.2022
18	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΝΑΙ
19	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			128756/09.05.2022
20	ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ			123ΣΧΕΤ119/16.02.2022
22	ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ			1435/26.09.2022 [ΑΔΑ: 6185ΟΡ1Θ-Η05]

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση

1	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.)	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π. (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.)	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	647.083,54	-	-	-	-	-

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

- Στις **14.12.2021** υπογράφηκε η **σύμβαση** του έργου που είχε προθεσμία **δώδεκα (12)** μήνες και έληξε **14.12.2022**.
- Μέχρι τις **16.03.2022** δεν κατέστη δυνατή η έναρξη του έργου, καθώς δεν είχαν χορηγηθεί οι απαιτούμενες μελέτες για την εκτέλεση του έργου.
- Για τους λόγους αυτούς και επειδή κατά την παραπάνω ημερομηνία (16.03.2022) είχε **παρέλθει τρίμηνο** από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα διάλυσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο **161 §2** του **N.4412/2016**.
- Με τη με αρ. πρωτ.:**98339/08.04.2022** [ΑΔΑ:ΨΨ707ΛΚ-ΟΧ8] απόφαση της **Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.** απορρίφθηκε η αίτηση του αναδόχου για τη διάλυση της σύμβασης.
- Κατά της παραπάνω απόφασης, ο ανάδοχος άσκησε τη με αρ.πρωτ.:**116109/21.04.2022** ένσταση.
- Επί της παραπάνω ένστασης εκδόθηκε η με αρ. πρωτ.:**1435/26.09.2022** [ΑΔΑ: 6185ΟΡ1Θ-Η05] απόφαση της **Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης**, με

την οποία έγινε αποδεκτή η από 21.04.2022 ένσταση του αναδόχου, με θέμα τη διάλυση της σύμβασης του έργου και έτσι **επήλθε διάλυση της σύμβασης του έργου.**

- Ο ανάδοχος με την από **08.02.2023** αίτησή του, δυνάμει του άρθρου **162** του **N.4412/2016**, δηλώνει ότι **συμφωνεί να ματαιωθεί η διάλυση της σύμβασης του έργου** και ζητά την **έγκριση της ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης του έργου.**

Απόψεις της υπηρεσίας:

- Μετά τη δημοπρασία του έργου που έγινε στις **07.08.2020** και πριν την υπογραφή της σύμβασης που υπογράφηκε στις **14.12.2021**, (με προθεσμία 12 (δώδεκα) μηνών, που έζηξε στις 14.12.2022), συνέβη ο καταστροφικός σεισμός της **27.09.2021** μεγέθους **5,8 Ρίχτερ** με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι που συγκλόνισε όλο το νομό Ηρακλείου και ο οποίος συνοδεύτηκε και από μια έντονη μετασεισμική ακολουθία που είχε μεγάλη χρονική διάρκεια και η οποία ακόμα και σήμερα είναι σε εξέλιξη με μετασεισμούς μεγέθους των 4 και πλέον ρίχτερ. Επειδή το επίκεντρο του σεισμού (**35.1242°B, 25.2621°A**) απέχει σε ευθεία γραμμή μόλις 9,8 km από την περιοχή της κατολίσθησης της Λιγορτύνου, **κρίθηκε επιτακτική** η ανάγκη να ληφθούν υπόψη από τον Τεχνικό Σύμβουλο (ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Υπηρεσίες παροχής Γεωτεχνικού Συμβούλου»**, τυχόν επιπτώσεις του έντονου σεισμικού φαινομένου της **27.09.2021** στην περιοχή της κατολίσθησης.
- Στα πλαίσια της παραπάνω υπό εκπόνηση μελέτης είχαν τοποθετηθεί κλισιόμετρα στην περιοχή της κατολίσθησης, οι μετρήσεις των οποίων ήταν καθοριστικής σημασίας για την υπό εκπόνηση μελέτη από τον Τεχνικό Σύμβουλο. Εκτός του κύριου μεγάλου σεισμού της **27.09.2022** που συγκλόνισε όλο το νομό Ηρακλείου, αλλά και λόγω της **έντονης σε μεγέθη και χρονικά παρατεταμένης** μετασεισμικής ακολουθίας, **καθυστέρησε η ολοκλήρωση των μελετών προκειμένου να υπάρχουν σαφή συμπεράσματα για το βαθμό που έχει επηρεαστεί η περιοχή της κατολίσθησης του έργου από το σεισμικό φαινόμενο.**
- Με τη με αρ. πρωτ.:**79984/22.03.2022** (ΑΔΑ:6Ζ7Α7ΛΚ-ZMI) απόφασή της **Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.** εγκρίθηκε η μελέτη που αφορούσε: **1)τη γεωλογική και γεωτεχνική αξιολόγηση, 2)τη Στατική και γεωτεχνική μελέτη Πασσαλότοιχου αποκατάστασης υφιστάμενης πασσαλοσυστοιχίας από Χ.Θ.:10+680,50 έως Χ.Θ.:10+767,00.**
- **Επειδή η εργολαβία αυτή αφορά ένα πολύπαθο έργο** που απασχολεί το μισό και πλέον νομό Ηρακλείου επί σειρά ετών καθώς αφορά έναν από τους βασικούς σε μέγεθος και συχνότητα κυκλοφορίας άξονες της ενδοχώρας του νομού, **κατέβαλε προσπάθειες για τη ΜΗ διάλυση της εργολαβίας και την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου**, παρά την **απαραίτητη αναθεώρηση των μελετών του έργου** που έπρεπε να γίνουν και εγκρίθηκαν με την παραπάνω απόφαση της **Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.**
- Παρά τις προσπάθειες μας, επί της από **21.04.2022** ένστασης του αναδόχου, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ.:**1435/26.09.2022** [ΑΔΑ: 6Ι85ΟΡ1Θ-Η05] απόφαση της **Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης**, με την οποία έγινε αποδεκτή η από **21.04.2022** ένσταση του αναδόχου, με θέμα τη διάλυση της σύμβασης του έργου και έτσι **επήλθε διάλυση της σύμβασης του έργου.**
- Ο ανάδοχος επανήλθε με την από **08.02.2023** αίτησή του, δυνάμει του άρθρου **162** του **N.4412/2016**, δηλώνει ότι **συμφωνεί να ματαιωθεί η διάλυση της σύμβασης του έργου** και ζητά την **έγκριση της ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης του έργου.**

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την **αποδοχή** της από **08.02.2023** αίτησης του αναδόχου για την **έγκριση της ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης του έργου**, δυνάμει του άρθρου **162** του **N.4412/2016**.
2. Εφόσον η έγκριση της ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης του έργου, γίνει αποδεκτή από την οικονομική επιτροπή, την **έγκριση παράτασης προθεσμίας** (ισόποσης με την αρχική συμβατική προθεσμία που ήταν 12 μήνες, συν το χρονικό διάστημα από τη λήξη της στις 14.12.2022 έως την από 08.02.2023 αίτηση του αναδόχου) με αναθεώρηση κατά **14 μήνες**, δηλαδή από **14.12.2022** έως **14.02.2024** για την κατασκευή των προβλεπόμενων εργασιών του έργου. Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **147 § 8α** του **N.4412/2016** (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) **δηλαδή με αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών** επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.)»
8. Την **εισήγηση του κ. Ορφανού Γεώργιου** υπαλλήλου τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΠΕ Ηρακλείου.
9. Τις **απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής**.
Υστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**Εγκρίνει:**

1. Την **αποδοχή** της από **08.02.2023** αίτησης του αναδόχου για την **έγκριση της ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης του έργου** «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και με τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001», **ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Κατασκευή των έργων πλήρης αποκατάστασης»**, δυνάμει του άρθρου **162** του **N.4412/2016**.
2. Την **παράταση προθεσμίας** (ισόποσης με την αρχική συμβατική προθεσμία που ήταν 12 μήνες, συν το χρονικό διάστημα από τη λήξη της στις 14.12.2022 έως την από 08.02.2023 αίτηση του αναδόχου) με αναθεώρηση κατά **14 μήνες**, δηλαδή από **14.12.2022** έως **14.02.2024** για την κατασκευή των προβλεπόμενων εργασιών του έργου. Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **147 § 8α** του **N.4412/2016** (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) **δηλαδή με αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών** επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.),
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **13-03-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**