



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα  
Τηλέφωνα : 2813 400228  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 29 Μαρτίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 97070**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **271/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **271/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 09/27-03-2023**), που αφορά στην Έγκριση **δεύτερης παράτασης περαίωσης** του υποέργου: «**Αποκατάσταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο της Π.Ε.Η.**», ΚΩΔΙΚΟΣ: 01.14.20.002, (Ίδιοι Πόροι).

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 09/27-03-2023  
Αριθμός Απόφασης: 271/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **83607/16-03-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και Καμπουράκης Λάμπρος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Επιτροπάρχης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Βιδάκης Δημήτρης προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μπουντουράκης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, Σηφομιχλάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δεσπότης Παναγιώτης ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>:** Έγκριση δεύτερης παράτασης περαίωσης του υποέργου: «Αποκατάσταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο της Π.Ε.Η.», ΚΩΔΙΚΟΣ: 01.14.20.002, (Ίδιοι Πόροι).

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Την αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 86519/20-03-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

- «ΥΠΟΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο της Π.Ε.Η.» σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Οφειλές παλαιών έργων & μελετών δράσεων κλπ Π.Ε.Η. 2020 -2023» (Προϋπολογισμού 500.000 € με Φ.Π.Α.)
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 153.145,79 € (με Φ.Π.Α.)
- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: ΟΧΙ
- ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 01.14.20.002 (Ίδιοι Πόροι Π.Ε. Ηρακλείου)
- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:

- α) τη με αριθ. πρωτ. 2596/19-04-2022 (ΑΔΑ:6ΧΕ546ΝΠΙΘ-ΞΜΑ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του Δήμου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζόπτωση κλπ) που εκδηλώθηκαν στις 20-10-2020 στην παραπάνω περιοχή, δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω 8 και 9 σχετικά. Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 20 Οκτωβρίου 2022.
- β) τη με αρ. πρωτ. 3927/09-05-2022 (ΑΔΑ: 9ΔΥΚ46ΝΠΙΘ-ΚΒ1) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Αρχανών και της Δημοτικής Ενότητας Ν. Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων της Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι της κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών από πλημμυρικά, κατολισθητικά κλπ φαινόμενα που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν από τις 06 έως και τις 10 Νοεμβρίου 2020 στις παραπάνω περιοχές, δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω 8 και 9 σχετικά. Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 09 Νοεμβρίου 2022.
- γ) τη με αρ. πρωτ. 2448/07-04-2022 (ΑΔΑ: Ω8Τ446ΝΠΙΘ-ΞΒ2) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, περί την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις κλπ) που εκδηλώθηκαν στις 06-04-2019 στην παραπάνω περιοχή, δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω 8 και 9 σχετικά. Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 07 Οκτωβρίου 2022.
- ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Ε. Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
- ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ: Η με αρ. πρωτ. 151221/26-05-2022 απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η..
- Η υπ. αρ. πρωτ. 373580/30-11-2022 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων με αρ. γνωμοδότησης 319/2022 πρακτικό 10<sup>ο</sup> και με αρ. θέματος: 27<sup>ο</sup> . Στην οποία το Τεχν. Συμβούλιο γνωμοδοτεί θετικά για την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος.
- Η με αρ.1727/2022 πρ. 34/12-12-2022 της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης και η παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 31-03-2023
- Η με αρ.06/2023 πρ. 1/09-01-2023 της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η έγκριση διάθεση πίστωσης για την σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης
- Η υπ. αρ. 61275/24-02-2023 αίτηση παράτασης εργασιών έως την 31/05/2023 της Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

**Λαμβάνοντας υπόψη ότι:**

1. Αιτία για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης αποτελεί η διαπίστωση πρόσθετων βλαβών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στους προαναφερθέντες κόμβους του έργου.
2. Κατά την εκτέλεση των εργασιών με καλαθοφόρο όχημα διαπιστώθηκαν επιπρόσθετες βλάβες, πέραν των καλωδίων, στα φωτιστικά των ιστών, σε ένα ποσοστό περίπου 25%, καθώς και σε μικρή ποσότητα των ακροκιβωτίων τους.
3. Λόγω των ήδη εκτελεσμένων στα πλαίσια της εργολαβίας εργασιών, η δαπάνη εργασιών της αρχικής σύμβασης και των απροβλέπτων έχει αναλωθεί και δεν μπορεί να γίνει η επείγουσα απαιτούμενη αντικατάσταση των συγκεκριμένων φωτιστικών & ακροκιβωτίων.
4. Υπάρχει έντονη αναγκαιότητα για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος, δεδομένου ότι σε κεντρικούς κόμβους του συγκεκριμένου οδικού δικτύου υπολειτουργεί ο ηλεκτροφωτισμός, προκαλώντας αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος, ιδιαίτερα στο συχνά ομιχλώδες τμήμα του δρόμου προς Οροπέδιο Λασιθίου, όπου το πρόβλημα εμφανίζεται πιο έντονο.
5. Για την υπογραφή της Συμπληρωματικής συμβάσης απαιτείται έγκριση διάθεσης πίστωσης η οποία εκκρεμεί χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου
6. Από τα παραπάνω απορρέει η ανάγκη παράτασης περαίωσης του έργου έως την 31/05/2023, με σκοπό να ολοκληρωθούν οι επιπλέον εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης.
7. Οι δαπάνη εργασιών προ αναθεώρησης της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 49,99% της αρχικής (μικρότερο του επιτρεπτού 50%). Παράλληλα, ενσωματώνονται οι δαπάνες των απροβλέπτων σε ποσοστό 15% των εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. καθώς και αναθεώρησης, αναλογικά με την αρχική σύμβαση.

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>				
<b>ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ</b>	<b>1<sup>ΟΥ</sup> Α.Π.Ε.</b>	<b>2<sup>ΟΥ</sup> Α.Π.Ε.</b>	<b>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b>
<b>ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. &amp; Ο.Ε.</b>	<i>105.241,65</i>	<i>120.998,99</i>	<i>120.998,99</i>	<i>15.757,34</i>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	<i>15.786,25</i>	<i>28,91</i>	<i>28,91</i>	<i>-15.757,34</i>
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>121.027,90</b>	<b>121.027,90</b>	<b>121.027,90</b>	<b>0,00</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<i>6,68</i>	<i>6,68</i>	<i>6,68</i>	<i>0,00</i>
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<i>29.048,30</i>	<i>29.048,30</i>	<i>29.048,30</i>	<i>0,00</i>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>150.082,88</b>	<b>150.082,88</b>	<b>150.082,88</b>	<b>0,00</b>

<b>ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>				
<b>ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ</b>	<b>1<sup>ΟΥ</sup> Α.Π.Ε.</b>	<b>2<sup>ΟΥ</sup> Α.Π.Ε.</b>	<b>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b>
<b>ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. &amp; Ο.Ε.</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52.613,89</i>	<i>52.613,89</i>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.892,08</i>	<i>7.892,08</i>
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.505,97</b>	<b>60.505,97</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,34</i>	<i>3,34</i>

Φ.Π.Α. 24%	0,00	0,00	14.522,23	14.522,23
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.031,54</b>	<b>75.031,54</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>				
ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ	1 <sup>ΟΥ</sup> Α.Π.Ε.	2 <sup>ΟΥ</sup> Α.Π.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	105.241,65	120.998,99	173.612,88	68.371,23
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15.786,25	28,91	7.920,99	-7.865,26
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>121.027,90</b>	<b>121.027,90</b>	<b>181.533,87</b>	<b>60.505,97</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	6,68	6,68	10,02	3,34
Φ.Π.Α. 24%	29.048,30	29.048,30	43.570,53	14.522,23
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>150.082,88</b>	<b>150.082,88</b>	<b>225.114,42</b>	<b>75.031,54</b>

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση περαίωσης έως την 31/05/2023 για το υποέργο: «**Αποκατάσταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο της Π.Ε.Η.**», ΚΩΔΙΚΟΣ:01.14.20.002, (Ίδιοι Πόροι Π.Ε. Ηρακλείου). Προϋπολογισμός: **153.145,79 € (με Φ.Π.Α)** σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 156.»

8. Την εισήγηση της κας **Τριαματάκης Χαράς**, Προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
9. Τις απόψεις της **προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Εγκρίνει** την παράταση περαίωσης έως την 31/05/2023 για το υποέργο: «**Αποκατάσταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο της Π.Ε.Η.**», ΚΩΔΙΚΟΣ:01.14.20.002, (Ίδιοι Πόροι Π.Ε. Ηρακλείου). Προϋπολογισμός: **153.145,79 € (με Φ.Π.Α)** σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 156, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **27-03-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**