



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νίκη Βαρδιάμπαση  
Τηλέφωνα : 2813400233  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 21 Απριλίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 125420**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **400/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **400/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°11/20-04-2023**), που αφορά στην Παράταση προθεσμίας περαίωσης του **υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΟ 90 ΣΤΟ ΒΑΘΕΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ, ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΙ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»**, του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»**, αναδόχου: ΜΑΡΜΙ Α.Ε.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°11/20-04-2023  
Αριθμός Απόφασης: 400/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 20 Απριλίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **118917/13-04-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

|          |                                   |                                     |                           |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | Λιονή Μαρία                       | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Αντιπρόεδρος<br>επιτροπής |
| <b>2</b> | Ανδρουλάκης Ιωάννης               | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Λασιθίου | τακτικό μέλος             |
| <b>3</b> | Παρασύρης Ιωάννης                 | Περιφερειακός<br>Σύμβουλος          | τακτικό μέλος             |
| <b>4</b> | Σκουλάς Νικόλαος                  | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| <b>5</b> | Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη<br>Ειρήνη | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| <b>6</b> | Κώτσογλου Κυριάκος                | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| <b>7</b> | Κοπάσης Ελευθέριος                | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| <b>8</b> | Χρονάκης Νικόλαος                 | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| <b>9</b> | Μανουσάκης Νικόλαος               | » »                                 | τακτικό μέλος             |

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και ο κ. Καμπουράκης Λάμπρος τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση **συμμετείχαν ακόμα** οι κ.κ.: Σουλτάτου Ιωάννα Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Φωτάκης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος Τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Στρατάκου Θεοδώρα Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Αντωνοπούλου Μαρίνα Υπάλληλος της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Μανουρά – Ζωνού Μαρία ιδιοκτήτρια ακινήτου (θέμα

36) και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 03<sup>ο</sup>:** Παράταση προθεσμίας περαίωσης του **υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΟ 90 ΣΤΟ ΒΑΘΕΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ, ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΙ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»**, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», αναδόχου: ΜΑΡΜΙ Α.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 115557/11-04-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

## «Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

|    |  |  |                                  |                   |
|----|--|--|----------------------------------|-------------------|
| 1  | ΕΡΓΟ:  | <b>ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ</b>                             |                                  |                   |
| 2  | ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:   | <b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΟ 90 ΣΤΟ ΒΑΘΕΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ, ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΙ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ</b> |                                  |                   |
| 3  | ΚΩΔΙΚΟ Σ ΕΡΓΟΥ:  | Κ.Α.<br>2014ΕΠ50200008   | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:                | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
| 4  | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;   | ΟΧΙ  |                                  |                   |
| 5  | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;   | ΟΧΙ  |                                  |                   |
| 6  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:   | 18/05/2022   | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ): | 1.000.000,00€     |
| 7  | ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:   | 24/10/2022   | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):          | 496.613,58€       |
| 8  | ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:   | ΟΧΙ  |                                  |                   |
| 9  | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:  | -  |                                  |                   |
| 10 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Κ.Σ.:   | -  |                                  |                   |
| 11 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):   | -  |                                  |                   |
| 12 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:  | -  |                                  |                   |
| 13 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:   | 0,00   |                                  |                   |
| 14 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):   | 0,00   |                                  |                   |
| 15 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:   | 24/04/2023   |                                  |                   |
| 16 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   | -  |                                  |                   |
| 17 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:   | -  |                                  |                   |
| 18 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:   | -  |                                  |                   |
| 19 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  | 24/04/2023   |                                  |                   |
| 20 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  | 04/04/2023   |                                  |                   |
| 21 | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ   | έξι (6) μήνες  | ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ      | 24/10/2023        |
| 22 | ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ) | ΟΧΙ  |                                  |                   |
| 23 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:  | 0  |                                  |                   |
| 24 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ &  | -  |                                  |                   |

|    |   |     |
|----|---|-----|
|    | ΠΚΤΜΝΕ:   |     |
| 25 | ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:      | ΟΧΙ |
| 26 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ: | -   |
| 27 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:  | -   |

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

|                 | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ<br>(ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.) | ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.<br>(ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.) | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ<br>ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ<br>ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ<br>ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ<br>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ<br>ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ<br>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ |
|-----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1               | 2   | 3  | 4  | 5 = 3 - 4  | 6   | 7 = 3 - 6   |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | ΜΕ<br>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ<br>496.613,58            | ΜΕ<br>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ<br>-                            | 0,00   | -  | ΕΚΤΙΜΗΣΗ  | -   |

**Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:**

“Σύμφωνα με την από 24-10-2022 και με αριθμ. Πρωτ.: 325847 εργολαβική σύμβαση, για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΟ 90 ΣΤΟ ΒΑΘΕΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ, ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΙ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» ορίστηκε ως συνολική προθεσμία περάτωσης των εργασιών, αυτή των έξι (6) μηνών, έως την 24-04-2023.

Για λόγους ωστόσο μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας, έχει καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών φρεζαρίσματος – ασφαλοστρώσης προκειμένου να ολοκληρωθούν εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα εργολαβία και αφορούν έργα αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης – αποχέτευσης και υπογειοποίησης των εναέριων δικτύων της ΔΕΗ.

Συνεπώς παρίσταται η ανάγκη παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, για διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως 24 Οκτωβρίου 2023 και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την έγκρισή της.”

**Απόψεις της υπηρεσίας:**

Έχοντας υπόψη

Το με α.π. 105866/04-04-2023 αίτημα του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου και το γεγονός ότι πράγματι, λόγω των έργων αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης – αποχέτευσης και υπογειοποίησης των εναέριων δικτύων της ΔΕΗ στα τμήματα της ΠΕΟ 90 που αφορούν την παρούσα εργολαβία, υπήρξε καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συνεπώς δεδομένου ότι η ολοκλήρωσή του έργου κρίνεται αδύνατη, εντός της παραταθείσας προθεσμίας περαίωσης του έργου (24-04-2023), εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν.4412/16.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Πέρα από τα προαναφερόμενα σας πληροφορούμε ότι έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα ασφαλική στρώση μεταβλητού πάχους σε μήκος 1.500 μέτρων.

**ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατά έξι (6) μήνες δηλαδή από 24-04-2023 έως **24-10-2023** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

(Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8α του Ν.4412/16 δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.)»

**8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά έξι (6) μήνες δηλαδή από **24-04-2023** έως **24-10-2023** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του **υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΟ 90 ΣΤΟ ΒΑΘΕΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ, ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΙ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»**, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», αναδόχου: ΜΑΡΜΙ Α.Ε.

(Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8α του Ν.4412/16 δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **20-04-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**