



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών
Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νίκη Βαρδιάμπαση
: 2813 400233
Τηλέφωνα : tyso@crete.gov.gr
e-mail

Ηράκλειο, 8 Μαΐου 2023
Αρ. πρωτ.: 142793

ΠΡΟΣ:- Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.Σ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ.:- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **113/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **113/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Νο 10/04-05-2023**), που αφορά στην Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και έγκριση μελέτης νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ**», Αναδόχου: «**ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 10/04-05-2023
Αριθμ. απόφ. 113/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 04 Μαΐου 2023** και ώρα **12:00** πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης συνεδρίαση** στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2) των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26^{ης} Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **133480/28-04-2023** Πρόσκληση του Προέδρου του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Γουλιδάκης Ιωάννης, Γύπαρης Κωνσταντίνος, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλογεράς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Κονταξάκης Γεώργιος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κριτωτάκης Μιχαήλ, Λεονταράκης Ιωάννης, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Π.Κ.), Παρασύρης Ιωάννης, Πιτσούλης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ), Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.), Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη (Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα ΠΚ), Χουστουλάκη Γενοβέφα και Χρονάκης Νικόλαος.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι κ.κ.: Καμπουράκης Λάμπρος (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ), Κοπάσης Ελευθέριος και Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι κ.κ. Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαγιωνάκη Μερóπη, Βαμβακάς Λάμπρος, Καλλέργης Νικόλαος, Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Μαργογιαννάκης Αλέξανδρος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μπαριτάκης Παύλος, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Σπυρόπουλος Γεώργιος, και Χνάρης Εμμανουήλ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Λογιάδης Γεώργιος βουλευτής Νομού Ηρακλείου Μέρα25, Μηλιαράς Γεώργιος περιφερειακός συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, Ραπτάκης Νικόλαος εκτελεστικός γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία γενική διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη γενική διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Κριτωτάκης Μαρίνος γενικός δ/ντής Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Δασκαλάκη Χρύσα γενική δ/ντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων γενικός δ/ντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Κοκολάκης Μανόλης και Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλοι Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, Γιάνναρη Ιωάννα ειδική σύμβουλος ΠΚ, Ξυλούρης Κώστας μηχανολόγος μηχανικός εκπρόσωπος κατοίκων Φοινικιάς και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα, Νικάκη Δέσποινα και Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η κα Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος και τη συζήτησή του **εκτός ημερήσιας διάταξης**.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, **αποφάνθηκε ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 8.2: Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και έγκριση μελέτης νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ»**, Αναδόχου: **«ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»**.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
 - α) του **Ν. 2690/1999**: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 - β) του **Ν. 3852/10**: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 - γ) του **άρθρου 33 του Ν. 5013/2023**: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», **όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.**
2. **Το Π.Δ. 149/2010**: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. **01/2022 (πρακτ. Ν° 01/09-01-2022)** απόφαση Π.Σ. εκλογής Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
4. Τη με αριθμ. **23/2023 (πρακτικό Ν° 3/12-02-2023)** απόφαση Π.Σ. που αφορά: **α) Αποδοχή παραίτησης** του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκη Παύλου και **β) Εκλογή νέου Προέδρου** του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης.
5. Το με αριθμ. πρωτ.: **136832/02-05-2023** έγγραφο της **Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

(I) «Ιστορικό

1. Με το με αρ. πρωτ. 15200/21-11-2022 έγγραφο ο ΟΑΚ Α.Ε. ζητάει την έκδοση νέας Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, για την παράταση ισχύος της με αριθ. αρ.- **44/2020 (Πρακτικό Νο 7/06-5-2020) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης** που αφορά το έργο του θέματος.
2. Το έργο είχε σταματήσει και επανεκκινήθηκε μετά την υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ» από την «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»
3. Με την με αρ. 44/2020 (Πρακτικό Νο 7/06-5-2020) (ΑΔΑ: Ψ1ΣΔ7ΛΚ-ΔΔΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακή σήμανση), για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ»
4. Με την με αρ. πρωτ. 158/09-06-22020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης εγκρίθηκε η 44/2020 απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου και αποφασίζει την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για χρονικό διάστημα από την δημοσίευση στο ΦΕΚ έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2021.
5. Με το ΦΕΚ 2469 Β΄/22-6-2020 δημοσιεύτηκε η παραπάνω απόφαση.
6. Με την με αριθ. 116/2021 (Πρακτικό Νο 20/04-11-2022) (ΑΔΑ: ΨΠΗ87ΛΚ-ΘΡ6) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως 15.11.2022.
7. Με την με αρ. 4497/03-12-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης εγκρίθηκε η με αρ. 116/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης **και αποφασίζει την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οι οποίες εγκρίθηκαν με την με αρ. 44/2020 (Πρακτικό Νο 7/06-5-2020) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης μέχρι τις 15-11-2022.**
8. Με το ΦΕΚ 5976/Β/20-12-2021 δημοσιεύτηκε η παραπάνω απόφαση.
9. Με την με αριθ. 136/2022 (Πρακτικό Νο 23/07-12-2022) (ΑΔΑ: 61ΔΠ7ΛΚ-2ΘΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως 15-05-2023.
10. Με την με αρ. 4278/10-01-2023 απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης εγκρίθηκε η με αρ. 136/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης και αποφασίζει την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οι οποίες εγκρίθηκαν με την με αρ. 44/2020 (Πρακτικό Νο 7/06-5-2020) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης μέχρι τις 15-05-2023.
11. Με το ΦΕΚ 1373/Β/09-05-2023 δημοσιεύτηκε η παραπάνω απόφαση.
12. Με το με αρ.4193/17-02-2023 έγγραφο η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε μελέτη νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών του έργου του θέματος.

13. Με το με αρ.4219/09-03-2023 έγγραφο η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε αίτηση για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 3 μήνες δηλαδή έως 15-08-2023.
14. Με το με αρ. πρωτ. 5180/21-04-2023 (σε ορθή επανάληψη 02-05-2023) έγγραφο ο ΟΑΚ Α.Ε. ζητάει την έκδοση νέας Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, για την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την έγκριση μελέτης νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών του έργου του θέματος.
15. Με το με αρ. πρωτ.3309/22-03-2023 έγγραφο ο ΟΑΚ Α.Ε. εισηγείται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγρ/τος, Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρου Ανάπτυξης την έγκριση τελικής Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος κατά 3 μήνες δηλ. έως 15-08-2023.

Στην παρούσα φάση έχουν κατασκευαστεί οι άξονες Ο-100 και Ο-600 και έχουν πραγματοποιηθεί οι διαπλάτυνσεις στο νότιο κλάδο της οδού Αγ.Μαρίνας ανατολικά του κόμβου, για την κατασκευή του κλάδου Ο-500.

Με την προβλεπόμενη μελέτη των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου σε δύο φάσεις:

Β ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Θα κατασκευαστεί ο άξονας Ο-200 (τελευταίο τμήμα της οδού Μουρνιών προς Χανιά)
- Στον κλάδο Ο-500 (οδός Αγ. Μαρίνας) στο ανατολικό τμήμα του μετά την διασταύρωση με τον κλάδο Ο-100 (οδός Μουρνιών) θα δοθεί σε κυκλοφορία το νότιο τμήμα της διατομής του (που έχει διαπλατυνθεί κατά την Α΄ Φάση εργασιών) ώστε να κατασκευαστεί το αντίστοιχο βόρειο τμήμα.
- Στο δυτικό τμήμα του κλάδου Ο-500 πριν την διασταύρωση με τον κλάδο Ο-100 οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις:
 - Αρχικά θα κατασκευαστούν οι διαπλάτυνσεις της οδού βόρεια και νότια με την κυκλοφορία και των δύο ρευμάτων να γίνεται επί του κεντρικού υφιστάμενου οδοστρώματος.
 - Όταν ολοκληρωθούν οι διαπλάτυνσεις, η κυκλοφορία θα διοχετευθεί σε αυτές οπότε θα οριοθετηθεί ως ζώνη εργασίας το κεντρικό τμήμα της διατομής για κατασκευαστεί και η προβλεπόμενη κεντρική νησίδα.

Γ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- θα κατασκευαστεί τμηματικά ο κόμβος Αγ.Μαρίνας (συμβολή οδών Αγ.Μαρίνας & Μουρνιών).

Σύντομη περιγραφή της μελέτης νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

ΦΑΣΗ Β

Προβλέπεται αλλαγή κατεύθυνσης στο δυτικό κλάδο της οδού Μουρνιών η οποία θα μονοδρομηθεί με κατεύθυνση από βορρά προς νότο και θα εξυπηρετεί την έξοδο της πόλης των Χανίων. Η πρόσβαση στην οδό Μουρνιών θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της οδού Ζυμβρακάκηδων η οποία θα λειτουργεί ως μονόδρομος από βορρά προς νότο. Η μονοδρόμηση της οδού Μουρνιών θα ισχύει από τη συμβολή της με την οδό Ζυμβρακάκηδων έως τη συμβολή της με την οδό Αγ.Μαρίνας ενώ το τελευταίο τμήμα της οδού Μουρνιών προς τα Χανιά (κλάδος Ο-200) θα κλείσει ώστε να πραγματοποιηθεί η ανακατασκευή του.

Για την είσοδο στην πόλη των Χανίων, η οδός Μουρνιών θα παραμείνει διπλής κατεύθυνσης από την έξοδο του Β.Ο.Α.Κ. έως τη συμβολή της με την οδό Αγ.Μαρίας (κόμβος Αγ.Μαρίας). Στον κόμβο θα απαγορεύεται η συνέχιση της πορείας βόρεια ενώ η είσοδος στην πόλη θα πραγματοποιείται με δύο εναλλακτικές διαδρομές:

- μέσω της οδού Σοφ.Βενιζέλου στα ανατολικά της οδού Μουρνιών,
- μέσω της οδού Νικ.Πλαστήρα στα δυτικά της οδού Μουρνιών.

Αναλυτικότερα, στα 500μ. περίπου πριν τον κόμβο Αγ.Μαρίας θα υπάρχει προειδοποιητική σήμανση κατεύθυνσης που θα ενημερώνει για τις δύο εναλλακτικές διαδρομές:

- Όσα οχήματα επιλέξουν να κινηθούν ανατολικά προς Σούδα, θα ακολουθήσουν τη διαδρομή Κλάδος 600 SRI, Κλάδος 500 (οδός Αγ.Μαρίας) έως τη συμβολή του με την οδό Σοφ.Βενιζέλου. Μέσω της τελευταίας θα φτάνουν στο κέντρο της πόλης και από κει ανατολικά στην έξοδο προς Σούδα. Προειδοποιητική σήμανση για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση τοποθετείται και στον κλάδο 600 SRI.
- Όσα οχήματα επιλέξουν να κινηθούν δυτικά προς Κίσσαμο, φτάνοντας στον κόμβο Αγ.Μαρίας έχουν ως μοναδική επιλογή την στροφή αριστερά όπου μέσω της οδού Αγ.Μαρίας φτάνουν στην οδό Νικ.Πλαστήρα. Μέσω αυτής οδηγούνται στο κέντρο της πόλης ή συνεχίζουν δυτικά προς Κίσσαμο. Προειδοποιητική σήμανση για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση τοποθετείται και στον κλάδο 100 λίγο πριν το φωτεινό σηματοδότη.

ΦΑΣΗ Γ

Στο τελευταίο στάδιο του έργου θα κατασκευαστεί τμηματικά ο κόμβος Αγ.Μαρίας (συμβολή οδών Αγ.Μαρίας & Μουρνιών). Κατά τη διάρκεια των εργασιών είναι αναγκαίο να περιοριστεί η κυκλοφορία επί του κόμβου. Για το λόγο αυτό προβλέπεται:

- i. Οι κινούμενοι στην οδό Αγ.Μαρίας από δυτικά, φτάνοντας στον κόμβο έχουν απαγόρευση συνέχισης ευθεία και είναι υποχρεωμένοι να στρίψουν δεξιά στην οδό Μουρνιών και να συνεχίσουν την πορεία τους νότια.
 - ii. Οι κινούμενοι στην οδό Σοφ.Βενιζέλου προς νότο, φτάνοντας στη συμβολή με την οδό Αγ.Μαρίας προειδοποιούνται ότι η είσοδος στον κόμβο Αγ.Μαρίας είναι κλειστή και η οδός Αγ.Μαρίας προς τα δυτικά καταλήγει σε αδιέξοδο.
 - iii. Οι κινούμενοι στην οδό Μουρνιών από την έξοδο του Β.Ο.Α.Κ. προς το κέντρο των Χανίων, στο ύψος του πρατηρίου καυσίμων Shell, δεν μπορούν να συνεχίσουν ευθεία προς τον κόμβο και να στρίψουν δυτικά στην οδό Αγ.Μαρίας, αλλά χρησιμοποιούν τη διαδρομή Κλάδος 600 SRI- οδός Αγ.Μαρίας- οδός Σοφ.Βενιζέλου για είσοδο στο κέντρο της πόλης.
 - iv. Οι κινούμενοι στην οδό Μουρνιών και με κατεύθυνση προς νότο, φτάνοντας στον κόμβο θα μπορούν είτε να κινηθούν ευθεία για είσοδο στο Β.Ο.Α.Κ., είτε να στρίψουν δεξιά για επιστροφή στο κέντρο της πόλης μέσω της οδού Νικ.Πλαστήρα. Θα τους απαγορεύεται να στρίψουν αριστερά και να κινηθούν ανατολικά.
- Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι αντίστοιχες πινακίδες σήμανσης παρουσιάζονται αναλυτικά στα συνημμένα σχέδια οριζοντιογραφίας (σχ. 1 και σχ.2).

Η κατασκευή του έργου λαμβάνει χώρα σε τμήμα εντός σχεδίου πόλης και σε τμήμα εκτός σχεδίου πόλεως. Η αρμοδιότητα του παρόντος Περιφερειακού Συμβουλίου ορίζεται για το εκτός σχεδίου πόλης τμήμα του έργου και ειδικότερα

για το βόρειο τμήμα του άξονα Ο-500, τον άξονα Ο-600, τον άξονα Ο-700 και το ανατολικό τμήμα του άξονα Ο-100 από Χ.Θ. (0+180.00) έως Χ.Θ. (0+600).

(II) Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 48 (παρ. 9) του ν. 4313/2014 για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης και γενικά στον καθορισμό στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

(III) Θεσμικό πλαίσιο

1. Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
2. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ειδικότερα το άρθρο 186 αυτού, ως ισχύει.
3. Ο Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018).
4. Την αριθμ. 1218/16.2.2021 (ΦΕΚ 762/26-2-2021 τεύχος Β') απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
5. Οι διατάξεις του άρθρου 7 - Συντήρηση οδών του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/02-08-2006) "Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις".
6. Η υπ' αριθμ. 1341/16-08-2007 (ΦΕΚ 1761/Β/04-09-2007) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης "Καθορισμός οδών που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης".
7. Η υπ' αριθμ. 3992/12-11-2010 (ΦΕΚ 1905/Β/07-12-2010) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης "Τροποποίηση και συμπλήρωση των με αριθμ. 1341/16-08-2007 (ΦΕΚ 1761/4.9.2007.τ.Β') και 2221/15-11-2007 (ΦΕΚ 2398/19.12.2007 τ.Β') αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «περί αρμοδιότητας συντηρήσεως οδών Περιφέρειας Κρήτης»".
8. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.

9. Οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και ειδικά τα άρθρα 9 και 44 του Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
10. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με το Άρθρο 48 (παρ. 9) του ν. 4313/2014, «Ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
11. Την απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ Β 905/20-05-2011) περί «Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)»

(IV) Συμπεράσματα-Προτάσεις :

α) επειδή το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα,

β) επειδή για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να εγκριθούν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την φάση Β και Γ, σε συνδυασμό με την μελέτη ρύθμισης των φωτεινών σηματοδοτών όπως αυτή θα εγκριθεί από το Δ. Χανίων

γ) επειδή με το αρ. πρωτ. 3309/22-03-2023 έγγραφο ο ΟΑΚ Α.Ε. εισηγείται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγρ/τος, Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρου Ανάπτυξης την έγκριση τελικής Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος κατά 3 μήνες δηλ. έως 15-08-2023.

δ) επειδή ο χρόνος ισχύος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι έως 15/05/2023 πρέπει αυτές να παραταθούν μέχρι το τέλος εκτέλεσης των εργασιών του έργου δηλαδή μέχρι 15/08/2023, υπό την αίρεση ότι Ε.Υ.Δ.ΕΠ.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. θα γνωμοδοτήσει θετικά επί της εν λόγω παράτασης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της παράτασης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την έγκριση μελέτης νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ**», αναδόχου «**ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.**».

Ο χρόνος που θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μέχρι το τέλος εκτέλεσης των εργασιών του έργου που σύμφωνα με την παράταση του έργου είναι **15/08/2023**. Σε περίπτωση που ολοκληρωθούν εγκαίρως οι εργασίες οι ρυθμίσεις και η σήμανση θα απομακρυνθεί νωρίτερα.»

6. Την εισήγηση του κ. **Νικολάου Καλογερή**, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων.

7. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την έγκριση μελέτης νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ**», αναδόχου «**ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.**».

Ο χρόνος που θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μέχρι το τέλος εκτέλεσης των εργασιών του έργου που σύμφωνα με την παράταση του έργου είναι **15/08/2023**. Σε περίπτωση που ολοκληρωθούν εγκαίρως οι

εργασίες οι ρυθμίσεις και η σήμανση θα απομακρυνθεί νωρίτερα, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Παρατήρηση

Οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι εισηγητές θα πρέπει να δεσμεύονται και να έχουν τον έλεγχο της επίβλεψης του έργου ώστε να συντομέψει ο χρόνος εκτέλεσης του, για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **04-05-2023**

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραμματέας

Τα μέλη

Ευάγγελος Ζάχαρης

Γεωργία Μηλάκη