



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών
Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813 400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 5 Μαΐου 2023
Αρ. πρωτ.: 141279

ΠΡΟΣ:- Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου
- Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.Σ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ.:- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **116/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **116/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν° 10/04-05-2023**), που αφορά στην Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την προσωρινή επανακυκλοφορία των οχημάτων στο επαρχιακό οδικό της ΕΠΟ 27 από διασταύρωση προς Μετόχι Τζαγκαράκι έως οικισμό του Προφήτη Ηλία του έργου με τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021» **ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο (νέο): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ**», Προϋπολογισμού 1.173.993,93 ευρώ (με το ΦΠΑ), αναδόχου «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 52 Ν. 2696/1999.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 10/04-05-2023
Αριθμ. απόφ. 116/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 04 Μαΐου 2023** και ώρα **12:00** πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης συνεδρίαση** στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2) των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26^{ης} Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **133480/28-04-2023** Πρόσκληση του Προέδρου του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Γουλιδάκης Ιωάννης, Γύπαρης Κωνσταντίνος, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλογεράς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Κονταξάκης Γεώργιος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κριτωτάκης Μιχαήλ, Λεονταράκης Ιωάννης, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Π.Κ.), Παρασύρης Ιωάννης, Πιτσούλης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ), Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.), Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη (Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα ΠΚ), Χουστουλάκη Γενοβέφα και Χρονάκης Νικόλαος.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι κ.κ.: Καμπουράκης Λάμπρος (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ), Κοπάσης Ελευθέριος και Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι κ.κ. Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαγιωνάκη Μερόπη, Βαμβακάς Λάμπρος, Καλλέργης Νικόλαος, Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μπαριτάκης Πάυλος, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Σπυρόπουλος Γεώργιος, και Χνάρης Εμμανουήλ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Λογιάδης Γεώργιος βουλευτής Νομού Ηρακλείου Μέρας 25, Μηλιαράς Γεώργιος περιφερειακός συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, Ραπτάκης Νικόλαος εκτελεστικός γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία γενική διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη γενική διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Κριτωτάκης Μαρίνος γενικός δ/ντής Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Δασκαλάκη Χρύσα γενική δ/ντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων γενικός δ/ντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Κοκολάκης Μανόλης και Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλοι Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, Γιάνναρη Ιωάννα ειδική σύμβουλος ΠΚ, Ξυλούρης Κώστας μηχανολόγος μηχανικός εκπρόσωπος κατοίκων Φοινικιάς και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα, Νικάκη Δέσποινα και Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η κα Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος και τη συζήτησή του **εκτός ημερήσιας διάταξης**.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, **αποφάνθηκε ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ (02 εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την προσωρινή επανακυκλοφορία των οχημάτων στο επαρχιακό οδικό της ΕΠΟ 27 από διασταύρωση προς Μετόχι Τζαγκαράκι έως οικισμό του Προφήτη Ηλία του έργου με τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021» **ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο (νέο): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ**», Προϋπολογισμού 1.173.993,93 ευρώ (με το ΦΠΑ), αναδόχου «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 52 Ν. 2696/1999.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α)** του **Ν. 2690/1999**: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β)** του **Ν. 3852/10**: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 33 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Τη με αριθμ. 01/2022 (πρακτ. Ν° 01/09-01-2022) απόφαση Π.Σ. εκλογής Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
4. Τη με αριθμ. 23/2023 (πρακτικό Ν° 3/12-02-2023) απόφαση Π.Σ. που αφορά: α) Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκη Παύλου και β) Εκλογή νέου Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης.
5. Το με αριθμ. πρωτ.: 137252/03-05-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Σχετικά με την Ρύθμιση Κυκλοφορίας (εργοταξιακή σήμανση) για την προσωρινή κυκλοφορία στο επαρχιακό οδικό της ΕΠΟ 27 από διασταύρωση προς Μετόχι Τζαγκαράκι έως οικισμό του Προφήτη Ηλία (για τις ανάγκες εξασφάλισης ασφαλούς εργασίας) του έργου του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω γενικά που αφορούν το έργο :

1. Με την με αρ. πρωτ. 350672/19.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΥΨΞ7ΛΚ-ΨΚΨ, ΑΔΑΜ: 21REQ009675933) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000,00 €), και η δημιουργία 4 νέων υποέργων, για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021» και Κ.Α. 2021ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης, μεταξύ των οποίων το Υπόεργο 2ο(νέο):«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ» ποσού 2.000.000,00€.

2.Με την αρ. πρωτ. 1621/2021 απόφαση Ο.Ε. (Πρακτικό Νο 32/01-12-2021, Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος), του Περιφερειακού Συμβουλίου εντάχθηκε το υπόψη έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΚ/ΠΕ, έτους 2021.

3. Με την με αρ. 370129/07-12-2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου (ΑΔΑ: Ψ6ΣΘ7ΛΚ-Φ4Θ), εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4.Με την αρ. 1698/2021 (Πρακτικό Νο 33/13-12-2021, ΑΔΑ: ΨΙ6Θ7ΛΚ-ΚΚ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκαν: η διάθεση πίστωσης, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Πρόσκληση προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και η σύσταση του τριμελούς οργάνου διαπραγμάτευσης.

5.Με την 34162/9-2-2022 αίτηση υποβλήθηκε η αιτιολόγηση της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα «Λιμενική Α.Ε.».

6.Με την αρ. 151/2022 (πρακτικό Νο 2/11-02-2022, ΑΔΑ: 6Ψ2Μ7ΛΚ-Φ7Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε το Πρακτικό Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης στον μειοδότη της σύμβασης του έργου και κατακυρώθηκε η σύμβαση του εν λόγω έργου στον

μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Λιμενική Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με ποσοστό μείωσης έκπτωσης 41,30% και ποσό προσφοράς Συνόλου Δαπάνης του Έργου 946.769,30€ (χωρίς ΦΠΑ).

7.Την με αρ. 226/2022 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

8.Το Πρακτικό ΙΙ (ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών) του τριμελούς οργάνου διαπραγμάτευσης.

9.Την από 19.04.2022 υπεύθυνη δήλωση περί μη οψιγενών μεταβολών του Οικονομικού Φορέα «Λιμενική Α.Ε.»

10.Στις 13/05/2022 υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.», (αρ. πρωτ. 135565 / ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ010546976), ποσού 1.173.993,93 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), συμβατικής προθεσμίας 10 μηνών δηλ. έως 13-03-2023.

11.Με την υπ. αρ. 90002/24-03-2022 (ΑΔΑ: 6Η6Ω7ΛΚ-Λ8Λ) Απόφαση του Αντιπερ/χη Ηρακλείου έχει διαταχθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από διακλάδωση προς Τσαγκαράκι Μετόχι έως Προφήτη Ηλία από 24-03-22 και μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου με τίτλο : "Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων από την ΕΠΟ 27 , πλησίον οικισμού Προφ. Ηλία " ,αναδόχου «Λατομική ΑΤΕ» .

12. Την υπ. αρ. 6129/22-12-2021 **Εισαγγελική Παραγγελία** για απομάκρυνση υλικών και την λήψη μέτρων ασφαλείας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του .

12.Το υπ. αρ.πρ. . 390758/23-12-2021 **έγγραφο του β'Αστυν.Τμήματος** Ηρακλείου που συνοδεύεται από την υπ.αρ. 3129/22-12-2021 παραγγελία Εισαγγελίας Πρωτ. Ηρακλείου. Με θέμα : "Επικινδυνότητα οδοστρώματος , απομάκρυνση εμποδίων λόγω κατολίσθησης -σήμανση προς αποφυγή ατυχήματος», για διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

13. Την με αρ. πρ.80/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης για **αποκλεισμό** της Επαρχιακής Οδού υπ.αρ. 27 "Ηράκλειο - Μαλάδες -Πρ.Ηλίας -.-Πραιτώρια "από διασταύρωση προς Μετόχι Τζαγκαράκι έως οικισμό του Προφήτη Ηλία, για τις ανάγκες εξασφάλισης ασφαλούς εργασίας εκτέλεσης του έργου του θέματος και για την απαγόρευση εισόδου στον χώρο που εκτελούνται οι εργασίες του έργου.

14.Την με αρ. πρ. 3524/28-11-2022 (αρ. πρ. 7220/10-1-2023 εισερχ.)με ΑΔΑ:Ψ900ΟΡ1Θ-ΔΦΛ Απόφαση έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σύμφωνα με την οποία εγκρίνει την αρ. απόφαση 80/22 του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - εργοταξιακής σήμανσης με προσωρινή **διακοπή της κυκλοφορίας**.

15. Το με αρ. πρ. 82127/15-3-2023 έγγραφο-δήλωση του αναδόχου με θέμα "**εργασίες για την πρόληψη κινδύνων** σε έργα που εκτελέσθηκαν.

16.Την με αρ. πρ103483/3-4-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΦ57ΛΚ-ΩΗ8) απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ για την έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο.157,παρ.10: " Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ", της από 27-3-2023 **έκθεσης για την πρόληψη κινδύνου** του έργου του θέματος ,όπου απαιτείται για τις προς εκπόνηση μελέτες συνολική δαπάνη (με ΦΠΑ) 31.000,00€ .

17. Την το. αρ. πρ. 1100437/06-04-2023 κατάθεση τροποποιημένης μελέτης από την "ΓΕΩ.ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."

18. Την με αρ. πρ. 118197/12-4-2023 (αρ. πρ.Τεχν. Συμβ. 613/12-4-2023)και υπ. αρ. 109/Πρακτικό 5/11-4-2023 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης

19.Την με αρ. πρ. 120107/18-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΞ87ΛΚ-ΖΕ1) απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ έγκρισης τροποποίησης μελέτης (στατική και γεωτεχνική) για στο έργο του θέματος ,της μελετητικής εταιρείας ΓΕΩ.ΠΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

II. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

- Κ.Ο.Κ. και ειδικά τα άρθρα 9 και 44 (Ν2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (βλ. άτυπη κωδικοποίηση Κ.Ο.Κ. 2013)
- Τεχνική Περιγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων (απόφαση έγκρισης ΔΙΠΑΔ/οικ/502 ΦΕΚ 946Β/9-7-2003)
- Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε οδούς (Ο.Μ.Ο.Ε. – Σ.Ε.Ε.Ο.) όπως αυτές οι οδηγίες εγκρίθηκαν με τη Δ.Μ.Ε.Ο./Ο/613 – ΦΕΚ 905Β/20-5-2011
- Σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 48 (παρ. 9) του ν. 4313/2014 για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης και γενικά στον καθορισμό στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .

III. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:

Η προτεινόμενη σήμανση συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΦΕΚ 905/Β'/20.5.2011 (τυπικό σχέδιο 2.1.3) και αφορά τις εργασίες αποκατάστασης κατολισθητικών φαινομένων επί της ΕΠΟ 27, πλησίον του οικισμού Προφήτη Ηλία.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με το έργο: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021».

Η παρούσα προτεινόμενη εργοταξιακή ρύθμιση, αποτελεί ΆΡΣΗ της με αριθμό πρωτοκόλλου 3524/28-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ90ΟΟΡ1Θ-ΔΦΛ) έγκρισης της με αριθμό 80/22 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης. Με την παραπάνω απόφαση δόθηκε άδεια προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας με ταυτόχρονα παράκαμψη των οχημάτων που κατευθύνονται από και προς τον Προφήτη Ηλία μέσω του δρόμου προς Μετόχι Τσαγκαράκη.

Με την παρούσα μελέτη σήμανσης ρυθμίζεται η κυκλοφορία της Ε.Ο.27 (σε τμήμα από διασταύρωση για Μετόχι Τσαγκαράκι έως τον οικισμό του Προφήτη Ηλία) με αποκλεισμό της κίνησης στη δυτική λωρίδα (από Ηράκλειο προς Προφήτη Ηλία) και εναλλάξ κυκλοφορία στην ανατολική λωρίδα (με χρήση φωτεινών σηματοδοτών).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η επαρχιακή οδός 27, στο τμήμα που γίνεται παρέμβαση στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου έχει χαρακτηριστικά υπεραστικής οδού. Το εργοτάξιο θα είναι μακράς διάρκειας. Για το λόγο αυτό επιλέχτηκε το τυπικό σχεδίων 2.1.3 που αφορά εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων σε υπεραστικές οδούς (εκτός αυτοκινητόδρομων)

Σε κάθε περίπτωση δόθηκε προσοχή ώστε να υπάρχει έγκαιρη και σταδιακή ενημέρωση, ξεκάθαρα απλά μηνύματα και ομοιομορφία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σήμανση στη Ζώνη Προειδοποίησης (κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Προφήτη Ηλία)

- 400m πριν τη συναρμογή της υπάρχουσας διατομής της οδού με την τροποποιημένη της κυκλοφοριακής ρύθμισης τίθεται πινακίδα αναγγελίας κινδύνου **K-20 - Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό** και πρόσθετη πινακίδα **Pr1-400m** - που πληροφορεί την απόσταση.
- 300m πριν την συναρμογή της υπάρχουσας διατομής της οδού με την τροποποιημένη της κυκλοφοριακής ρύθμισης τίθεται ρυθμιστική πινακίδα κυκλοφορίας **P-32 Περιορισμού της ταχύτητας σε 40 χιλιόμετρα την ώρα.**
- 200m πριν την συναρμογή της υπάρχουσας διατομής της οδού με την τροποποιημένη της κυκλοφοριακής ρύθμισης τίθεται ρυθμιστική πινακίδα κυκλοφορίας **P-30 Απαγόρευσης προσπεράσματος των μηχανοκίνητων οχημάτων**, πινακίδα αναγγελίας κινδύνου **K-7 Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στη δεξιά πλευρά** και πινακίδα αναγγελίας κινδύνου **K-21 Προσοχή θέση όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση** που ειδοποιεί για τον επερχόμενο φωτεινό σηματοδότη.
- 100m πριν την συναρμογή της υπάρχουσας διατομής της οδού με την τροποποιημένη της κυκλοφοριακής ρύθμισης τίθεται ρυθμιστική πινακίδα κυκλοφορίας **P-32 Περιορισμού της ταχύτητας σε 30 χλμ.την ώρα.**
- 75-50m πριν την συναρμογή της υπάρχουσας διατομής της οδού με την τροποποιημένη της κυκλοφοριακής ρύθμισης τίθενται πληροφοριακές πινακίδες **ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ** και **Π-104.10 Εκτροπή κυκλοφορίας μέσα στο πλάτος του οδοστρώματος από δεξιά προς αριστερά** και πρόσθετη πινακίδα **Pr1-50m** που πληροφορεί την απόσταση.
- 20m πριν την συναρμογή της υπάρχουσας διατομής της οδού με την τροποποιημένη της κυκλοφοριακής ρύθμισης τίθεται **φωτεινός σηματοδότης ρύθμισης της κυκλοφορίας εναλλάξ.**
- 50m πριν το πέρας της συναρμογής εξόδου τίθεται πληροφοριακή πινακίδα **Π-104.20 Εκτροπή κυκλοφορίας μέσα στο πλάτος του οδοστρώματος από αριστερά προς δεξιά** και πρόσθετη πινακίδα **Pr1-50m** που πληροφορεί την απόσταση.
- Με το πέρας της συναρμογής εξόδου τίθενται πινακίδα αναγγελίας κινδύνου **K-24 Αναγγελία διπλής κυκλοφορίας**, ρυθμιστική πινακίδα κυκλοφορίας **P-36 Τέλος όλων των τοπικών απαγορεύσεων οι οποίες έχουν επιβληθεί με απαγορευτικές πινακίδες στα κινούμενα οχήματα** και πληροφοριακή πινακίδα **ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΩΝ.**

Σήμανση στη Ζώνη Προειδοποίησης (κατεύθυνση από Προφήτη Ηλία προς Ηράκλειο)

- 400m πριν τη συναρμογή της υπάρχουσας διατομής της οδού με την τροποποιημένη της κυκλοφοριακής ρύθμισης τίθεται πινακίδα αναγγελίας κινδύνου **K-20 - Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό** και πρόσθετη πινακίδα **Pr1-400m** - που πληροφορεί την απόσταση.
- 300m πριν την συναρμογή της υπάρχουσας διατομής της οδού με την τροποποιημένη της κυκλοφοριακής ρύθμισης τίθεται ρυθμιστική πινακίδα κυκλοφορίας **P-32 Περιορισμού της ταχύτητας σε 40 χιλιόμετρα την ώρα.**
- 200m πριν την συναρμογή της υπάρχουσας διατομής της οδού με την τροποποιημένη της κυκλοφοριακής ρύθμισης τίθεται ρυθμιστική πινακίδα κυκλοφορίας **P-30 Απαγόρευσης προσπεράσματος των μηχανοκίνητων**

οχημάτων, πινακίδα αναγγελίας κινδύνου **K-6 Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά** και πινακίδα αναγγελίας κινδύνου **K-21 Προσοχή θέση όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση** που ειδοποιεί για τον επερχόμενο φωτεινό σηματοδότη.

- 100m πριν την συναρμογή της υπάρχουσας διατομής της οδού με την τροποποιημένη της κυκλοφοριακής ρύθμισης τίθεται ρυθμιστική πινακίδα κυκλοφορίας **P-32 Περιορισμού της ταχύτητας σε 30 χλμ.την ώρα**.
- 75-50m πριν την συναρμογή της υπάρχουσας διατομής της οδού με την τροποποιημένη της κυκλοφοριακής ρύθμισης τίθεται πληροφοριακή πινακίδα **“ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ”**.
- 20m πριν την συναρμογή της υπάρχουσας διατομής της οδού με την τροποποιημένη της κυκλοφοριακής ρύθμισης τίθεται **φωτεινός σηματοδότης ρύθμισης της κυκλοφορίας εναλλάξ**.
- Με το πέρας της συναρμογής εξόδου τίθενται πινακίδα αναγγελίας κινδύνου **K-24 Αναγγελία διπλής κυκλοφορίας**, ρυθμιστική πινακίδα κυκλοφορίας **P-36 Τέλος όλων των τοπικών απαγορεύσεων οι οποίες έχουν επιβληθεί με απαγορευτικές πινακίδες στα κινούμενα οχήματα** και πληροφοριακή πινακίδα **“ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΩΝ”**.

Συναρμογή μήκους 30m

- Στην αρχή της συναρμογής τίθεται εργοταξιακή πληροφοριακή πινακίδα **“ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ”**
- Στο τμήματα των συναρμογών τίθενται **P78 (από Ηράκλειο προς Προφήτη Ηλία)** και **P77 (από Προφήτη Ηλία προς Ηράκλειο)** ανά **6m**

Ζώνη έργων

Η ζώνη έργων έχει μήκος **255m** και σε αυτή περιλαμβάνεται στην είσοδο και στην έξοδο **Τμήμα Ζώνης ελεύθερου χώρου** μήκους **30m** και **35m αντίστοιχα**.

- Το ελάχιστο καθαρό πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας θα είναι 3,25m
- Η λωρίδα κυκλοφορίας θα είναι επισημασμένη με συνεχή διαγράμμιση πλάτους 0,20m
- Θα σημανθεί η πλευρά της ζώνης των έργων με προειδοποιητικές πινακίδες διπλής όψης (**P77 και P78**) ανά 10m.
- Σε κάθε πινακίδα θα υπάρχει αναλάμπτον φανός διπλής όψης .

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών εκτιμάται μεταξύ 15 Μαΐου 2023 έως 30 Οκτωβρίου 2023 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση εργασιών της 1η Φάσης που περιλαμβάνουν εργασίες πρόληψης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων παρατάσεων που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

IV.ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών». όπως ισχύει σήμερα.

N. 3852/2010 (Καλλικράτης).

N. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 48 (παρ. 9) του ν. 4313/2014.

Το ΠΔ 7/20013 (ΦΕΚ 26 τ.Α 31-1-2013).

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1.Η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης είναι εναρμονισμένη με το ΦΕΚ 905/Β/2011 και τα υποβαλλόμενα προς έγκριση σχέδια συνοδεύονται από τεχνική έκθεση στην οποία αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης ρύθμισης.

2. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρο 52 του Ν. 2696/1999” Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.”

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) με την οποία ρυθμίζεται η κυκλοφορία της Ε.Ο.27 (σε τμήμα από διασταύρωση για Μετόχι Τσαγκαράκι έως τον οικισμό του Προφήτη Ηλία) με αποκλεισμό της κίνησης στη δυτική λωρίδα (από Ηράκλειο προς Προφήτη Ηλία) και εναλλάξ κυκλοφορία στην ανατολική λωρίδα (με χρήση φωτεινών σηματοδοτών) στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 -ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο(νέο): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟ 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ», ποσού Σύμβασης 1.173.993,93€ (με το ΦΠΑ), αναδόχου “ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ” .

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών εκτιμάται μεταξύ 15 Μαΐου 2023 έως 30 Οκτωβρίου 2023 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση εργασιών της 1η Φάσης που περιλαμβάνουν εργασίες πρόληψης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων παρατάσεων που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία»

6. Την εισήγηση του κ. **Συριγωνάκη Νικόλαου** Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
7. **Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κυκλοφοριακή ρύθμιση (εργοταξιακή σήμανση) με την οποία ρυθμίζεται η κυκλοφορία της Ε.Ο.27 (σε τμήμα από διασταύρωση για Μετόχι Τσαγκαράκι έως τον οικισμό του Προφήτη Ηλία) με αποκλεισμό της κίνησης στη δυτική λωρίδα (από Ηράκλειο προς Προφήτη Ηλία) και εναλλάξ κυκλοφορία στην ανατολική λωρίδα (με χρήση φωτεινών σηματοδοτών) στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021», **ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο(νέο): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟ 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ»**, ποσού Σύμβασης 1.173.993,93€ (με το ΦΠΑ), αναδόχου “ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ”.

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών εκτιμάται μεταξύ 15 Μαΐου 2023 έως 30 Οκτωβρίου 2023 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η

εκτέλεση εργασιών της 1η Φάσης που περιλαμβάνουν εργασίες πρόληψης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων παρατάσεων που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Παρατήρηση

Οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι εισηγητές θα πρέπει να δεσμεύονται και να έχουν τον έλεγχο της επίβλεψης του έργου ώστε να συντομέψει ο χρόνος εκτέλεσης του, για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **04-05-2023**

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραμματέας

Τα μέλη

Ευάγγελος Ζάχαρης

Γεωργία Μηλάκη