



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα**

**Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα

Τηλέφωνα : 2813400237

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 15 Μαΐου 2023

Αρ. πρωτ.: 152708

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **495/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **495/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°14/12-05-2023**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: **«Μελέτη Οριοθέτησης, διευθέτησης και εξυγίανσης του Ποταμού Γιόφυρου»**, ποσού σύμβασης 235.175,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 291.617,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°14/12-05-2023  
Αριθμός Απόφασης: 495/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 12 Μαΐου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **145266/09-05-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Χουδετσανάκη - Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Δανδουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Κώτσογλου Κυριάκος και Χρονάκης Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση **συμμετείχαν ακόμα** οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Αντωνοπούλου Μαρίνα υπάλληλος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος

Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 08<sup>ο</sup>:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «**Μελέτη Οριοθέτησης, διευθέτησης και εξυγίανσης του Ποταμού Γιόφυρου**», ποσού σύμβασης 235.175,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 291.617,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 138447/03-05-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 1.298.137,85 € (με Φ.Π.Α.)
2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 01.09.18.001
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ; ΚΑΠ, ΚΑΕ 071-009179
4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: ΟΧΙ
5. ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΧΙ
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: Η υπ. αρ. 121/2018 (απόσπασμα πρακτικού 12/26-11-2018) ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 294626/29-11-2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ι937ΛΚ-ΦΔ4) σύμφωνα με την οποία τροποποιείται το νέο έργο με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΟΦΥΡΟΥ» (κωδ. 01.09.18.001) με αύξηση Π/Υ κατά 800.000,00€ και αντίστοιχη αύξηση κατανομής πιστώσεων ετών 2019 & 2020, με πηγή χρηματοδότησης τους ΚΑΠ/ΠΕΗ
7. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
8. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Η
9. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.
10. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: αρ. πρωτ. 52773/05-03-2019 Απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ, ΑΔΑ: Ω02Σ7ΛΚ-Π6Ρ.
11. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η υπ. αρ. 275/2019 (απόσπασμα πρακτικού 7/12-03-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΩΕΒΨ7ΛΚ-0ΨΜ).
12. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/06/2019.
13. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/06/2019.
14. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η υπ. αρ. 886/2020 (απόσπασμα πρακτικού 26/27-07-2020) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: ΩΔΑΝ7ΛΚ-ΙΥΙ] και η με αρ. πρωτ. 6615/30-07-2020 Απόφαση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης [ΑΔΑ: ΨΟΜ1ΟΡ1Θ-ΟΥ0].
15. ΠΡΑΞΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η 358/2020 Πράξης του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
16. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η με αρ. πρωτ. 268840/16-11-2020 υπογραφείσα σύμβαση [ΑΔΑ: 6Ο2Χ7ΛΚ-Ρ1Ν, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007656857/16-11-2020 & ΕΕ/Σ Σ227 20/11/2020 559098-2020-ΕΛ].
17. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Συμπράττοντα γραφεία μελετών: «ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε - Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε - Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε -ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΨΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ»
18. ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΟΧΙ
19. Το με αρ. πρωτ. 39623/17-02-2021 έγκριση του χρονοδιαγράμματος.
20. Το με αρ. πρωτ. 174390/14-06-2021 έγκριση του 1ου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος.
21. Το με αρ. πρωτ. 36043/10-02-2022 έγκριση του 2ου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος.
22. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 16/11/2022
23. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ: 1

23.1 Η υπ. αρ. 1347/2022 (απόσπασμα πρακτικού 26/03-10-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: ΨΝΗΓ7ΛΚ-1ΕΝ]  
 24. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ: 16/05/2023  
 25. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: 2

**ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:**

Η μελέτη αφορά την οριοθέτηση τμήματος του ποταμού Γιόφυρου από το πέρας της υπάρχουσας εγκεκριμένης μελέτης οριοθέτησης του ΟΑΝΑΚ μέχρι το φράγμα Δρακουλιάρη, τον έλεγχο της υφιστάμενης οριοθέτησης του τμήματος του ποταμού, έργα διευθέτησης συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης δύο γεφυρών στη περιοχή της Φοινικιάς και στη περιοχή του Δρακουλιάρη, καθώς και τις υποστηρικτικές μελέτες.

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:**

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς και ανέρχεται στο ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (204.500,00 €)** χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης:

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ Έκπτωσης % (Αριθμητικώς)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	483.198,80	84,79	73.500,00
2	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	55.151,61	48,32	28.500,00
3	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	6.762,93	63,03	2.500,00
4	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	124.052,90	73,40	33.000,00
5	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	44.560,65	75,31	11.000,00
6	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	117.696,51	62,62	44.000,00
7	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	78.911,69	84,79	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	910.335,09		204.500,00
	Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής		77,54	
1	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	136.550,26		30.675,00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	1.046.885,35		235.175,00

Η συνολική αμοιβή χωρίς ΦΠΑ (24%) ανέρχεται στο ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (235.175,00€)**, ενώ με ΦΠΑ (24%) ανέρχεται στο ποσό των: **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (291.617,00 €)**.

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:**

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)
1	2	3=1-2	4	5	6
<b>235.175,00</b>	<b>107.239,48</b>	<b>127.935,52</b>	<b>291.617,00</b>	<b>132.976,96</b>	<b>158.640,04</b>

**ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ**

Με την υπ. αρ. 1347/2022 (απόσπασμα πρακτικού 26/03-10-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: ΨΝΗΓ7ΛΚ-1ΕΝ] **εγκρίθηκε** η παράταση προθεσμίας κατά 6 μήνες δηλαδή από 16/11/2022 έως 16/05/2023.

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ:**

Σε συνέχεια της με αριθ. 1347/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας κατά 6 μήνες, δηλαδή από 16/11/2022 έως 16/05/2023, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της μελέτης «Μελέτη Οριοθέτησης, διευθέτησης και εξυγίανσης του Ποταμού Γιόφυρου» και επειδή:

1. Λόγω της μη εισέτι έγκρισης της Περιβαλλοντικής μελέτης και της μη έκδοσης των Π.Ο. των προτεινόμενων αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης της κοίτης του π. Γιόφυρου στο μελετώμενο τμήμα (Χ.Θ. 5+554 έως Χ.Θ. 14+766), δεν είναι εφικτή, σύμφωνα και με τη κείμενη νομοθεσία (Ν.4258-14, ΦΕΚ 94Α/14-4-14), η έναρξη εκπόνησης και ολοκλήρωσης εντός της παραπάνω προθεσμίας των επιμέρους μελετών της φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού (Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών έργων και συναρτώμενες με αυτήν οριστικές μελέτες γεφυρών, οδικών προσβάσεων και κτηματογράφησης).
2. Δεν έχουν εισέτι ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Σ.Π. της μελέτης

προτείνουμε :

- Την παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης κατά 12 (δώδεκα) μήνες, ήτοι έως 15/5/2024, εκ των οποίων 6 (έξη) μήνες για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων και επιπλέον 6 (έξη) μήνες (προβλεπόμενος καθαρός συμβατικός χρόνος) για την εκπόνηση των υπολειπόμενων μελετών της φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού.

**ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:**

Η υπηρεσία συμφωνεί με τη χορήγηση παράτασης κατά 12 (δώδεκα) μήνες για τους λόγους που αναφέρονται άνωθεν.

**Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση της εκπόνησης της μελέτης δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.**

**Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερθέντα  
εισηγούμαστε:**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά 12 (δώδεκα) μήνες δηλαδή από 16/11/2022 έως 15/05/2024 εκ των οποίων 6 (έξη) μήνες για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων και επιπλέον 6 (έξη) μήνες (προβλεπόμενος καθαρός συμβατικός χρόνος) για την εκπόνηση των υπολειπόμενων μελετών της φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.»

- 8.Την εισήγηση της κας Τριαματάκης Χαράς, Προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.**

**9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης, διευθέτησης και εξυγίανσης του Ποταμού Γιόφυρου», ποσού σύμβασης 235.175,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 291.617,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%, κατά 12 (δώδεκα) μήνες δηλαδή από 16/11/2022 έως 15/05/2024 εκ των οποίων 6 (έξη) μήνες για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων και επιπλέον 6 (έξη) μήνες (προβλεπόμενος καθαρός συμβατικός χρόνος) για την εκπόνηση των υπολειπόμενων μελετών της φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού.**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, 12-05-2023

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**