



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 25 Μαΐου 2023
Αρ. πρωτ.: 167911**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **593/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **593/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°15/24-05-2023**), που αφορά στην Έγκριση 2ης παράτασης του έργου: **«Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης - Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:69ΞΠ7ΛΚ-ΓΚΔ**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°15/24-05-2023
Αριθμός Απόφασης: 593/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 24 Μαΐου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **160788/19-05-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
4	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	» »
5	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
6	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »
8	Χανιωτάκη Μυλωνάκη Μαρία	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, Καμπουράκης Λάμπρος και Σκουλάς Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Απελίδου Μερóπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Χριστινάκη Χρυσούλα προϊσταμένη τμήματος Εργαστηρίων Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Μυσικός Ελευθέριος και Γιανναδάκη Στυλιανή υπάλληλοι τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος τμήματος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης ΠΕ Ηρακλείου, Κασσαπάκη Αικατερίνη υπάλληλος Αυτοτελούς

Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 05^ο: Έγκριση 2ης παράτασης του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης - Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 142550/23-05-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτη – Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτη – Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΟΠΣ 5029327	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΕΙΝΑΙ	ΝΑΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	4/010/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	34.500.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	17/03/2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	22.632.310,23
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			22.632.310,23
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			-
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			-
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			-
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:			-
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			-
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			16-03-2022
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			-
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			1
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			333/2022
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			16-05-2023
20	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ			05-05-2023
21	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	12 μήνες	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	12/05/2024
22	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ)			ΝΑΙ
23	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			1
24	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			40308/2022
25	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΝΑΙ
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			2635/23-05-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Κρήτης

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

1	2	3	4	5	6	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
			4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	34.500.000,00	22.632.310,23	16.954.915,51	5.677.394,72

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Περιφέρειας Κρήτης μετά το από 05-05-2023 αίτημα παράτασης προθεσμίας του έργου.

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Α. Στις 17/2/2023 κοινοποιήθηκε η έκθεση των οριστικών αποτελεσμάτων του αριθμού 0121223055 ελέγχου που διενεργήθηκε από την γενική Δ/ση Ελέγχου

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων το διάστημα από 29.6.2022 έως και 08.07.2022. Στην οριστική έκθεση δίνονται μεταξύ άλλων, οδηγίες που αναμένονταν από την Δ/ση Ελέγχου αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης ζητημάτων που αφορούν την οικονομική και κατασκευαστική πορεία του έργου και σχετίζονταν με την εξαίρεση ή μη θέσεων ΜΟΑ από το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Συγκεκριμένα, προσδιορίζεται η σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών Α.Π.Ε. ο οποίος θα περιλαμβάνει/ τακτοποιεί:

1) Την εξαίρεση από το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 22 θέσεων ΜΟΑ που προβλέπονται να υλοποιηθούν στην μελέτη του έργου λόγω αλλαγής χάραξης της οδού. Το οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης μειώνεται κατά το ποσό των 719.440,42€ που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό εργασιών των 22 θέσεων ΜΟΑ που εξαιρούνται.

2) Την κατασκευή 23 θέσεων ΜΟΑ στις οποίες παρόλο που είχαν πραγματοποιηθεί επεμβάσεις (κυρίως σε ότι αφορά ασφατικές εργασίες) από άλλους φορείς, οι εργασίες δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις τις οδικής ασφάλειας. Με την λήψη των οριστικών αποτελεσμάτων του υπ' αριθμού 0121223055 ελέγχου οι εν λόγω θέσεις που βρίσκονταν σε αναμονή εκτέλεσης εργασιών από τον 6^ο/2022, μπορούν να κατασκευαστούν εφόσον δοθεί η σχετική οδηγία ότι έχει παρέλθει η ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από τις εκτελεσμένες εργολαβίες

3) Τις νέες εργασίες που απαιτούνται και χωρίς αυτές δεν ήταν δυνατή εκκίνηση των εργασιών εφαρμογής της επικαιροποιημένης μελέτης των στηθαίων ασφαλείας. Οι εργασίες αυτές αφορούν είτε παραλείψεις της αρχικής μελέτης που είχε εκπονηθεί κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου από την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. είτε μεταγενέστερων τροποποιήσεων σε κανονισμούς (ΟΜΟΕ _ ΣΑΟ) και γνωμοδοτήσεων ως προς τον τρόπο που προσεγγίζονται ιδιαίτερες περιπτώσεις επεμβάσεων οδικής ασφάλειας σε υφιστάμενα οδικά δίκτυα όπως το επαρχιακό δίκτυο Κρήτης.

4) Τι νέες τιμές που απαιτούνται και χωρίς αυτές δεν ήταν δυνατή εκκίνηση των εργασιών εφαρμογής κατακόρυφης σήμανσης λόγω αλλαγής της ΕΤΕΠ 1501-05-04-07-00 «Διάταξη στήριξης Πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης» η οποία δημοσιεύτηκε μετά την δημοπράτηση του έργου και επιφέρει αλλαγές ως προς τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι σύλοιοι στήριξης των πινακίδων σήμανσης. Η εν λόγω ΕΤΕΠ επιβάλλει οι σύλοιοι στήριξης των πινακίδων σήμανσης να φέρουν χαρακτηριστικά παθητικής ασφάλειας το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη του έργου.

5) Τις νέες τιμές που απαιτούνται και χωρίς αυτές δεν ήταν δυνατή εκκίνηση των εργασιών για την εφαρμογή των παρεμβάσεων στον οδοφωτισμό λόγω είτε παραλείψεων της αρχικής μελέτης είτε λόγω αλλαγής της ΕΤΕΠ 1501-05-04-07-00 «Διάταξη στήριξης Πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης» η οποία δημοσιεύτηκε μετά την δημοπράτηση του έργου και υποχρεώνει οι ιστοί οδοφωτισμού που δεν προστατεύονται από στηθαίο ασφαλείας να φέρουν χαρακτηριστικά παθητικής ασφάλειας σύμφωνα με το EN 12767.

6) Τις νέες τιμές για φωτιστικά σώματα λόγω αναβάθμισης αυτών που προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και τα οποία δεν κάλυπταν τις απαιτήσεις φωτισμού για την κλάση της οδού στις θέσεις ΜΟΑ του έργου.

7) Την ποσοτική επικαιροποίηση του συνόλου των εργασιών που προβλέπονται στην μελέτη του έργου και είναι απαραίτητη ούτως ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες των οποίων οι ποσότητες υπερβαίνουν τις εγκεκριμένες του 1^{ου} ΑΠΕ.

Β. Συμπληρωματικά των ανωτέρω υφίστανται και οι παρακάτω εκκρεμότητες που προσθέτουν σημαντικές καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. Συγκεκριμένα:

1. Σε συνέχεια του υπ' αριθμό 53581/03-03-2021 δεν έχει παύσει η προσωρινή εξαίρεση των παρακάτω ΜΟΑ της Επαρχιακής Ενότητας Ρεθύμνου που είχαν προσωρινά εξαιρεθεί λόγω επικείμενων εργασιών άλλων εργολαβιών.

Α. ΕΠ. 24 / ΜΟΑ Δ2

Β. ΕΠ. 25 / Δ4

Γ. ΕΠ. 27 / Δ2

Δ. ΕΠ. 27 / Δ1

2. Σε συνέχεια της ανωτέρω Α.2 αναφοράς σχετικά με τις 23 θέσεις ΜΟΑ του Ν. Ρεθύμνου στις οποίες έχουν εκτελεστεί ασφαλικές εργασίες από άλλους φορείς αναμένουμε σχετική οδηγία για τις θέσεις ΜΟΑ στις οποίες έχει παρέλθει η οριστική παραλαβή των παραπάνω εργασιών ούτως ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες εκτέλεσης εργασιών όσων προβλέπονται από τη μελέτη του έργου μας.

3. Σε συνέχεια της ανωτέρω Β2 αναφοράς, αναμένεται σχετική οδηγία προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη του έργου στα παρακάτω ΜΟΑ του Ν. Ηρακλείου:

Α. ΕΠ. 25 / ΜΟΑ Δ6, Μ3

Β. ΕΠ. 27 / ΜΟΑ Μ1.1, ΔΙΑΦ (7,8)

Γ. ΕΠ. 67 / ΜΟΑ Δ2

Δ. ΕΠ. 21 / ΜΟΑ Δ2

Ε. ΕΠ 53 / ΜΟΑ Μ1, Μ12.3, Δ6

4. Σε συνέχεια του από 266868/09-09-2021 εγγράφου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου έως και σήμερα δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες στις παρακάτω θέσεις ΜΟΑ:

Α. ΕΠ. 1 / Εκκρεμεί υδραυλική δοκιμή νέου δικτύου άρδευσης που κατασκεύασε η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Β. ΕΠ 1 / Εκκρεμούν εργασίες υπογειοποίησης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ εντός του 2023 Έπειτα από τα παραπάνω ο Ανάδοχος ζητά να δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου (με αναθεώρηση) κατά 12 μήνες με νέο πέρας των εργασιών την 16/5/2024

Απόψεις της υπηρεσίας:

Επί όσων ισχυρίζεται ο Ανάδοχος η Υπηρεσία μας σημειώνει τα εξής:

- Πράγματι, η έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων της ΕΔΕΛ ήταν απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να καθοριστούν ποιες εργασίες θα εξαιρεθούν από το οικονομικό αντικείμενο και ποια θα είναι η μορφή του επόμενου ΑΠΕ. Στο διάστημα μέχρι την οριστικοποίηση των ευρημάτων του ελέγχου, η Υπηρεσία δεν ήταν δυνατόν να προχωρήσει στη σύνταξη ΑΠΕ, ο οποίος θα περιλάμβανε τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν από την εκτέλεση των εργασιών και τις απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου νέες τιμές.

- Σε πολλές θέσεις ΜΟΑ υφίστανται ακόμη και σήμερα λόγοι προσωρινής εξαίρεσης τους, καθότι είτε δεν έχουν παραληφθεί τα έργα που έχουν εκτελεστεί εκεί από άλλους φορείς, είτε πρέπει να προηγηθεί η εκτέλεση εργασιών από άλλους φορείς. Η Υπηρεσία μας όλο αυτό το διάστημα είναι σε συνεννόηση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες και δρομολογεί σταδιακά την εκτέλεση των εργασιών οδικής ασφάλειας και σε αυτές τις θέσεις ΜΟΑ.

- Σε ότι αφορά τις μελέτες εφαρμογής των στηθαίων, υπήρξε καθυστέρηση στην εκπόνησή τους με ευθύνη του Αναδόχου, γεγονός που συνέβαλε, σε συνδυασμό με την έγκριση των νέων τιμών και του ΑΠΕ, στην καθυστέρηση της τοποθέτησής τους.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι 31/12/2023 με αναθεώρηση**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

(Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.6) του Ν. 4412/2016 «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.)»

8.Την εισήγηση του κ. Ψαρουδάκη Μιχαήλ, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

9.Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 31/12/2023 με αναθεώρηση, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: **«Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης - Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις»**

(Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.6) του Ν. 4412/2016 «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **24-05-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**