



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών
Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813 400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 07 Ιουλίου 2023
Αρ. πρωτ.: 225249

ΠΡΟΣ: - Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης
- Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

ΚΟΙΝ.: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **189/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **189/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν° 14/03-07-2023**), που αφορά στην **Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης** (εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων) **στην επαρχιακή οδό Χανιά – Φουρνές - Ομαλός** για την εκτέλεση εργασιών του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019**», **22ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 14/03-07-2023
Αριθμ. απόφ. 189/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα την **Δευτέρα 03 Ιουλίου 2023** και ώρα **12:00** πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης συνεδρίαση** στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2) των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26^{ης} Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **210649/27-06-2023** Πρόσκληση του Προέδρου του.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος και **οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:** Αλεξάκης Γεώργιος, Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Βαγιωνάκη Μερóπη, Βαμβακάς Λάμπρος, Γουλιδάκης Ιωάννης, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καμπουράκης Λάμπρος (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ), Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.), Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος, Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Π.Κ.), Παρασύρης Ιωάννης, Πισσούλης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ), Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.), Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη (Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα ΠΚ), Χουστουλάκη Γενοβέφα και Χρονάκης Νικόλαος.

Από τη συνεδρίαση δικαιολογημένα απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι κ.κ. Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος και Χνάρης Εμμανουήλ.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι κ.κ. Αρχοντάκης Γεώργιος, Γύπαρης Κωνσταντίνος, Καλλέργης Νικόλαος, Κουρουπάκης Αναστάσιος

(Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Λεονταράκης Ιωάννης και Σπυρόπουλος Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Μηλιαράς Γεώργιος περιφερειακός συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, Κριτσωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων Γενικός Δ/ντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας Προϊστάμενος Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα, Νικάκη Δέσποινα και Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η κα Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 6.5: Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων) στην επαρχιακή οδό Χανιά – Φουρνές - Ομαλός για την εκτέλεση εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **22ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» .**

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) του **Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 - β) του **Ν. 3852/10:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 - γ) του **άρθρου 33** του **Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Το **Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Τη με αριθμ. **01/2022 (πρακτ. Ν° 01/09-01-2022)** απόφαση Π.Σ. εκλογής Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
4. Τη με αριθμ. **23/2023 (πρακτικό Ν° 3/12-02-2023)** απόφαση Π.Σ. που αφορά: **α) Αποδοχή παραίτησης** του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκη

Παύλου και **β) Εκλογή νέου Προέδρου** του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης.

5. Το με αριθμ. πρωτ.: **213600/28-06-2023** έγγραφο της **Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Για τη Ρύθμιση Κυκλοφορίας του έργου του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την με α.π. 10772/16-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΒΓ7ΛΚ-80Ψ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης τροποποιήθηκε η με αριθμ. πρ.: 127872/30-05-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου.
2. Με την με αρ. πρωτ. 231259/12-10-2020 (ΑΔΑ: 6Π7Ν7ΛΚ-ΡΡΓ) Απόφαση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
3. Με την με αριθμό 1319/2020 Πρακτικό Νο 34/16-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΥΝ7ΛΚ-1ΞΤ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (Αναθέτουσα Αρχή) εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, η διακήρυξη δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου και το γνωμοδοτικό όργανο του διαγωνισμού (επιτροπή αξιολόγησης προσφορών).
4. Με την με αριθμό 438/2021 Πρακτικό Νο 8/09-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΗ977ΛΚ-3Η2, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008462740) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (Αναθέτουσα Αρχή) κατακυρώθηκε η Σύμβαση του Έργου στον Οικονομικό Φορέα «ΤΟΞΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε.», ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή με μέση έκπτωση 44,14% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
5. Στις 07-07-2021 υπογράφηκε η Εργολαβική Σύμβαση του έργου του θέματος.
6. Με το με αρ. 190637/12.06.2023 έγγραφο η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε τεχνική έκθεση και σχέδιο εργοταξιακής ρύθμισης του τμήματος 36 της μελέτης του εν λόγω έργου, πλησίον του οικισμού Φουρνέ, του Δήμου Πλατανιά

Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις γίνονται σε τμήματα του οδικού δικτύου όπου εμφανίζονται έντονες καθιζήσεις του οδοστρώματος, κατολισθήσεις πρανών και εκτεταμένες ζημιές στα τεχνικά απορροής ομβρίων, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με την υποβαλλόμενη Τεχνική Μελέτη, όπως εγκρίθηκε από την Υπηρεσία μας, και τα σχέδια που επισυνάπτονται, προτείνονται οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στένωση λωρίδας) :

Α. Θέση μελέτης 36: Χ.Θ. 0+500 Στην επαρχιακή οδό Χανιά – Φουρνές – Ομαλός διά Λάκκων (ενδεικτικού μήκους περίπου 400μ).

Η σήμανση που θα απαιτηθεί έχει ως ακολούθως (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά σειρά από Φουρνέ προς Χανιά):

Σε απόσταση 400m, Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Κ20: "Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό".

Σε απόσταση 300m, Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας Ρ-30: "Απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκίνητων οχημάτων".

Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας Ρ-32(50): "Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό 50 χλμ. την ώρα".

Σε απόσταση 200m, Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Κ-6δ: "Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος από την δεξιά πλευρά".

Σε απόσταση 100m, Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας Ρ-32(30): "Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό 30 χλμ. την ώρα".

Σε απόσταση 0m, πινακίδες οριοθέτησης έργων (ζέβρες) διπλής όψεως και αναλάμποντες φανοί.

Σε απόσταση 100m, Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας Ρ-32(30): "Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό 30 χλμ. την ώρα".

Σε απόσταση 200m, Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Κ-6δ: "Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος από την αριστερή πλευρά".

Σε απόσταση 300m, Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας Ρ-30: "Απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκίνητων οχημάτων".

Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας Ρ-32(50): "Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό 50 χλμ. την ώρα".

Σε απόσταση 400m, Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Κ20: "Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό".

Η άρση των απαγορεύσεων και για τα δύο ρεύματα θα γίνεται με πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας Ρ36 "Τέλος όλων των τοπικών απαγορεύσεων που έχουν επιβληθεί με απαγορευτικές πινακίδες στα κινούμενα οχήματα" που θα τοποθετείται 20 μέτρα μετά τη θέση επέμβασης για κάθε ρεύμα.

Φάσεις Εκτέλεσης Εργασιών

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν:

- Τη μείωση της υφιστάμενης κλίσης του πρανούς με σκαπτικό μηχάνημα (όπου απαιτείται), τη συλλογή των προϊόντων εκσκαφής στη βάση του πρανούς επί του οδοστρώματος και την απομάκρυνσή τους εκτός έργου.
- Την κατασκευή αγκυρωμένου τοιχίου με τη χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος C25/30 (gunitite), ολικού πάχους 30cm και τη χρήση παθητικών αγκυριών ολόσωμης πάκτωσης (μήκους 6.00 - 8.00 m. και κλίσης 15 μοιρών προς τα κάτω ως προς το οριζόντιο επίπεδο).
- Την τοποθέτηση γεωσυνθετικών αποστραγγιστικών ταινιών πλάτους 1.40 m. στα διάκενα των αγκυριών επί της επιφάνειας του πρανούς του ορύγματος.
- Την διαμόρφωση κλίσης της επιφάνειας του αναβαθμού με κατά μήκος κλίση (παράλληλα με τον άξονα της οδού) τουλάχιστον 1% προς την κατεύθυνση των Χανίων.
- Την επένδυση του υφιστάμενου αναβαθμού με σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με δομικό πλέγμα.
- Την επένδυση με σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με δομικό πλέγμα T131 της περιοχής μεταξύ του φρυδιού του ορύγματος και του σκυροδετημένου αγροτικού δρόμου.

Μετά την έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης απαιτούνται οι κάτωθι έλεγχοι :
Διαδικασία ελέγχου

Εφαρμογή Εγκεκριμένης Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης και Ασφάλισης : Όταν το εργοτάξιο είναι έτοιμο, πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος ενημερώνει την Υπηρεσία, προκειμένου ο επιβλέπων μηχανικός να ελέγξει επιτόπου την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης της εργοταξιακής σήμανσης-ασφάλισης.

Διαδικασία συνεχούς επιτήρησης

Ο ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του εργοταξίου προβαίνει :

- σε ημερήσιο έλεγχο όταν γίνονται εργασίες, και
- σε έλεγχο ανά χρονικά διαστήματα όχι αραιότερα των τριών ημερών όταν δεν εκτελούνται εργασίες, για να διαπιστώνει ότι όλα τα στοιχεία σήμανσης-ασφάλισης βρίσκονται στη σωστή θέση και σε καλή λειτουργική κατάσταση και ενημερώνει τον επιβλέποντα. (Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται και στην παράγραφο 4 του Τεύχους 7 (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ)

Κατά τη διάρκεια των εργασιών και με ευθύνη του εργοταξιάρχη η κίνηση των διερχόμενων οδηγών κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα γίνεται με σημαιοφόρους ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας θα υπάρχει φωτεινή σηματοδότηση και αναλάμποντες φανοί.

Οχήματα Έκτακτης Ανάγκης.

Κατά την φάση εκτέλεσης του έργου τα οχήματα έκτακτης ανάγκης θα μπορούν να διέρχονται ταχύτατα το τμήμα επέμβασης όπου θα υπάρχει εναλλάξ και εκ περιτροπής κυκλοφορία καθώς οι σημαιοφόροι θα δίνουν προτεραιότητα στα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Σε κάθε περίπτωση για την εξυπηρέτηση των οχημάτων ασφαλείας ο Ανάδοχος θα κοινοποιήσει τα στοιχεία του στις αρμόδιες υπηρεσίες Νοσοκομειακό –Πυροσβεστικό – Ελλ. Αστυνομία πριν την έναρξη των εργασιών ώστε να αντιμετωπιστεί εγκαίρως οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.

Σας γνωρίζουμε ότι ο υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών είναι ο κος Αντώνης Παντελάκης τηλ. 6946954723.

Οι εργασίες θα γίνουν σε συμμόρφωση του υπ' αριθμ. Άρθρου 52 § 1 του Κ.Ο.Κ της εγκυκλίου 220/15-1-2015 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ.

Έπειτα από τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της προσκομιζόμενης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (στένωση λωρίδας) στο τμήμα 36 της μελέτης του εν λόγω έργου, πλησίον του οικισμού Φουρνέ, Δήμου Πλατανιά, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019»,

22ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» με τις διατάξεις του ν. 2696/1999 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 48 (παρ. 9) του ν. 4313/2014. Η εκτέλεση των εργασιών στη συγκεκριμένη θέση όπου θα ισχύσουν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις 07.09.2023. Σε περίπτωση που ολοκληρωθούν νωρίτερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πάψουν να ισχύουν αναλόγως.

6. Την εισήγηση του κ. **Καλογερή Νικόλαου** Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

7. **Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (στένωση λωρίδας) στο τμήμα 36 της μελέτης του εν λόγω έργου, πλησίον του οικισμού Φουρνέ, Δήμου Πλατανιά, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019»,

22ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» με τις διατάξεις του ν. 2696/1999 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 48 (παρ. 9) του ν. 4313/2014. Η εκτέλεση των εργασιών στη συγκεκριμένη θέση όπου θα ισχύσουν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις 07.09.2023. Σε περίπτωση που ολοκληρωθούν νωρίτερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πάνσουν να ισχύουν αναλόγως, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Παρατήρηση

Οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι εισηγητές θα πρέπει να δεσμεύονται και να έχουν τον έλεγχο της επίβλεψης του έργου ώστε να συντομέψει ο χρόνος εκτέλεσης του, για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **03-07-2023**

Ο Πρόεδρος του Π.Σ**Η Γραμματέας****Τα μέλη****Ευάγγελος Ζάχαρης****Γεωργία Μηλάκη**